

**Акт**  
**внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области» за 2019-2021 годы**

г. Москва

25.08.2022

**Основания для проведения проверки:**

1. Пункт 44 Регламента проведения проверок целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, предоставленных Минсельхозом России бюджетам субъектов Российской Федерации и подведомственным Минсельхозу России организациям, а также иным организациям, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.04.2010 № 139, с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 19.08.2011 № 275, от 09.04.2012 № 231, от 24.01.2017 № 27, от 29.11.2017 № 598, от 16.04.2019 № 196.

2. Приказ Минсельхоза России от 24.06.2022 № 389 «О проведении внеплановой проверки эффективности использования имущественного комплекса и финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области» за 2019-2021 годы».

**Цель проверки:** соответствие осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности законодательству Российской Федерации.

**Предмет проверки:** организационно-распорядительные документы, контракты, договоры, первичные учетные документы, план финансово-хозяйственной деятельности, финансовые и банковские документы, бухгалтерская отчетность и иные документы.

**Объект проверки:** федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области».

**Проверяемый период:** с 01.01.2019 по 31.12.2021.

**Срок проведения проверки:** с 27.06.2022 по 25.08.2022.

Перечень основных вопросов:

1. Проверка соответствия осуществляемой в Учреждении деятельности нормативным правовым актам, учредительным и организационно-распорядительным документам.

2. Проверка реализации мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и содержание объектов мелиоративного комплекса.

3. Проверка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

4. Проверка эффективности использования имущественного комплекса.

**Состав комиссии (группы)** утвержден приказом от 03.06.2022 № 338 «О создании комиссии (группы) по проведению в 2022 году внеплановых проверок эффективности использования имущественного комплекса и финансово-

хозяйственной деятельности в отношении подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федеральных государственных бюджетных учреждений в сфере мелиорации».

**Общие сведения:**

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области» (далее – Учреждение, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»).

Адрес по месту нахождения Учреждения: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 41.

Телефоны: 8(8442) 26-23-40 (приемная).

Ведомственная принадлежность и вышестоящая организация: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России).

ИНН – 3443009576, КПП – 344301001, ОГРН – 1023402974561.

Коды по: ОКПО – 01032746, ОКАТО – 18401365000, ОКТМО – 18701000001, ОКФС – 12, ОКОГУ – 1325000, ОКОПФ – 75103.

Деятельность Учреждения в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) осуществляется на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза России от 21.03.2022 № 163 (далее – Устав). В проверяемом периоде до 21.03.2022 деятельность Учреждения осуществлялась на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.09.2013 26-у.

Учреждение создано в соответствии с приказом Минсельхозпрода России от 14.03.1997 № 54 «О специально уполномоченном государственном органе в области мелиорации земель в Волгоградской области» как Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению по Волгоградской области путем преобразования государственного сельскохозяйственного предприятия по эксплуатации водохозяйственных мелиоративных систем и водоснабжению ГСП «Волгоградсельмелиоводхоз». Переименовано приказом Минсельхоза России от 17.05.2011 № 126 «О переименовании ФГУ в ФГБУ» в федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области».

Учреждение является правопреемником федерального государственного учреждения Дирекция строящихся мелиоративных и сельскохозяйственных объектов Волгоградской области Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ИНН: 3444054652).

В соответствии с пунктом 3.1 Устава целью деятельности Учреждения является создание необходимых условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем,

переданных Учреждению в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ на территории Российской Федерации.

Согласно сведениям, представленным Учреждением, в его состав в проверяемом периоде входили 9 филиалов:

- 1) Иловлинский филиал Учреждения (403071, Волгоградская область, рп Иловля, ул. Лямина, д. 44);
- 2) Городищенский филиал Учреждения (403003, Волгоградская область, рп Городище, ул. Лесомелиоративная, д. 3);
- 3) Николаевский филиал Учреждения (404033, Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Держинского, д. 40);
- 4) Палласовский филиал Учреждения (404262, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Серогодского, д. 7а);
- 5) Светлоярский филиал Учреждения (404173, Волгоградская область, р-н Светлоярский, с Райгород);
- 6) Ленинский филиал Учреждения (404621, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Промышленная, д. 18);
- 7) Котельниковский филиал Учреждения (404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, д. 7);
- 8) Волгоградский специализированный монтажно-наладочный центр - филиал Учреждения (400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 6);
- 9) Быковский филиал Учреждения (404061, Волгоградская область, р-н Быковский, рп Быково, ул. Строителей, д. 11).

Согласно сведениям ЕГРЮЛ Учреждению выданы следующие лицензии:

1. Лицензия № ВП-39-001997 от 09.07.2010 (лицензируемый вид деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности), выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Лицензия № (34) - 5009 – СТ от 28.12.2017 (лицензируемый вид деятельности: деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности), выданная Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области.
3. Лицензия серии ВЛГ № 02259 от 07.03.2019 (лицензируемый вид деятельности: пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности), выданная Федеральным агентством по недропользованию.

При этом сведения о лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (<https://fedresurs.ru/>) Учреждением не внесены, в связи с чем Учреждению рекомендуется внести сведения о действующих лицензиях в указанный реестр.

В Управлении Федерального Казначейства по Волгоградской области Учреждению открыты лицевые счета:

- № 20296X1602 - лицевой счет бюджетного учреждения;

- № 21296X1602 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
- № 14291200820 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
- № 05291000820 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими в период временное распоряжение ПБС.

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:

за период до 01.02.2021:

- право первой подписи: директор Соловьев Александр Витальевич, заместитель директора Семененко Дмитрий Яковлевич, заместитель директора по капитальному строительству Потапова Тамара Ивановна;
- право второй подписи: главный бухгалтер Юдин Александр Валериевич, заместитель главного бухгалтера Тутаева Елена Ивановна;

за период с 02.02.2021 по 13.05.2021:

- право первой подписи: врио директора Николаев Александр Викторович, заместитель директора Семененко Дмитрий Яковлевич, заместитель директора по капитальному строительству Иванов Олег Вячеславович;
- право второй подписи: главный бухгалтер Юдин Александр Валериевич, заместитель главного бухгалтера Тутаева Елена Ивановна;

за период с 14.05.2021 по настоящее время:

- право первой подписи: врио директора Горитько Евгений Федорович, заместитель директора Семененко Дмитрий Яковлевич;
- право второй подписи: главный бухгалтер Юдин Александр Валериевич, заместитель главного бухгалтера Тутаева Елена Ивановна.

### **Проверкой выявлено:**

#### **1. Проверка соответствия осуществляемой в Учреждении деятельности нормативным правовым актам, учредительным и организационно-распорядительным документам.**

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) Учреждение в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД), осуществляет основной вид экономической деятельности по коду ОКВЭД: 01.61 предоставление услуг в области растениеводства, а также 25 дополнительных видов деятельности.

При этом следует отметить, что в ЕГРЮЛ в отношении Учреждения содержатся сведения о коде ОКВЭД, в котором указано менее четырех цифровых знаков, а именно: «03.2 Рыбоводство».

Необходимость указания кодов ОКВЭД в формате не менее четырех цифровых знаков установлена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Отдельно следует обратить внимание, что в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях или участниках юридического лица в соответствии со статьей 65.1 ГК РФ.

При этом в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» ЕГРЮЛ ошибочно указано, что учредителем Учреждения является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Вышеуказанные сведения не соответствуют пункту 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) и пункту 1.3 Устава, согласно которым учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская Федерация. В свою очередь Минсельхоз России является органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения.

Для обеспечения полноты сведений о видах экономической деятельности и учредителе Учреждения в ЕГРЮЛ Учреждению необходимо обратиться в территориальные органы ФНС России с соответствующим заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № Р13014.

В процессе анализа Устава на соответствие законодательству Российской Федерации выявлено следующее.

1. В подпункте 1.8.9 пункта 1.8 Устава указан адрес Волгоградского специализированного монтажно-наладочного центра - филиала Учреждения (400087, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 6), который совпадает с местом нахождения Учреждения (г. Волгоград).

Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 55 ГК РФ, пункту 2 статьи 5 Закона № 7-ФЗ филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования) (пункт 2 статьи 54 ГК РФ).

В соответствии с положением статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) под обособленным подразделением организации понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.

Минфин России, ссылаясь на указанное выше положение статьи 11 НК РФ, неоднократно отмечал, что место нахождения обособленного подразделения определяется его адресом, отличным от адреса организации, которой создано такое обособленное подразделение (письма Минфина России от 30.05.2019

№ 03-02-07/1/39393, от 25.07.2019 № 03-02-07/1/55416, от 26.07.2019 № 03-03-06/1/56159).

С учетом указанного нахождения филиала по месту нахождения Учреждения является нарушением пункта 2 статьи 55 ГК РФ, пункта 2 статьи 5 Закона № 7-ФЗ, в связи с чем Учреждению *необходимо* рассмотреть возможность изменения адреса места нахождения филиала Учреждения, либо ликвидации филиала с переводом в структурное подразделение, после чего внести соответствующие изменения в Устав.

2. Устав федерального государственного бюджетного учреждения должен содержать исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые такое учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано (пункт 3 статьи 14, пункт 1 статьи 24 Закона № 7-ФЗ, подпункт «б» пункта 33 Порядка № 539).

Указанному выше положению противоречит подпункт 3.3.48 пункта 3.3 Устава, предусматривающий в качестве вида приносящей доход деятельности «иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах».

Отмечаем, что в пункте 3.3 Устава дублируется нумерация подпункта 3.3.48 (на страницах 11 и 12 Устава).

3. Дополнительно следует отметить, что сведения о почтовом индексе (404060) Быковского филиала Учреждения, указанные в подпункте 1.8.1 пункта 1.8 Устава, не соответствуют сведениям, указанным в ЕГРЮЛ (404061).

Согласно абзацу второму пункта 3.5 статьи 32 Закона № 7-ФЗ и приказу Минсельхоза России от 04.04.2018 № 138 «О передаче прав по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о федеральных государственных бюджетных учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации» права по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) (далее также – Официальный сайт) переданы в том числе Учреждению.

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (далее – Порядок предоставления информации), учреждения обеспечивают открытость и доступность документов, определенных указанным порядком на Официальном сайте. Перечень документов, подлежащих обязательному опубликованию на Официальном сайте, определен

также пунктом 6 Порядка предоставления информации. Согласно пункту 15 Порядка предоставления информации в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на Официальном сайте, учреждение **не позднее пяти рабочих дней**, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через Официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

По результатам анализа информации Официального сайта в отношении исполнения требований Порядка предоставления информации выявлено, что Учреждение в нарушение Порядка предоставления информации не соблюдает требования о размещении необходимых документов и сведений:

1) в разделе «Учредительные документы» не размещена электронная копия Устава Учреждения;

2) в разделе «Решения учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения» вместо необходимого документа размещена электронная копия приказа Минсельхоза России от 17.05.2011 № 126 «О переименовании ФГУ в ФГБУ»;

3) в разделе «Решения учредителя о назначении руководителя» не размещена электронная копия документа о назначении временно исполняющим обязанности директора Учреждения Горитько Е.Ф.;

4) в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» Учреждением не размещены сведения о проведении в отношении Учреждения контрольных мероприятий за периоды 2020 и 2021 годов;

5) в разделе «Общие сведения» не указан официальный сайт Учреждения (<https://vlgmelio.ru/>).

Обращаем внимание, что нарушение срока и порядка размещения документов и сведений на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) может повлечь вынесение органами, осуществляющими контроль за исполнением требований Порядка предоставления информации, в отношении Учреждения представления по результатам контрольного мероприятия с предписанием устранить нарушения и привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения (например, Представление Счетной палаты Российской Федерации от 31.05.2018 № ПР 02-202/02/1-03 «О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2017 год» в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»).

Также следует отметить, что своевременное обновление информации о деятельности Учреждения в государственных информационных ресурсах, в которых предусматривается обязательное размещение информации о деятельности Учреждения, относится к показателям эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России, и работы их руководителей, которые установлены приказом Минсельхоза России от 05.08.2021 № 549 «Об утверждении показателей

эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России, и работы их руководителей».

Согласно части 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Также статьей 9.1 Закона № 135-ФЗ установлено, что для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта.

Информация о принятии (применении) внутреннего акта размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данная информация размещается на русском языке.

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р руководителям федеральных органов исполнительной власти необходимо принять правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также обеспечить принятие указанной системы подведомственными организациями.

Приказом Учреждения от 18.12.2020 № 85 утверждено Положение об организации в ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение о комплаенсе). Указанным приказом Учреждения назначено должностное лицо, ответственное за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением в Учреждении – начальник отдела закупок Вихров В.В.

**В нарушение пункта 4 приказа Учреждения от 18.12.2020 № 85** указанное Положение о комплаенсе не размещено на официальном сайте Учреждения.

По результатам анализа Положения о комплаенсе необходимо отметить, что отсутствие в Положении о комплаенсе норм, определяющих сроки утверждения доклада коллегиальным органом, не позволяет достоверно определить дату, с которой начинается течение срока публикации доклада об антимонопольном комплаенсе, указанного в пункте 27 Положения о комплаенсе.

Таким образом, Положение о комплаенсе необходимо актуализировать в части дополнения нормами, содержащими сроки утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе.



Согласно пункту 26 Положения о комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 Положения о комплаенсе доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения в течение 10 рабочих дней после утверждения.

В нарушение указанных требований доклады об антимонопольном комплаенсе не размещены на официальном сайте Учреждения, что также является нарушением принципа обеспечения информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса (подпункт «в» пункта 1.5 Положения о комплаенсе).

Учреждением утверждены доклады об антимонопольном комплаенсе за отчетные 2020 и 2021 годы (протоколы заседания комиссии по антимонопольному комплаенсу от 12.02.2021 и от 13.01.2022), по результатам анализа которых выявлено, что доклад об антимонопольном комплаенсе не соответствует требованиям, установленным Положением о комплаенсе:

1. В разделе 2 Доклада об антимонопольном комплаенсе от 12.02.2021 указано, что нарушений антимонопольного законодательства не выявлено, карта рисков не составлялась, оценка рисков не проводилась.

При этом в Докладе об антимонопольном комплаенсе от 12.02.2021 отсутствует информация, что согласно сведениям официального сайта единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (<https://zakupki.gov.ru/>) (далее – ЕИС) в период 2020 г. в отношении Учреждения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области была рассмотрена и признана частично обоснованной жалоба (реестровый № 202000135205001142) ООО «Монолит».

Необходимо отметить, что нарушения при осуществлении закупок могут повлечь ограничение конкуренции, что не соответствует принципу обеспечения конкуренции, установленному статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и принципам, установленным статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. В соответствии с пунктом 18 Положения о комплаенсе Учреждение разрабатывает не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, при этом в разделе 3 Доклада об антимонопольном комплаенсе от 12.02.2021 указано, что план мероприятий по снижению комплаенс-рисков не разрабатывался.

3. В соответствии с пунктом 22 Положения о комплаенсе в Учреждении уполномоченным лицом разрабатываются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе

исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19, ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса, которые утверждаются руководителем Учреждения. Согласно пункту 24 Положения о комплаенсе информация о достижении ключевых показателей включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Однако, в разделе 4 Доклада об антимонопольном комплаенсе от 12.02.2021 указано, что ключевые показатели не разработаны и не утверждены. Таким образом, в нарушение вышеуказанных требований Положения о комплаенсе оценка достижения ключевых показателей не производилась. Все доклады не содержат информации о достижении или недостижении ключевых показателей эффективности.

По результатам анализа выполнения Учреждением обязательных требований по согласованию крупных сделок отмечаем следующее.

Согласно пункту 13 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ для бюджетного учреждения крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

В соответствии с пунктом 3 Порядка предварительного согласования совершения подведомственным Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федеральным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», утвержденного приказом Минсельхоза России от 29.11.2010 № 421 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения подведомственным Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федеральным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», крупная сделка может быть совершена учреждением только с предварительного согласия Минсельхоза России.

Согласно данным баланса Учреждения, размещенного на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), балансовая стоимость активов Учреждения составляет:

Дата баланса (ф. 0503730)	Балансовая стоимость активов, руб.	Размер крупной сделки, руб.
28.01.2022 <sup>1</sup>	1 371 544 616,92	137 154 461,69
29.01.2021 <sup>2</sup>	2 542 306 226,79	254 230 622,67

<sup>1</sup> <https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=44277836>

<sup>2</sup> <https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=39877720>

31.01.2020 <sup>3</sup>	1 658 878 354,88	165 887 835,48
30.01.2019 <sup>4</sup>	1 900 958 391,58	190 095 839,15

По результатам анализа представленных Учреждением сведений, а также реестров контрактов и договоров, размещенных в ЕИС, установлено, что в проверяемом периоде крупные сделки Учреждением не заключались.

Под взаимосвязанными сделками понимаются сделки, преследующие единую хозяйственную цель при их заключении, в том числе общее хозяйственное назначение проданного (переданного во временное владение или пользование) имущества, консолидацию всего отчужденного (переданного во временное владение или пользование) по сделкам имущества у одного лица, непродолжительный период между совершением нескольких сделок (пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»).

Таким образом, сделки Учреждения, заключенные в течение короткого промежутка времени и имеющие общий предмет, будут являться взаимосвязанными сделками.

По результатам анализа сведений реестров контрактов и договоров взаимосвязанные сделки, превышающие размер крупной сделки Учреждения, не выявлены.

#### **Анализ соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности**

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об энергосбережении) государственные учреждения обязаны ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, декларации о потреблении энергетических ресурсов.

Согласно части 3 статьи 16 Закона об энергосбережении декларации о потреблении энергетических ресурсов используются при составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также при определении размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением.

В соответствии с пунктом 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28.10.2019 № 707 «Об утверждении порядка

<sup>3</sup> <https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=33949552>

<sup>4</sup> <https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=28637128>

представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» (далее – Порядок № 707), декларация о потреблении энергетических ресурсов, созданная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им лица) субъекта декларирования и размещается субъектом декларирования в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность» не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (для подачи деклараций за отчетный 2020 год установлен специальный срок: с 1 августа по 31 декабря 2021 г.).

Согласно справке Учреждения от 20.06.2022 № 1983 соответствующие декларации о потреблении энергетических ресурсов во исполнение требований части 1 статьи 16 Закона об энергосбережении направлены Учреждением в установленные законом сроки:

за период 2019 г. – сведения не представлены;

за период 2020 г. – сведения представлены 7 декабря 2021 г.;

за период 2021 г. – сведения представлены 28 апреля 2022 г.

### **Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных**

В рамках проведения проверки соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) и ТК РФ, в части обработки персональных данных работника, обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, следует отметить следующее.

В соответствии со статьей 3 Закона о персональных данных персональными данными являются любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

К таким сведениям относятся фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, квалификация, профессиональная подготовка, сведения о повышении квалификации, финансовое положение, в том числе сведения о заработной плате (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681), прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

Статьей 3 Закона о персональных данных также установлено, что оператором персональных данных является государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Согласно вышеуказанным определениям на Учреждение как оператора распространяются предусмотренные статьей 18.1 Закона о персональных данных обязательства о принятии мер, направленных на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных.

Обращаем внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о персональных данных оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Закона о персональных данных.

Сведения в Реестр операторов вносятся на основании уведомления.

Таким образом, регистрация в реестре напрямую зависит от обязанности по подаче уведомления о намерении оператора осуществлять обработку персональных данных.

Учреждение включено в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (<http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/>) (рег. № 10-0122641).

При этом в уведомлении оператора персональных данных, в соответствии с которым Учреждение включено в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, указан тип оператора – «государственный орган», которым Учреждение не является (верным является указание типа оператора «юридическое лицо»).

Пунктом 2 части 1 статьи 18.1 Закона о персональных данных предусмотрена обязанность издания Учреждением документов, определяющих политику Учреждения в отношении обработки персональных данных.

Приказом Учреждения от 13.04.2018 № 35 утверждена Политика защиты и обработки персональных данных федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области» (далее – Политика обработки персональных данных), разработанная с целью обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных при обработке персональных данных.

Частью 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных установлена обязанность оператора опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

В нарушение вышеуказанного требования части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных Учреждением не обеспечена публичность Политики обработки персональных данных для возможности ознакомления с ним неограниченного круга лиц посредством его размещений на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области

персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных, предусмотрен административный штраф в отношении должностных лиц - от 6 000 до 12 000 рублей; юридических лиц - от 30 000 до 60 000 рублей.

### **Проверка выполнения требований органов государственной власти и судебно-арбитражной работы**

В ходе анализа информации, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале электронного правосудия ([www.kad.arbitr.ru](http://www.kad.arbitr.ru)), выявлено, что Учреждение в проверяемом периоде являлось участником судебных споров в арбитражных судах.

Проверка наличия возбужденных исполнительных производств в отношении Учреждения посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» показала наличие неоконченных исполнительных производств, возбужденных в отношении Учреждения, на общую сумму 85 500,00 рублей в части взыскания исполнительского сбора:

Реквизиты исполнительного производства	Отдел судебных приставов	Исполнительный документ	Предмет исполнения
86179/22/34043-ИП от 27.07.2022	Центральный районный отдел судебных приставов г. Волгограда	Постановление о взыскании исполнительского сбора	Исполнительский сбор 12 000,00 руб.
61903/22/34043-ИП от 30.05.2022	Центральный районный отдел судебных приставов г. Волгограда	Постановление о взыскании исполнительского сбора	Исполнительский сбор 13 500,00 руб.
115481/21/34006-ИП от 20.12.2021	Городищенский районный отдел судебных приставов УФССП России по Волгоградской области	Постановление о взыскании исполнительского сбора	Исполнительский сбор 60 000,00 руб.
<b>ИТОГО:</b>			<b>85 500 руб.</b>

Следует отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) в случае неисполнения исполнительного документа исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее десяти тысяч рублей с должника-организации.

Размер взыскиваемого с должника исполнительского сбора может быть уменьшен в связи со следующим.

Статьей 112 Закона № 229-ФЗ установлено, что исполнительским сбором является денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.

Должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора (часть 6 статьи 112 Закона № 229-ФЗ).

Согласно части 7 статьи 112 Закона № 229-ФЗ суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера (не более 25 %).

В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» иные лица (не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности) могут быть освобождены от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 статьи 401 ГК РФ, если они приняли все меры для надлежащего исполнения содержащегося в исполнительном документе требования. Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного (муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения требований исполнительного документа само по себе не является основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 30.07.2001 № 13-П, правоприменитель во всяком случае обязан обеспечить должнику возможность надлежащим образом подтвердить, что нарушение установленного срока исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности по исполнению исполнительного документа.

Также следует отметить, что отсутствие у Учреждения неисполненных исполнительных документов, относится к показателям эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России, и работы их руководителей, которые установлены приказом Минсельхоза России от 05.08.2021 № 549 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минсельхоза России, и работы их руководителей».

**Рекомендации:**

1. Обеспечить внесение изменений в Устав.
2. Обеспечить внесение актуальных сведений об Учреждении в ЕГРЮЛ.
3. Обеспечить внесение сведений о выданных лицензиях в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (<https://fedresurs.ru/>).
4. Руководству Учреждения провести внутреннюю проверку по фактам бездействия сотрудников Учреждения в части неисполнения требований, предусмотренных Порядком предоставления информации, обеспечить размещение необходимых документов, предусмотренных Порядком предоставления информации, на Официальном сайте.
5. Разместить на официальном сайте Учреждения Положение о комплаенсе и доклады об антимонопольном комплаенсе.
6. Актуализировать Положение о комплаенсе.
7. Обеспечить размещение Политики обработки персональных данных на сайте Учреждения.
8. Обеспечить своевременное погашение задолженности по исполнительным производствам и рассмотреть возможности уменьшения размера исполнительского сбора.

**2. Проверка реализации мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и содержание объектов мелиоративного комплекса.**

Мелиоративный комплекс ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», предназначенный для подачи воды на цели орошения и обводнения территории Волгоградской области, состоит из **18** мелиоративных систем, в том числе:

- **11** оросительных систем с общей подвешенной площадью 79,502 тыс. га;
- **7** оросительно-обводнительных систем с общей подвешенной площадью 62,086 тыс. га, включающих в себя еще **13** гидротехнических сооружений (далее - ГТС).

В ходе проверки Учреждением представлена информация о структуре мелиоративного комплекса в разрезе наименований оросительных, оросительно-обводнительных систем и ГТС с указанием периода ввода в эксплуатацию, проектной площади обслуживания (площадь мелиорированных земель), технического состояния и др.

Данные полученной информации отражены в таблице:

№ п/п	Наименование ООС (объекта)	Год ввода в эксплуатацию	Процент износа	Дата проведения последнего капитального ремонта / реконструкции (объекта)	Площадь мелиорированных земель, тыс. га	Техническое состояние
<b>I. Оросительные системы с общей подвешенной площадью 79,502 тыс.га, из них:</b>						
1.	Большая Волгоградская	1974	98	2017	15,978	работоспособное



№ п/п	Наименование ООС (объекта)	Год ввода в эксплуатацию	Процент износа	Дата проведения последнего капитального ремонта / реконструкции (объекта)	Площадь мелиорированных земель, тыс. га	Техническое состояние
	ОС					
2.	Среднеахтубинская ОС	1968	98	-	6,839	работоспособное
3.	Городищенская ОС	1974	81	2019	20,587	работоспособное
4.	Калачевская ОС	1987	95	-	7,131	работоспособное
5.	Оленьевская ОС	1989	85	-	2,68	работоспособное
6.	Отдельно расположенные орошаемые участки (Иловлинский, Городищенский, Светлоярский районы)	с 1985 по 1989	99	-	4,637	работоспособное
в состав отдельно расположенных орошаемых участков входит 10 орошаемых участков:						
6.1. Водозабор №1 хутор Красноярский Иловлинского района, площадь 264 га, ввод в эксплуатацию 1985г., износ – 100%, с 2013г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
6.2. Водозабор №2 орошаемый участок «Писаревский-1» Иловлинский район, площадь 309 га, ввод в эксплуатацию 1985г., износ – 100%, эксплуатируется;						
6.3. Водозабор №3 орошаемый участок «Писаревский-2» Иловлинский район, площадь 100 га, ввод в эксплуатацию 1985г., износ – 100%, с 2018г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
6.4. Орошаемый участок «Большеивановский» Иловлинский район, площадь 248 га, ввод в эксплуатацию 1986г., износ – 100%, эксплуатируется;						
6.5. Орошаемый участок «Кузнецовский» Иловлинский район, площадь 820 га, ввод в эксплуатацию 1985г., износ – 100%, эксплуатируется;						
6.6. Орошаемый участокп. ГорныйГородищенский район, площадь 500 га, ввод в эксплуатацию 1989г., износ – 100% с 2011г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
6.7. Орошаемый участокп.Водный Городищенский район, площадь 1 032 га, ввод в эксплуатацию 1988г., износ – 57%, эксплуатируется;						
6.8. Водохранилище № 1 на Балке Блинникова Светлоярский район, площадь 740 га, ввод в эксплуатацию 1971г., износ – 70%, с 2017г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
6.9. Водохранилище № 2 на Балке Блинникова Светлоярский район, площадь 624 га, ввод в эксплуатацию 1971г., износ – 70%, с 2005г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
6.10. Подводящий канал от ВДСК, площадь 0 га, ввод в эксплуатацию 1961г., износ – 100%, с 1980г. не эксплуатируется – отсутствуют водопотребители;						
7.	Котельниковская ОС	1989	96	-	1,791	работоспособное
8.	Заволжская ОС	1977	86	2019	12,907	работоспособное
9.	Иловатская ОС	1987	100	-	0,168	ограниченно-работоспособное
10.	Варваровская ОС	1961	99	2010	6,784	ограниченно-работоспособное
11.	Ильмень-Суворовская ОС	1988	96	-	0,00 (переведены в богарные земли)	аварийное
<b>II. Оросительно-обводнительные системы с общей подвешенной площадью 62,086 тыс.га, из них:</b>						
1.	ТажинскаяООС	1963	100	-	6,524	работоспособное
2.	Ленинская ООС	1978	65	-	9,257	работоспособное
3.	Волго-Ахтубинская ООС	1959	68	2009	1,626	работоспособное
в состав Волго-Ахтубинской ООС входят 5 декларируемых гидротехнических сооружений:						
3.1. ГТС бетонная водосливная плотина на ерике Булгаков Каширинского водного тракта (III класс опасности);						
3.2. ГТС переливная плотина на ерике Митяев Каширинского водного тракта (III класс опасности);						
3.3. ГТС плотина на ерике Пахотный Каширинского водного тракта (III класс опасности);						
3.4. ГТС водосливная каменно-набросная плотина на ерике Затонский Краснослободского водного тракта						

№ п/п	Наименование ООС (объекта)	Год ввода в эксплуатацию	Процент износа	Дата проведения последнего капитального ремонта / реконструкции (объекта)	Площадь мелиорированных земель, тыс. га	Техническое состояние
(III класс опасности); 3.5. ГТС бетонная водосливная плотина на ерике Верблюд (III класс опасности).						
4.	Кисловская ООС	1967	100	2013	13,637	работоспособное
5.	Палласовская ООС	1969	92	2013	16,861	работоспособное
в состав Палласовской ООС входят 6 декларируемых гидротехнических сооружений: 5.1. ГТС плотины «Калининская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности); 5.2. ГТС плотины «Ново-Иванцовская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности); 5.3. ГТС плотины «Старо-Иванцовская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности); 5.4. ГТС плотины «Краснооктябрьская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности); 5.5. ГТС плотины «Рудиковская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности); 5.6. ГТС плотины «Ханская» на р. Торгун Палласовского района (III класс опасности).						
6.	Генераловская ООС	1959	96	-	4,978	ограниченно-работоспособное
7.	Светлоярская (Райгородская) ООС	1962	92	2021	9,203	ограниченно-работоспособное
На территории Светлоярского района находятся 2 (две) отдельно расположенные гидротехнические декларируемые сооружения: 7.1. ГТС водохранилища №1 на балке Блинникова Светлоярского района (III класс опасности); 7.2. ГТС водохранилища № 2 на балке Блинникова Светлоярского района (III класс опасности).						

Согласно данным таблицы, из 18 систем:

- 13 имеют работоспособное техническое состояние;
- 4 системы (Иловатская, Варваровская, Генераловская, Райгородская) имеют ограниченно работоспособное состояние;
- 1 система (Ильмень-Суворовская) находится в аварийном состоянии.

Обследование технического состояния мелиоративного комплекса проводилось комиссиями самого Учреждения и филиалов Учреждения, созданными приказами по Учреждению и в филиалах, в соответствии предложением Минсельхоза России на основании ГОСТа 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст). Результаты обследования комиссиями оформлялись в форме Актов технического состояния в разрезе каждой системы и утверждались директором Учреждения.

Следует отметить, что вышеуказанные 13 ГТС, входящие в состав 7 оросительно-обводнительных систем, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» подлежат декларированию безопасности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» определены содержание декларации безопасности гидротехнического сооружения, порядок ее разработки и представления в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Декларация безопасности является основным документом, который содержит сведения о соответствии ГТС критериям безопасности. В соответствии с критериями классификации ГТС, установленными Правительством Российской Федерации

Федерации, гидротехническим сооружениям присваивается один из следующих четырех классов:

I класс - гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности;

II класс - гидротехническое сооружение высокой опасности;

III класс - гидротехническое сооружение средней опасности;

IV класс - гидротехническое сооружение низкой опасности.

Гидротехническим сооружениям, находящимся в оперативном управлении Учреждения, присвоен III класс опасности. На все 13 ГТС оформлены декларации безопасности, их техническое состояние оценивается как работоспособное.

Перечень ГТС ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», эксплуатация которых осуществляется на основании разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений, выданных органами Ростехнадзора и имеющих декларации безопасности по состоянию на 01.06.2022, приведены ниже в таблице.

№ п/п	Наименование ГТС (комплекса ГТС), включенного в перечень, установленный органом надзора по согласованию с органами МЧС России, подлежащих декларированию безопасности	Класс опасности ГТС (комплекса ГТС)	Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения дата, номер	Наличие декларации безопасности (дата утверждения, срок действия)
1.	ГТС плотины «Рудиковская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 04 декабря 2020 г. № 0141-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 20-20(02)0015-07- ВОД утверждена 29.10.2020 на 5 лет до 29.10.2025
2.	ГТС плотины «Краснооктябрьская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 30 ноября 2020 г. № 0137-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 20-20(02)0016-07- ВОД утверждена 29.10.2020 на 5 лет до 29.10.2025
3.	ГТС плотины «Старо-Иванцовская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 30 ноября 2020 г. № 0138-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ №20-20(02)0014-07- ВОД утверждена 29.10.2020 на 5 лет до 29.10.2025
4.	ГТС плотины «Ново-Иванцовская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 17 июля 2020 г. № 0126-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 20-20(02)0009-07- ВОД утверждена 29.06.2020 на 5 лет до 29.06.2025
5.	ГТС плотины «Калининская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 30 ноября 2020 г. № 0136-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 20-20(02)0012-07- ВОД утверждена 14.10.2020 на 5 лет до 14.10.2025
6.	ГТС плотины «Ханская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	класс III	от 30 ноября 2020 г. № 0139-07-ВОД, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 20-20(02)0017-07- ВОД утверждена 29.10.2020 на 5 лет до 29.10.2025
7.	ГТС водохранилища №1 на балке Блиинникова Светлоярского района Волгоградской области	класс III	от 2 октября 2017 г. № 0195-00-СХЗ, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	ДБ № 17-17(02)0007-07-СХЗ утверждена 25.07.2017 на 5 лет до 25.07.2022
8.	ГТС водохранилища №2 на балке Блиинникова Светлоярского района Волгоградской области	класс III	от 2 октября 2017 г. № 0196-00-СХЗ, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору	ДБ № 17-17(02)0008-07-СХЗ утверждена 25.07.2017 на 5 лет до 25.07.2022
9.	ГТС Бетонная водосливная плотина на ерике Булгаков Каширинского водного тракта в Ленинском муниципальном районе, Волгоградской области	класс III	от 02 августа 2019 г. № 0118-07-КОМ, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ №19-19(02)0009-07-КОМ утверждена 22.07.2019 на 5лет до 22.07.2024
10.	ГТС Переливная плотина на ерике Митяев Каширинского водного тракта в Ленинском муниципальном районе, Волгоградской области	класс III	От 31 октября 2018 г. № 0112-07-КОМ, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 18-18(01)0013-07-КОМ утверждена 10.10.2018 на 5лет до 10.10.2023

№ п/п	Наименование ГТС (комплекса ГТС), включенного в перечень, установленный органом надзора по согласованию с органами МЧС России, подлежащих декларированию безопасности	Класс опасности ГТС (комплекса ГТС)	Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения дата, номер	Наличие декларации безопасности (дата утверждения, срок действия)
11.	ГТС плотины на ерике Пахотный Каширинского водного тракта, Среднеахтубинский район, Волгоградской области	класс III	от 25 мая 2022 г. № 0165-07-КОМ, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 22-22(02)0002-07-КОМ утверждена 17.05.2022 на 4 года до 17.05.2026
12.	ГТС водосливная каменно-набросная плотина на ерике Затонский Краснослободского водного тракта в Среднеахтубинском районе, Волгоградской области	класс III	от 29 июля 2019 г. № 0117-07-КОМ, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 19-19(01)0007-07-КОМ утверждена 26.06.2019 на 5 лет до 26.06.2024
13.	ГТС бетонная водосливная плотина на ерике Верблюды в Среднеахтубинском муниципальном районе, Волгоградской области	класс III	от 28 августа 2018 г. № 0107-07-КОМ, выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора	ДБ № 18-18(01)0010-07-КОМ утверждена 20.08.2018 на 4 года до 20.08.2022

В соответствии с п. 3 Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 462, Учреждением на все эксплуатируемые ГТС разработаны Правила эксплуатации ГТС, данные по состоянию на 01.06.2022 приведены в таблице.

№ п/п	Наименование ГТС (комплекса ГТС), включенного в перечень, установленный органом надзора по согласованию с органами МЧС России, подлежащих декларированию безопасности	Правила эксплуатации ГТС Согласования органа надзора дата
1	ГТС плотины «Рудиковская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 03.11.2020
2	ГТС плотины «Краснооктябрьская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 03.11.2020
3	ГТС плотины «Старо-Иванцовская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 03.11.2020
4	ГТС плотины «Ново-Иванцовская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 13.07.2020
5	ГТС плотины «Калининская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 03.11.2020
6	ГТС плотины «Ханская» на р. Торгун в Палласовском районе Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 03.11.2020
7	ГТС водохранилища № 1 на балке Блиинникова Светлоярского района Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 20.07.2017
8	ГТС водохранилища № 2 на балке Блиинникова Светлоярского района Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 20.07.2017
9	ГТС Бетонная водосливная плотина на ерике Булгаков Каширинского водного тракта в Ленинском муниципальном районе, Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 10.07.2019

№ п/п	Наименование ГТС (комплекса ГТС), включенного в перечень, установленный	Правила эксплуатации ГТС Согласования органа надзора дата
10	ГТС Переливная плотина на ерике Митяев Каширинского водного тракта в Ленинском муниципальном районе, Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 22.10.2018
11	ГТС плотины на ерике Пахотный Каширинского водного тракта Среднеахтубинский район, Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 25.05.2022
12	ГТС водосливная каменно-набросная плотина на ерике Затонский Краснослободского водного тракта в Среднеахтубинском районе, Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 30.07.2019
13	ГТС бетонная водосливная плотина на ерике Верблюд в Среднеахтубинском муниципальном районе, Волгоградской области	Правила эксплуатации согласованы Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 30.05.2018

В ходе проверки Учреждением представлена информация о том, что по ГТС Плотина на ерике Пахотный Каширинского водного тракта, Среднеахтубинский район имеется предписание надзорного органа (Акт регулярного обследования от 01.03.2022 № б/н).

Учреждению согласно Акту регулярного обследования от 01.03.2022 № б/н необходимо выполнить отдельные требования свода правил СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр).

Во исполнение указанного выше свода правил Учреждением разработаны и согласованы с Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 25.05.2022 Правила эксплуатации ГТС Плотина на ерике Пахотный Каширинского водного тракта, Среднеахтубинский район, Волгоградская область.

В ходе проверки запрошена информация о проведенных Учреждением мероприятиях, а именно: произведенных затратах на содержание и эксплуатации (капитальный и текущий ремонты, работы по реконструкции) мелиоративного комплекса за период с 2019 по 2021 годы в разрезе источников финансового обеспечения, которая описана ниже в данном разделе Акта проверки.

Источниками финансирования финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в проверяемом периоде являлись:

1. Бюджетные инвестиции (КФО 1).
2. Средства от приносящей доход деятельности (КФО 2).
3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4).
4. Субсидии на иные цели (КФО 5).

Согласно информации, представленной Учреждением, в проверяемом периоде проведены следующие мероприятия на общую сумму 373 426 159,88 рублей, в том числе:

Наименование мероприятий	2019	2020	2021	Итого
1. Реконструкция объектов капитального строительства	6 200 000,00	109 985 000,00	82 054 743,98	198 239 743,98

КФО 1				
2.Противопаводковые мероприятия КФО 5	15 000 000,00	7 502 159,45	21 386 670,00	43 888 829,45
3.Капитальный ремонт КФО 5	72 374 432,40	0,00	0,00	72 374 432,40
4.Текущий ремонт КФО 2	6 650 134,19	23 911 876,16	19 299 792,24	49 861 802,59
5.Текущий ремонт КФО 4	3 422 181,96	3 156 003,16	2 483 166,34	9 061 351,46
<b>Всего</b>	<b>103 616 748,55</b>	<b>144 555 038,77</b>	<b>125 224 372,56</b>	<b>373 426 159,88</b>

В ходе проверки выборочно рассмотрены мероприятия, отраженные в вышеуказанной таблице.

### **1. Реконструкция объектов капитального строительства.**

Реализация мероприятий по реконструкции осуществлялась в соответствии с приложением № 3 «Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества федеральной адресной инвестиционной программы, финансовое обеспечение которых осуществлялось в рамках интегрированных в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия федеральных целевых программ», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее – Государственная программа).

С целью реализации мероприятий Государственной программы Минсельхозом России с Учреждением были заключены два соглашения о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации от 12.09.2019 № 082-12-2019-054 (далее – Соглашение № 082-12-2019-054), от 13.03.2020 № 082-12-2020-006 (далее – Соглашение № 082-12-2020-006), предусматривающие бюджетные инвестиции в общем размере 201 000 000,00 рублей, в том числе по объектам:

– **«Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с гидротехническими сооружениями Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область»** со сроком строительства 2021 год и стоимостью строительства 107 000 000,00 рублей, из них на:

проектно-изыскательские работы - 6 500 000,00 рублей (на 2019 год – 2 600 000,00 рублей, 2020 год - 3 900 000,00 рублей);

реконструкцию - 100 500 000,00 рублей (на 2020 год – 62 600 000,00 рублей, 2021 год – 37 900 000,00 рублей);

– **«Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область»**, со сроком строительства 2021 год и стоимостью строительства 94 000 000,00 рублей, из них на:

проектно-изыскательские работы - 9 000 000,00 рублей (на 2019 год – 3 600 000,00 рублей, на 2020 год - 5 400 000,00 рублей);

реконструкцию - 85 000 000,00 рублей (на 2020 год – 39 100 000,00 рублей, 2021 год – 45 900 000,00 рублей).

**Реконструкция канала Р-1 и Р-3 с гидротехническими сооружениями Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградской области (далее – Объект канала Р-1 и Р-3)**

**Проектно-изыскательские работы**

Учреждение с ООО «ЭКОТЕКТОР» заключило государственный контракт от 21.10.2019 № 0329100012619000024001 (далее – Контракт № 0329100012619000024001), предусматривающий выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации по Объекту канала Р-1 и Р-3 со сроком выполнения работ по 15.04.2020 согласно Графику выполнения работ (приложение № 3 к Контракту № 0329100012619000024001) и стоимостью 5 980 000 рублей, в том числе: на 2019 год – 392 000,00 рублей, на 2020 год – 3 588 000,00 рублей (в ред. 7 дополнительных соглашений).

Дополнительным соглашением от 19.12.2019 № 3 к Контракту № 0329100012619000024001 изменены объемы и стоимость работ по годам, т.е. на 2019 год – 2 600 000,00 рублей, на 2020 год – 3 380 000,00 рублей.

Сводная информация о реализации Контракта № 0329100012619000024001 приведена ниже в таблице.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Акт			Платежные поручения, дата номер
			номер	дата	сумма, рублей	
1.	Инженерные изыскания	31.10.2019	б/н	13.12.2019	2 392 000,00	от 24.12.2019 № 543834
2.	Подготовка проектной документации (раздел 2.Проект полосы отвода)	31.10.2019	б/н	26.12.2019	208 000,00	от 27.12.2019 № 689824
<b>Всего:</b>					<b>2 600 000,00</b>	
3.	Разработка проектной документации	15.01.2020	б/н	14.12.2020	942 000,00	от 23.12.2020 № 120845
4.	Государственная экспертиза	16.03.2020	б/н	14.12.2020	920 000,00	от 23.12.2020 № 120849
5	Разработка рабочей документации	15.04.2020	б/н	14.12.2020	1 518 000,00	от 23.12.2020 № 120851
<b>Всего:</b>					<b>3 380 000,00</b>	
<b>Итого по контракту:</b>					<b>5 980 000,00</b>	

В рамках исполнения обязательств по Контракту № 0329100012619000024001 ООО «ЭКОТЕКТОР» получено:

07.09.2020 - отрицательное заключение Государственной экспертизы проекта от 04.09.2020 № 34-1-2-3-043226-2020;

10.12.2020 - положительные заключения Государственной экспертизы от 10.12.2020 № 34-1-1-3-063461-2020.

Пунктом 2.2 Контракта № 0329100012619000024001, Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Контракту № 0329100012619000024001) срок окончания работ определен - 15.04.2020.

Согласно Актам приемки выполненных работ, подписанным 14.12.2020, работы выполнены позднее необходимого срока (на 243 дня). В связи с чем, Учреждением в адрес ООО «Экотектор» направлено требование об уплате неустойки по Контракту № 0329100012619000024001 (письмо от 23.12.2020

№ 2626-01/3) – 132 397,83 рублей. ООО «Экотектор» в добровольном порядке оплатило начисленную сумму неустойки по претензии.

### Выполнение работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 (строительно-монтажные работы)

В отношении данного объекта капитального строительства Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области было выдано разрешение на строительство от 15.12.2020 № 34-RU34526308-23-2020, сроком действия до 15.06.2021. На основании обращения Учреждения о внесении изменений в разрешение на строительство от 14.12.2020 № 34-RU34526308-22-2020 срок действия разрешения на строительство Объекта Р-1 и Р-3 продлен до 25.12.2021.

По результатам запроса предложений в электронной форме на основании протокола подведения итогов Учреждением заключен с ООО «ИТС» государственный контракт от 18.12.2020 № 0329100012600000100001 на выполнение работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 (далее – Контракт № 0329100012600000100001) со сроком окончания выполнения работ 25.12.2021 (приложение № 2 к Контракту № 0329100012600000100001) и стоимостью работ 81 711 045,00 рублей, в том числе:

- на 2020 год – 62 600 000,00 рублей;
- на 2021 год – 19 111 045,00 рублей.

Согласно дополнительному соглашению от 22.12.2020 № 2 изменена общая стоимость работ по настоящему Контракту и составила **76 735 646,00 рублей**, в том числе:

- на 2020 год – 62 600 000,00 рублей;
- на 2021 год – 14 135 646,00 рублей.

Согласно представленным Актам о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справкам о стоимости работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 работы по реконструкции за период 2020-2021 годы выполнены на общую сумму **76 735 646,00 рублей**, в том числе:

- в 2020 году - 43 820 000,00 рублей;
- в 2021 году – 32 915 646,00 рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных работах по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 представлены в таблице:

Акт КС-2			Справка КС-3			Платежное поручение		
Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.
<b>Канал Р-1</b>								
3.1	22.12.2020	1 638 494,40	3	22.12.2020	1 638 494,40	229545	25.12.2020	1 638 494,40
4.1	22.12.2020	1 731 825,60	4	22.12.2020	1 731 825,60	229546	25.12.2020	1 731 825,60
5.1	22.12.2020	482 050,80	5	22.12.2020	482 050,80	227816	25.12.2020	482 050,80
7.1	22.12.2020	390 488,40	6	22.12.2020	390 488,40	174847	24.12.2020	390 488,40
8.1	22.12.2020	113 851,20	7	22.12.2020	113 851,20	174839	24.12.2020	113 851,20
9.1	22.12.2020	74 545,20	8	22.12.2020	74 545,20	174853	24.12.2020	74 545,20
11.1	22.12.2020	68 779,20	10	22.12.2020	68 779,20	174829	24.12.2020	68 779,20
12.1	22.12.2020	72 860,40	11	22.12.2020	72 860,40	174846	24.12.2020	72 860,40
13.1	22.12.2020	75 720,00	12	22.12.2020	75 720,00	174842	24.12.2020	75 720,00
14.1	22.12.2020	260 668,80	13	22.12.2020	260 668,80	174844	24.12.2020	260 668,80
15.1	22.12.2020	449 304,00	14	22.12.2020	449 304,00	174836	24.12.2020	449 304,00



Акт КС-2			Справка КС-3			Платежное поручение		
Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.
16.1	22.12.2020	260 302,80	15	22.12.2020	260 302,80	174851	24.12.2020	260 302,80
17.1	22.12.2020	466 189,20	16	22.12.2020	466 189,20	174834	24.12.2020	466 189,20
21.1	22.12.2020	1 516 591,20	18	22.12.2020	1 516 591,20	174840	24.12.2020	1 516 591,20
24.1	22.12.2020	713 606,73	21	22.12.2020	713 606,73	227815	25.12.2020	713 606,73
<b>Итого по Р-1</b>		<b>8 315 277,93</b>			<b>8 315 277,93</b>			<b>8 315 277,93</b>
<b>Канал Р-3</b>								
1.1	22.12.2020	32 441 488,00	1	22.12.2020	32 441 488,00	227820	25.12.2020	32 441 488,00
2.1	22.12.2020	875 280,00	2	22.12.2020	875 280,00	227819	25.12.2020	875 280,00
18.1	22.12.2020	618 069,60	17	22.12.2020	618 069,60	174832	24.12.2020	618 069,60
22.1	22.12.2020	421 159,20	19	22.12.2020	421 159,20	227817	25.12.2020	421 159,20
23.1	22.12.2020	1 148 725,27	20	22.12.2020	1 148 725,27	174849	24.12.2020	1 148 725,27
<b>Итого по Р-3</b>		<b>35 504 722,07</b>			<b>35 504 722,07</b>			<b>35 504 722,07</b>
Акт приемки выполненных работ № 2 (Форма № 1) от 10.12.2021			АВАНС Счет №76 от 24.12.20			261983	26.12.2020	18 780 000,00
<b>Всего 2020 г.</b>		<b>43 820 000,00</b>			<b>43 820 000,00</b>			<b>62 600 000,00</b>
Акт сверки взаимных расчетов за период: I квартал 2021 г.								
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-01	22	29.03.2021	-21 129 185,00			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-02	22	29.03.2021	-218 046,00			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-05	22	29.03.2021	-59 580,00			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-07	22	29.03.2021	-7 104,00			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-08	22	29.03.2021	-8 230,80			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-09	22	29.03.2021	-9 992,40			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-10	22	29.03.2021	-4 226,40			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-11	22	29.03.2021	-8 307,60			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-12	22	29.03.2021	-11 167,20			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-13	22	29.03.2021	-5 083,20			
1.2	29.03.2021	Смета №16	22	29.03.2021	-4 717,20			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-14	22	29.03.2021	-6 854,40			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-16	22	29.03.2021	-23 739,60			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-17	22	29.03.2021	-9 414,00			
1.2	29.03.2021	Смета №23	22	29.03.2021	-1 148 725,27			
1.2	29.03.2021	Смета №24	22	29.03.2021	-713 606,72			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-21	22	29.03.2021	-1 126 246,80			
1.2	29.03.2021	ЛС 02-01-22	22	29.03.2021	-189 241,00			
					<b>-24 683 467,59</b>			
Задолженность ООО «ИТС» на 01.01.2021 г. составляет: 18 780 000,00 +24 683 467,59 = 43 463 467,59								
40	10.12.2021	875 260,80	40	10.12.2021	875 260,80	713567	20.12.2021	14 135 646-00
41	10.12.2021	1 403 833,20	41	10.12.2021	1 403 833,20			
42	10.12.2021	1 290 170,40	42	10.12.2021	1 290 170,40			
43	10.12.2021	1 413 403,20	43	10.12.2021	1 413 403,20			
44	10.12.2021	1 105 320,00	44	10.12.2021	1 105 320,00			
45	10.12.2021	558 454,80	45	10.12.2021	558 454,80			
46	10.12.2021	463 054,80	46	10.12.2021	463 054,80			
47	10.12.2021	582 781,20	47	10.12.2021	582 781,20			
48	10.12.2021	931 105,20	48	10.12.2021	931 105,20			
49	10.12.2021	357 680,40	49	10.12.2021	357 680,40			
50	10.12.2021	1 146 694,80	50	10.12.2021	1 146 694,80			
51	10.12.2021	730 542,00	51	10.12.2021	730 542,00			
52	10.12.2021	3 277 345,20	52	10.12.2021	3 277 345,20			
<b>Итого</b>		<b>14 135 646-00</b>			<b>14 135 646-00</b>			<b>14 135 646-00</b>
23	10.12.2021	7 027,20	23	10.12.2021	7 027,20			
24	10.12.2021	6 661,20	24	10.12.2021	6 661,20			
25	10.12.2021	4 891,20	25	10.12.2021	4 891,20			
26	10.12.2021	8 876,40	26	10.12.2021	8 876,40			
27	10.12.2021	3 918,00	27	10.12.2021	3 918,00			
28	10.12.2021	6 478,80	28	10.12.2021	6 478,80			
29	10.12.2021	4 216,80	29	10.12.2021	4 216,80			
30	10.12.2021	4 226,40	30	10.12.2021	4 226,40			
31	10.12.2021	15 220,80	31	10.12.2021	15 220,80			
32	10.12.2021	18 772,80	32	10.12.2021	18 772,80			
33	10.12.2021	7 989,60	33	10.12.2021	7 989,60			
34	10.12.2021	16 428 157,00	34	10.12.2021	16 428 157,00			

Акт КС-2			Справка КС-3			Платежное поручение		
Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.
35	10.12.2021	218 046,00	35	10.12.2021	218 046,00			
36	10.12.2021	737 086,80	36	10.12.2021	737 086,80			
37	10.12.2021	117 850,80	37	10.12.2021	117 850,80			
38	10.12.2021	735 179,89	38	10.12.2021	735 179,89			
39	10.12.2021	455 375,34	39	10.12.2021	455 375,34			
Объемы аванса		<b>18 780 000,00</b>			<b>18 780 000,00</b>			
Всего в 2021 год		<b>8 232 178,41</b>			<b>8 232 178,41</b>			<b>14 135 646,00</b>
53	08.02.2022	2 206 752,00	53	08.02.2022	2 206 752,00			
54	08.02.2022	2 504 888,66	54	08.02.2022	2 504 888,66			
55	08.02.2022	5 261 452,21	55	08.02.2022	5 261 452,21			
56	08.02.2022	2 788 264,80	56	08.02.2022	2 788 264,80			
57	08.02.2022	1 383 448,80	57	08.02.2022	1 383 448,80			
58	08.02.2022	350 584,80	58	08.02.2022	350 584,80			
59	08.02.2022	537 182,40	59	08.02.2022	537 182,40			
60	08.02.2022	255 405,60	60	08.02.2022	255 405,60			
61	08.02.2022	87 786,00	61	08.02.2022	87 786,00			
62	08.02.2022	69 745,20	62	08.02.2022	69 745,20			
63	08.02.2022	204 404,40	63	08.02.2022	204 404,40			
64	08.02.2022	303 261,60	64	08.02.2022	303 261,60			
65	08.02.2022	544 644,00	65	08.02.2022	544 644,00			
66	08.02.2022	331 755,60	66	08.02.2022	331 755,60			
67	08.02.2022	2 201 007,60	67	08.02.2022	2 201 007,60			
68	08.02.2022	2 287 464,00	68	08.02.2022	2 287 464,00			
69	08.02.2022	189 098,40	69	08.02.2022	189 098,40			
70	08.02.2022	514 974,00	70	08.02.2022	514 974,00			
71	08.02.2022	105 980,40	71	08.02.2022	105 980,40			
72	08.02.2022	712 233,25	72	08.02.2022	712 233,25			
73	08.02.2022	244 643,87	73	08.02.2022	244 643,87			
74	08.02.2022	1 598 490,00	74	08.02.2022	1 598 490,00			
Итого:		<b>24 683 467,59</b>			<b>24 683 467,59</b>			
Всего 2022 г.		<b>24 683 467,59</b>			<b>24 683 467,59</b>			<b>0</b>
Всего:		<b>76 735 646,00</b>			<b>76 735 646,00</b>			<b>76 735 646,00</b>

Согласно представленной информации, в 2020 году работы по реконструкции были выполнены на сумму 43 820 000,00 рублей.

В соответствии с условиями п. 4.1 Контракта № 0329100012600000100001 Учреждением произведен авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта платежным поручением от 26.12.2020 № 261983 на сумму 18 780 000,00 рублей. Таким образом, общая сумма использованных бюджетных инвестиций составила – 62 600 000,00 рублей.

В 2021 году согласно информации Учреждения (письмо от 28.07.2022 № 2687-01/1) в связи с резко упавшими темпами производства работ на основании служебной записки заместителя директора по капитальному строительству Учреждения Иванова О.В. от 01.03.2021 приказом от 01.03.2021 № 22 создана комиссия для осуществления контроля качества и объемов выполненных работ по Объекту канала Р-1 и Р-3 (далее – Комиссия). В состав Комиссии вошли представители Учреждения, а также представители ООО «ИТС».

По результатам контрольного обмера Комиссией выявлено, что Учреждением в 2020 году осуществлены прием и оплата невыполненных работ по отдельным позициям локальных смет. На основании Акта контрольного обмера выполненных работ по состоянию на 01.03.2021 ООО «ИТС» составлены Акты

№ КС-2 и Справки № КС-3 (минусовые) по отдельным видам работ на сумму **24 683 467,59 рублей.**

№ п/п	№ сметы	Раздел локальной сметы	Акты № КС2 за 2020 год, руб.	Акты № КС2 за 2020 год по невыполненным работам, руб.	Всего по Актам № КС2, руб.
1.	№ 02-01-01	Канал Р-3 с ПК54+60 до ПК148 и с ПК148 до ПК164+40	32 441 488,00	-21 129 185,00	33 001 937,18
2.	№ 02-01-02	Канал Р-3 с ПК249+50 до ПК261+70	875 280,00	-218 046,00	875 280,00
3.	№ 02-01-03	Канал Р-1 с ПК161 до ПК191	1 638 494,40		4 426 759,20
4.	№ 02-01-04	Канал Р-1 с ПК369 до ПК389	1 731 825,60		1 731 825,60
5.	№ 02-01-05	Перегораживающее сооружение на ПК0+22	482 050,80	-59 580,00	1 824 692,40
6.	№ 02-01-07	Перегораживающие конструкции на ПК121+44	390 488,40	-7 104,00	2 217 764,40
7.	№ 02-01-08	Шахтный перепад ПК216+47	113 851,20	-8 230,80	1 704 110,40
8.	№ 02-01-09	Водовыпуск на ПК311+96	74 545,20	-9 992,40	909 218,40
9.	№ 02-01-10	Водовыпуск ПК 401+70	68 779,20	-4 226,40	514 245,60
10.	№ 02-01-11	Водовыпуск ПК467+15	72 860,40	-8 307,60	601 270,80
11.	№ 02-01-12	Водовыпуск ПК 490+92	75 720,00	-11 167,20	836 288,40
12.	№ 02-01-13	Перегораживающее сооружение ПК510+10	260 668,80	-5 083,20	1 669 058,40
13.	№ 02-01-14	Перегораживающее сооружение на ПК229+30	449 304,00	-6 854,40	2 407 158,00
14.	№ 02-01-15	Перегораживающее сооружение на ПК312+33	260 302,80	-4 717,20	1 522 663,20
15.	№ 02-01-16	Перегораживающее сооружение на ПК407+00	466 189,20	-23 739,60	3 805 372,80
16.	№ 02-01-17	Перегораживающее сооружение на ПК1+35	618 069,60	-9 414,00	3 779 370,00
17.	№ 02-01-21	Демонтаж Канал Р-1	1 516 591,20	-1 126 246,80	1 642 405,20
18.	№ 02-01-22	Демонтаж Канал Р-3	421 159,20	-189 241,00	455 749,40
19.	№ 02-01-23	Гидрометрический мост ПК261 50	1 148 725,27	-1 148 725,27	1 447 413,14
20.	№ 02-01-24	Гидрометрический мост ПК599 85	713 606,73	-713 606,72	700 019,22
21.	№ 02-01-18	Перегораживающее сооружение на ПК82+80			1 592 931,60
22.	№ 02-01-06	Перегораживающее сооружение на ПК110+03			1 081 126,80
23.	№ 02-01-05	Перегораживающее сооружение на ПК0+22			3 277 345,20
24.		Непредвиденные работы			2 206 752,00
25.		Временные здания и сооружения			2 504 888,66
<b>ИТОГО:</b>			<b>43 820 000,00</b>	<b>-24 683 467,59</b>	<b>76 735 646,00</b>

Изложенные факты о неправомерном осуществлении оплаты Учреждением невыполненных работ свидетельствуют о нарушении **подпункта 3 пункта 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации** и содержат признаки нецелевого расходования бюджетных денежных средств на сумму **24 683 467,59 рублей** (ст. 285.1 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководителя Учреждения (ст. 286 УК РФ) и подлежат направлению в правоохранительные органы для дальнейшей оценки в соответствии с их компетенцией.

Следует отметить, что в 2020 году Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости работ и затрат формы № КС-3 по невыполненным видам работ были подписаны директором Учреждения Соловьевым Александром Витальевичем **без осуществления строительного контроля.**

В 2021 году в целях осуществления строительного контроля при производстве работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 Учреждением был заключен Государственный контракт № 03291000126210000010001 от 12.04.2021 с ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению «Плодородие» (далее – ФГБУ «Плодородие») со сроком окончания оказания услуг 25.12.2021, но не ранее даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Приемочной комиссией по реконструкции объекта, цена контракта составляет 1 350 000,00 рублей.

Учреждением с ФГБУ «Плодородие» подписаны Акты сдачи-приемки оказанных услуг от 27.09.2021 № 0000-000003, от 14.12.2021 № 0000-00004 на общую сумму 1 147 500,00 рублей, которые оплачены платежными поручениями от 19.10.2021 № 249682 на сумму 500 000,00 рублей и от 16.12.2021 № 634433 - 647 500,00 рублей.

Дополнительным соглашением от 15.12.2021 № 4 к Государственному контракту внесены изменения, предусматривающие аванс в сумме 202 500,00 рублей с последующим удержанием суммы аванса из объема оказанных услуг. Авансовый платеж перечислен платежным поручением от 20.12.2021 № 715950 на сумму 202 500,00 рублей на основании счета от 13.12.2021 № 44, выставленного ФГБУ «Плодородие».

На момент проведения проверки расчеты с ФГБУ «Плодородие» не завершены, по состоянию на 01.08.2022 числится дебиторская задолженность на сумму аванса.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении **не** допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных указанной статьей.

Таким образом, внесение изменений в Государственный контракт № 03291000126210000010001 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 15.12.2021 № 4 к Государственному контракту № 03291000126210000010001) является **нарушением требований ч. 1 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ**. Таким образом, Учреждением **неправомерно оплачены денежные средства на сумму 202 500,00 рублей** ФГБУ «Плодородие» в виде аванса за осуществление строительного контроля.

По результатам вышеописанного контрольного обмера подписан Акт сверки взаимных расчетов, подтверждающий, что за ООО «ИТС» перед Учреждением числится задолженность в пользу Учреждения по состоянию на 01.04.2021 в размере 43 463 467,59 рублей (в т.ч. аванс 18 780 000,00 рублей и снятые объемы работ на общую сумму 24 683 467,59 рублей).

В 2021 году работы выполнены на сумму 32 915 646,00 рублей, по состоянию на 01.01.2022 задолженность за ООО «ИТС» составила 24 683 467,59 рублей с учетом окончательного расчета на сумму 14 135 646,00 рублей.

Окончательный расчет на сумму 14 135 646,00 рублей с ООО «ИТС» был произведен платежным поручением от 20.12.2021 № 713567.

Следует отметить, что на момент окончательного расчета Учреждением не были получены заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта канала Р-1 и Р-3 требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации. Тем самым, Учреждением допущено **нарушение части 4 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ и требований пунктов 1.6 и 4.13 Контракта № 0329100012600000100001** в части приемки работ по реконструкции в отсутствие заключений органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации, и оплаты работ **14 135 646,00 рублей**.

Окончательно работы по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 в полном объеме завершены в феврале 2022 г. и представлены Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости работ и затрат формы № КС-3 на сумму 24 683 467,59 рублей.

В связи с завершением работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 Учреждение направило извещение № 1 от 18.02.2022 в Инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области.

Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области с 03.03.2022 по 17.03.2022 была проведена итоговая проверка построенного (реконструированного) объекта, по результатам составлен акт внеплановой проверки. В ходе проверки выявлены замечания к качеству выполненных ООО «ИТС» работ, которые препятствуют получению Заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта требованиям проектной документации, а также отмечено, что ООО «ИТС» не устранены замечания по ранее выданным Инспекцией Предписаниям.

Выявлено не завершение отдельных видов работ, отсутствие документации, связанной с выполнением части работ на Объекте канала Р-1 и Р-3 с приложением фототаблицы, а именно:

1. Не выполнено устройство упорного зуба из камня в нижнем бьефе перегораживающего сооружения на ПК1+35 канала Р-3, предусмотренного проектной документацией шифр 0329100012619000024001-ТКР, л. 27.

2. Окраска стальных и деревянных конструкций гидрометрических мостиков на ПК599+58 канала Р-1, на ПК261+50 канала Р-3, выполнена с наличием непрокрасов. Не обеспечено выполнение требования проектной документации шифр 0329100012619000024001- ТКР, л. 26.

3. На отдельных локальных участках с ПК72 по ГПС89 канала Р-3 не обеспечено выполнение работ по пригрузке слою грунта противодиффузионного экрана из геомембраны, предусмотренное требованиями проектной документации шифр 0329100012619000024001-ТКР, раздел 5.4, л. 28.

4. Не выполнены требования проектной документацией шифр 0329100012619000024001-ООС, раздел 2.5, л. 62, шифр 0329100012619000024001-ПОДС, лист 30, по сбору и утилизации отходов, образованных в период проведения работ на Объекте, в том числе: лома (отхода) бетона (железобетона) образованного при производстве демонтажных работ, отхода бетона (железобетона), строительного щебня, камней, образованного в период проведения строительных работ.

5. Документально не подтверждено:

а) освидетельствование работ путем составления актов по устройству:

- лакокрасочного покрытия перильного ограждения перегораживающих сооружений на ПК0+22, на ПК 110+03, на ПК 407+00 канала Р-1, на ПК1+35, на ПК92+80 канала Р-3, в соответствии с требованиями проектной документации шифр 0329100012619000024001-ТКР, л. 14,15,25,27,28;

- лакокрасочного покрытия стальных конструкций и антисептированию

и покраске деревянных конструкций гидротехнических мостиков на ПК 599+85 канала Р-1, на ПК261+50 канала Р-3, в соответствии с требованиями проектной документации шифр 0329100012619000024001-ТКР, л.26;

- устройство котлована глубиной 30 см под устройство противофильтрационного экрана на участке канала Р-3 от ПК72 до ПК89, в соответствии с требованиями проекта шифр 0329100012619000024001-ИЛО, л. 21, шифр 0329100012619000024001-ТКР, л. 28;

планировки (формированию) боковых дамб реконструированных участков канала Р-1, Р-3, в соответствии с требованиями проекта шифр 0329100012619000024001-ИЛО, раздел 3, шифр 0329100012619000024001-ТКР, раздел 5.4.

б) уплотнение грунта в основании монолитного ж.б. крепления дна и откоса канала водопропускною сооружения на ПК3 11+96 канала Р-1, гидротехнических мостиков на ПК 599+85 канала Р-1, на ПК261+50 канала Р-3, до плотности равной  $1,65 \text{ т/м}^3$ , в соответствии с требованиями проекта шифр 0329100012619000024001-ИЛО, л. 18.

Кроме этого, отдельные виды работ на Объекте канала Р-1 и Р-3, по 10 позициям сметы выполнены с нарушением требований градостроительного законодательства, в т.ч. проектной документации.

По результатам проверки Инспекцией Государственного строительного надзора Волгоградской области приказом от 21.03.2022 № 18 Учреждению отказано в выдаче заключения о соответствии реконструированного объекта проектной документации.

Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области в соответствии с обращением Учреждения также отказано в выдаче Учреждению разрешения на ввод данного объекта в эксплуатацию (письмо от 20.04.2022 № 2226/1).

В настоящее время ООО «ИТС» проводит работы по устранению выявленных замечаний и нарушений.

Также, Учреждением был заключен государственный контракт от 15.02.2021 № 2 об оказании услуг по авторскому надзору (далее – Государственный контракт № 2) с ООО «Экотектор» с датой окончания Услуг – 25.12.2021, но не ранее даты получения заключения «О соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства...», выданного Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области (п. 2.2 Государственного контракта № 2).

ООО «Экотектор» обязуется по Государственному контракту № 2 оказать услуги по авторскому надзору за строительством объекта, осуществляемому в целях обеспечения соответствия решений в Проектной и Рабочей документациях, выполняемым строительными-монтажными работами на Объекте канала Р-1 и Р-3 (п.1.1 Государственного контракта № 2).

Цена Государственного контракта № 2 согласно сводному сметному финансовому расчету, утвержденному приказом по Учреждению от 15.12.2020

№ 81 (положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 10.12.2020 № 00625-20/РГЭ-22706) составляет 128 427,00 рублей.

Учреждением с ООО «Экотектор» подписан Акт об оказании услуг по авторскому надзору от 16.12.2021 № 1 на сумму 115 584,30 рублей, который оплачен платежным поручением от 20.12.2021 № 713570.

Согласно дополнительному соглашению от 17.12.2021 № 2 к Государственному контракту № 2 внесены изменения, предусматривающие аванс в сумме 12 842,70 рублей с последующим удержанием суммы аванса из объема оказанных услуг. Авансовый платеж перечислен платежным поручением от 23.12.2021 № 815021 на сумму 12 842,70 рублей на основании счета от 17.12.2021 № 52, выставленного ООО «Экотектор».

На момент проведения проверки расчеты с ООО «Экотектор» не завершены, по состоянию на 01.08.2022 числится дебиторская задолженность на сумму аванса.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении **не** допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных указанной статьей (см. письмо Минфин России в от 17.06.2020 № 24-03-08/52254).

Таким образом, внесение изменений в Государственный контракт № 2 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 2 к Государственному контракту № 2) является **нарушением требований ч. 1 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ**. В результате, Учреждением **неправомерно** произведен авансовый платеж на сумму **12 842,70 рублей**.

**Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область (далее – Объект головного водозабора (РН-2Э))**

#### **Проектно-изыскательские работы**

Учреждением с ООО «ЭКОТЕКТОР» заключен государственный контракт от 21.10.2019 № 0329100012619000023001 (далее – Контракт № 0329100012619000023001), предусматривающий выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации Объекта головного водозабора (РН-2Э) со сроком выполнения работ по 15.04.2020 (приложение № 3 к Контракту № 0329100012619000023001) и стоимостью 8 505 000,00 рублей, в том числе:

на 2019 год в сумме 3 402 000,00 рублей;

на 2020 год – 5 103 000,00 рублей.

Дополнительным соглашением от 19.12.2019 № 2 к Контракту № 0329100012619000023001 изменены объемы и стоимость работ по годам, в том числе:

на 2019 год – 3 600 000,00 рублей;

на 2020 год – 4 905 000,00 рублей.

Сведения о выполнении Контракта № 0329100012619000023001 приведены ниже в таблице.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Акт			Платежные поручения, дата номер
			номер	дата	сумма, рублей	
1.	Инженерные изыскания	15.12.2019	б/н	13.12.2019	3 402 000,00	от 24.12.2019 № 543832
2.	Подготовка проектной документации (раздел 2. Проект полосы отвода)	15.12.2019	б/н	26.12.2019	198 000,00	от 27.12.2019 № 690637
<b>Всего:</b>					<b>3 600 000,00</b>	
3.	Разработка проектной документации	15.01.2020	б/н	14.12.2020	1 739 250,00	от 23.12.2020 № 120854
4.	Государственная экспертиза	16.03.2020	б/н	14.12.2020	945 000,00	от 23.12.2020 № 120847
5.	Разработка рабочей документации	15.04.2020	б/н	14.12.2020	2 220 750,00	от 23.12.2020 № 120852
Всего:					<b>4 905 000,00</b>	
<b>Итого по контракту:</b>					<b>8 505 000,00</b>	

В рамках исполнения обязательств по Контракту № 0329100012619000023001 получено:

04.09.2020 - отрицательное заключение Государственной экспертизы от 03.09.2020 № 34-1-2-3-042775-2020;

08.12.2020 - положительное заключение Государственной экспертизы от 08.12.2020 № 34-1-1-3-062635-2020.

Пунктом 2.2 Контракта № 0329100012619000023001, Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Контракту № 0329100012619000023001) срок окончания работ определен - 15.04.2020.

Согласно актам приемки выполненных работ, подписанным 14.12.2020, работы выполнены позднее установленного срока (на 243 дня). В связи с чем, Учреждением в адрес ООО «Экотектор» направлены требования об уплате неустойки по Контракту № 0329100012619000023001 (письмо от 23.12.2020 № 2630-01/3) на сумму 189 877,63 рублей. ООО «Экотектор» в добровольном оплатил начисленную сумму неустойки по претензии.

### **Выполнение работ по реконструкции объектов (строительно-монтажные работы)**

В отношении Объекта головного водозабора (РН-2Э) Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области выдано разрешение на строительство от 14.12.2020 № 34-RU34526308-22-2020 сроком действия до 14.06.2021, в котором не указана общая площадь, протяженность, мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) и т.д.

На основании обращения Учреждения о внесении изменений в разрешение на строительство от 14.12.2020 № 34-RU34526308-22-2020, в связи с поздним завершением поливного сезона и длительным сбросом воды из оросительных систем, производство работ на Объекте головного водозабора (РН-2Э) приостановлено (основание: часть 21.5, п. 3 части 21.10, часть 21.14 статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устав Светлоярского муниципального района Волгоградской области) и срок действия разрешения на строительство продлен до 30.06.2022.

Учреждением с ООО «Инженерные Технологические Системы» (далее – ООО «ИТС») заключен государственный контракт от 17.12.2020 № 0329100012600000090001 (далее – Контракт № 0329100012600000090001) на



выполнение работ по реконструкции Объекта головного водозабора (РН-2Э) со сроком выполнения работ по 25.12.2021 и стоимостью работ 78 099 288,00 рублей, в том числе:

на 2020 год – 39 100 000,00 рублей;

на 2021 год – 38 999 288,00 рублей.

Сведения о выполненных и оплаченных работах по реконструкции Объекта головного водозабора (РН-2Э) представлены в таблице:

Акт КС-2			Справка КС-3			Платежное поручение		
Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.	Номер	Дата	Сумма, руб.
1	21.12.2020	39 100 000,00	1	21.12.2020	39 100 000,00	120855	23.12.2020	39 100 000,00
<b>Итого 2020 г.</b>		<b>39 100 000,00</b>			<b>39 100 000,00</b>			<b>39 100 000,00</b>
1	24.09.2021	3 058 741,20	2	24.09.2021	23 696 109,70	713658	29.09.2021	20 268 360,00
2	24.09.2021	4 238,89				73702	12.10.2021	3 427 749,70
4	24.09.2021	2 567 769,60						
5	24.09.2021	18 065 360,00						
<b>итого</b>		<b>23 696 109,70</b>			<b>23 696 109,70</b>			<b>23 696 109,70</b>
6	21.10.2021	3 687 411,60	3	21.10.2021	3 687 411,60	389381	26.10.2021	3 687 411,60
<b>Итого</b>		<b>3 687 411,60</b>			<b>3 687 411,60</b>			<b>3 687 411,60</b>
1	13.12.2021	320 540,00	4	13.12.2021	3 805 839,70	672090	17.12.2021	3 805 839,70
2	13.12.2021	168 883,20						
3	13.12.2021	3 316 416,50						
<b>Итого</b>		<b>3 805 839,70</b>			<b>3 805 839,70</b>			<b>3 805 839,70</b>
					аванс	735914	21.12.2021	7 809 927,00
<b>Итого 2021 г.</b>		<b>31 189 361,00</b>						<b>31 189 361,00</b>
Акт №5	08.02.22	7 809 927,00	5	08.02.2022	7 809 927,00			0
<b>Всего</b>		<b>78 099 288,00</b>						<b>78 099 288,00</b>

**В 2020 году** согласно Актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справкам о стоимости работ и затрат формы № КС-3 работы по реконструкции Объекта головного водозабора (РН-2Э) выполнены и оплачены на сумму 39 100 000,00 рублей.

**В 2021 году** работы выполнены на сумму 31 189 361,00 рублей, а оплата произведена на сумму 38 999 288,00 рублей с учетом аванса в размере 7 809 288,00 рублей.

Авансовый платеж на указанную сумму Учреждением произведен платежным поручением от 21.12.2021 № 735914 в соответствии с условиями дополнительного соглашения от 17.12.2021 № 4 о внесении изменений в Контракт № 0329100012600000090001, согласно которому:

– Заказчик (Учреждение) обеспечивает перечисление аванса в течение 10 дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения в сумме 7 809 927,00 рублей с последующим удержанием аванса из объема выполненных работ;

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении **не** допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных указанной статьей.

Согласно ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Таким образом, внесение изменений в Контракт № 032910001260000090001 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 4 к Контракту № 032910001260000090001) является **нарушением требований ч. 1 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ**. В результате, Учреждением **неправомерно** произведен авансовый платеж на сумму **7 809 927,00 рублей**.

Работы по реконструкции данного объекта завершены в феврале 2022 года, представлены Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости работ и затрат формы № КС-3 на сумму 7 809 927,00 рублей.

В связи с завершением работ по реконструкции Объекта головного водозабора (РН-2Э) Учреждение направило извещение № 2 от 30.03.2022 в Инспекцию государственного строительного надзора Волгоградской области.

Приказом Инспекции Государственного строительного надзора Волгоградской области от 22.04.2022 № 43 утверждено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы, Светлоярский район, Волгоградская область» требованиям проектной документации.

Руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации Сторонами по объекту «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область» составлен и подписан Акт приемки законченного строительством объекта от 30.03.2022 № 2 (типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а) и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.04.2022 №34-RU34526308-22-2020 общей площадью 232,3 кв.м, протяженностью 266 п/м, мощностью (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) МЗ/с 4,5, уровнем напряжения линий электропередачи ВЛ 6кВ.

Для контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область» Минсельхозом России от имени Российской Федерации, в лице директора Учреждения были заключены государственные контракты:

1) от 15.02.2021 № 1 об оказании услуг по авторскому надзору (далее – Государственный контракт № 1) с ООО «Экотектор» (далее – Подрядчик), с датой окончания Услуг по Государственному контракту № 1 – 25.12.2021 (п. 2.2

Государственного контракта № 1) согласно План-графику проведения авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ по объекту (приложение № 2 к Государственному контракту № 1), цена контракт составляет 133 052,98 рублей.

Подрядчик обязуется по Государственному контракту № 1 оказать услуги по авторскому надзору за строительством объекта, осуществляемому в целях обеспечения соответствия решений в Проектной и рабочей документациях, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте «Реконструкция головного водозабора (РН-2Э) Райгородской оросительно-обводнительной системы Светлоярский район, Волгоградская область».

Согласно п. 4.4 Государственного контракта № 1 при осуществлении авторского надзора результаты проведенных проверок оформлялись записями в Журнале авторского надзора (одобрен постановлением Госстроя России от 10.06.1999 № 44) и Актах об оказании услуг по авторскому надзору (приложение № 3 к Государственному контракту № 1 (например, от 16.12.2021 № 1, от 25.04.2022 № 2).

Оплата за оказанные услуги подтверждается платежными поручениями от 24.12.2021 № 853483 на сумму 13 305,30 рублей (аванс) и от 20.12.2021 № 713575 – 119 747,68 рублей.

2) от 19.04.2021 № 03291000126210000020001 на оказание услуг по проведению строительного контроля по объекту (далее – Государственный контракт № 03291000126210000020001) с Обществом с ограниченной ответственностью «Импульс» (далее – ООО «Импульс»), цена контракта составляет 225 000,00 рублей.

Согласно условиям Государственного контракта № 03291000126210000020001 ООО «Импульс» обязуется оказать услуги по проведению строительного контроля при производстве работ по реконструкции объекта (п. 1.1 Государственного контракта № 03291000126210000020001).

Оплата оказанных услуг ООО «Импульс» производилась Учреждением на основании Актов оказанных услуг от 14.12.2021 № 1, от 17.12.2021 № 2, от 25.04.2022 № 3, что подтверждается платежными поручениями от 17.12.2021 № 672089 на сумму 157 500,00 рублей, от 21.12.2021 № 735915 – 67 000,00 рублей и от 04.05.2022 № 373450 – 500,00 рублей.

#### **Претензионная работа по объектам реконструкции**

Согласно информации Учреждения, с июля 2021 года ООО «ИТС» систематически нарушаются сроки исполнения обязательств по Контрактам №№ 0329100012600000100001, 0329100012600000090001.

В связи с чем Учреждением в адрес ООО «ИТС» неоднократно предъявлялись напоминания о недопущении срывов сроков выполнения Графиков работ, а также претензии с начислением штрафов и пени, согласно условиям Контрактов:

- от 26.07.2021 № 2086-01/1 по Контракту № 0329100012600000100001 – предупреждение без указания суммы;

- от 12.08.2021 № 2192-01/1 по Контракту № 0329100012600000100001 на сумму 731 605,14 рублей;
- от 12.08.2021 № 2191-01/1 по Контракту № 0329100012600000100001 на сумму 891 694,00 рублей;
- от 24.08.2021 № 2315 05 по Контракту № 0329100012600000090001 – предупреждение без указания суммы;
- от 27.10.2021 № 3869-01/1 по Контракту № 0329100012600000090001 на сумму 5 953 107,4 рублей;
- от 27.10.2021 № 3868-01/1 (досудебная претензия) по Контракту № 0329100012600000100001 на сумму 6 223 702,52 рублей;
- от 21.01.2022 № 154 (досудебная претензия) по Контракту № 0329100012600000090001 на сумму 13 797 876,86 рублей;
- от 21.01.2022 № 155 (досудебная претензия) по Контракту № 0329100012600000100001 на сумму 28 670 544,71 рублей).

В связи с тем, что по банковским гарантиям обеспечения исполнения контрактов бенефициаром значился Минсельхоз России, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» письмом от 12.01.2022 № 32-01/3 обратилось в Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России с просьбой направить требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в отношении ООО «ИТС» в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Контракту № 0329100012600000100001 на сумму 3 987 077,12 рублей и в АО «МИНБанк» по Контракту от 17.12.2020 № 0329100012600000090001 на сумму 5 987 949,86 рублей.

Департаментом мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России письмом от 02.02.2022 № 20/573 сообщено Учреждению об отсутствии законных и обоснованных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в адрес ООО «ИТС».

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» самостоятельно обратилось к банкам о взыскании неустоек из банковских гарантий обеспечения обязательств (требования от 21.01.2022 № 159 – ПАО «МИИБанк» на сумму 3 987 077,12 рублей, от 21.01.2022 № 160 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму 13 797 876,86 рублей), в ответ от банков были получены отказы по причине того, что Учреждение не является бенефициаром.

Учреждение также обратилось в Арбитражный суд города Москвы об оспаривании действий банков и взыскании с них денежных средств по банковским гарантиям (исковые заявления о выплате, предусмотренной независимой (банковской) гарантией суммы от 22.04.2022 № б/н).

Руководствуясь ч. 4 ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Учреждением 29.03.2022 поданы 2 исковых заявления о взыскании неустойки по двум Контрактам к ООО «ИТС» о взыскании неустойки (штрафы, пени) в Арбитражный суд Волгоградской области по месту исполнения Договора. Однако суд по делам № А12-8520/2022 и № А12-8519/2022 Арбитражный суд Волгоградской области вынес определения от 08.04.2022 о возвращении исковых заявлений. Учреждением 19.04.2022 № б/н исковые

заявления поданы повторно в Арбитражный суд Краснодарского края по месту нахождения Ответчика.

## 2) Противоаварийные мероприятия.

Согласно подпункту 4.18 п. 4 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на иные цели федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24.10.2018 № 473 (далее – Правила № 473), целевая субсидия предоставляется на проведение работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями или природными явлениями, направленных на осуществление противоаварийных мероприятий и расчистку мелиоративных каналов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами № 473 в период с 2019 по 2021 годы Минсельхозом России с Учреждением заключено 3 соглашения в целях осуществления противоаварийных мероприятий:

1. Соглашение от 18.02.2019 № 082-02-2019-063 о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному учреждению субсидии в соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 15 000 000,0 рублей.

2. Соглашение от 18.02.2020 № 082-02-2020-100 на сумму 7 502 200,00 рублей с учетом дополнительного соглашения от 10.06.2020 № 082-02-2018-100/1. Размер субсидии уменьшен на сумму экономии бюджетных средств после проведения торгов 2 497 800,00 рублей, которые Учреждением перечислены в федеральный бюджет по платежному поручению от 11.09.2018 № 356865.

3. Соглашение от 01.03.2021 № 082-02-2021-082 на сумму 21 602 700,00 рублей, дополнительным соглашением от 17.11.2021 № 082-02-2021-082/3 размер субсидии уменьшен на 216 000,00 рублей, которые были перечислены в федеральный бюджет, размер субсидии составил 21 386 700,60 рублей.

В проверяемом периоде за счет субсидий на иные цели (КФО 5) с целью проведения работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и природными явлениями (в том числе на проведение противоаварийных мероприятий) Учреждением заключено 8 контрактов на общую сумму 43 888 789,47 рублей:

№ п/п	Наименование систем	Дата, номер контракта, исполнитель	Стоимость договору, рублей	Предмет договора, объект	Срок исполнения, дата	Акт выполненных работ из ЕИС, дата, номер	Дата, номер платежного поручения	Стоимость выполненных работ, рублей
<b>2019 год</b>								
1	Ленинская ООС	от 24.05.2019 № 032910001261 9000012-01, ИП Авсянников Н.Д.	6 742 793,78	противоаварийные мероприятия на объекте: Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубински	15.10.2019	от 25.06.2019 № 1	27.06.2019 № 167398	1 197 818,00
						от 17.07.2019 № 2	19.07.2019 № 516734	1 521 544,00
						от 25.07.2019 № 3	29.07.2019 № 615744	712 209,00
						от 15.08.2019 № 4	16.08.2019 № 31311	1 197 818,00
						от 28.08.2019 № 5	30.08.2019 № 248562	809 335,00

№ п/п	Наименование систем	Дата, номер контракта, исполнитель	Стоимость договору, рублей	Предмет договора, объект	Срок исполнения, дата	Акт выполненных работ из ЕИС, дата, номер	Дата, номер платежного поручения	Стоимость выполненных работ, рублей
				й район, Ленинский район		от 15.10.2019 № 6	21.10.2019 № 209614	1 304 069,78
ИТОГО								6 742 793,78
2	Ленинская ООС	от 23.08.2019 № 032910001261900 0020001, ИП Авсянников Н.Д.	5 084 822,13	на объекте: Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубински й район, Ленинский район ПК498+00- ПК608+00.	20.11.2019	от 11.09.2019 № 1	17.09.2019 № 552645	1 845 260,00
						от 27.09.2019 № 2	02.10.2019 № 811257	1 509 759,00
						от 22.10.2019 № 3	25.10.2019 № 298213	1 495 104,00
						от 12.11.2019 № 4	15.11.2019 № 626601	234 699,13
ИТОГО								5 084 822,13
3	Райгородс кая ООС	от 24.05.2019 № 032910001261 9000014-01, ИП Ерошенко А.М.	1 854 700,00	на объекте: Канал Р-3 ПК 0+00- ПК 257+00, расположен в административных границах Райгородского сельсовета Светлоярского района Волгоградской области (ПК 90+00; ПК 164+00)	15.10.2019	от 14.10.2019 № 1	30.10.2019 № 355899	520 753,00
						от 22.10.2019 № 2	31.10.2019 № 388182	1 333 947,00
ИТОГО								1 854 700,00
4	Отдельно расположе нные ГТС	от 17.05.2019 № 032910001261 9000013-01 доп. соглашение №1 от 13.09.2019, ООО «ИНДУСТРИЯ- С»	1 317 684,09	на объекте: Плотина на ерике Пахотный Волгоградская область Среднеахтубински й район	15.09.2019	от 26.06.2019 № 1	28.06.2019 № 192605	922 142,40
						от 05.09.2019 № 2	11.09.2019 № 453713	277 857,60
						от 15.09.2019 № 3	18.09.2019 № 578764	117 684,09
ИТОГО								1 317 684,09
Всего за 2019 год			15 000 000,00					15 000 000,00
2020 год								
5	Городищенск ая ОС	от 27.04.2020 № 032910001262 00000020001, ИП Авсянников Н.Д.	5 182 159,47	на объекте: Магистральный канал Городищенской оронительной системы Волгоградская область, Городищенский район. (ПК81- ПК120+50, ПК163- ПК167+60, ПК180- ПК201, ПК211- ПК220+20, ПК220+20- ПК249+17, ПК249+17- ПК269+25, ПК269+25- ПК291+75)	31.10.2020	от 20.05.2020 № 1	20.05.2020 № 146684	417 915,11
						от 05.06.2020 № 2	10.06.2020 № 508607	801 080,75
						от 26.06.2020 № 3	03.07.2020 № 859352	705 444,97
						от 15.07.2020 № 4	22.07.2020 № 345799	314 019,20
						от 03.08.2020 № 5	06.08.2020 № 614168	683 747,22
						от 17.08.2020 № 6	20.08.2020 № 888207	1 216 966,98
						от 30.09.2020 № 7	07.10.2020 № 852604	414 594,93
						от 15.10.2020 № 8	19.10.2020 № 242978	628 390,31
ИТОГО								5 182 159,47
6	Отдельно расположе нные ГТС	от 29.04.2020 № 032910001262 00000050001, ИП Чугунов В.В.	269 960,00	на объекте: Водосливная каменно-набросная плотина на ерике Затонский Волгоградская область, Среднеахтубински	30.09.2020	от 18.08.2020 № 245	20.08.2020 № 888191	105 922,00
						от 18.08.2020 № 247	20.08.2020 № 888194	164 038,00

№ п/п	Наименование систем	Дата, номер контракта, исполнитель	Стоимость договору, рублей	Предмет договора, объект	Срок исполнения, дата	Акт выполненных работ из ЕИС, дата, номер	Дата, номер платежного поручения	Стоимость выполненных работ, рублей
				й район				
ИТОГО								269 960,00
7	Отдельно расположенные ГТС	от 27.04.2020 № 032910001262 00000040001, ИП Саяхов В.Я.	2 050 000,00	на объекте: Бетонная водосливная плотина на срыске Верблюд Волгоградская область, Среднеахтубинский район	31.10.2020	от 17.08.2020 № 1	20.08.2020 № 888188	16 570,00
						от 17.08.2020 № 2	20.08.2020 № 888185	5 540,00
						от 17.08.2020 № 3	20.08.2020 № 888181	733 730,00
						от 31.08.2020 № 4	03.09.2020 № 211015	902 202,66
						от 21.10.2020 № 5	26.10.2020 № 438413	307 037,34
						21.10.2020 № 6	26.10.2020 № 438414	84 920,00
ИТОГО								2 050 000,00
Всего за 2020 год			7 502 119,47					7 502 119,47
<b>2021 год</b>								
8	Ленинская ООС	от 21.06.2021 № 032910001262 00000090001 Доп. соглашение № 1 от 31.08.2021, ООО «Габнион»	21 386 670,00	на объекте: Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубинский район, Ленинский район (ПК309+00-ПК385+00; ПК633+00-ПК750+85; ПК00+00-ПК179+00 п. Маяк Октября)	15.11.2021	от 20.08.2021 № 1 на 6 191 594,00	25.08.2021 № 864181	6 191 594,00
						от 27.09.2021 № 2 на 7 186 186,00	28.09.2021 № 687434 28.09.2021 № 687431	1 114 158,00 6 072 028,00
						от 14.10.2021 № 3 на 6 987 546,00	15.10.2021 № 207490 15.10.2021 № 207491 на 524 452,00	6 454 094,00 524 452,00
						от 08.12.2021 № 4 на 1 030 344,00	20.12.2021 № 706445	1 030 344,00
ИТОГО за 2021 год								21 386 670,00
Всего за 2019-2021 годы			43 888 789,47					43 888 789,47

Работы по каждому из 8 контрактов выполнены подрядчиками, приняты Учреждением и оплачены в полном объеме, в подтверждение чего представлены Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, платежные поручения, общие журналы работ.

При выборочной сверке объемов выполненных работ, отраженных в Актах № КС-2 по заключенным контрактам с Локальными сметными расчетами расхождений не выявлено.

При проверке организации Учреждением приемки и экспертизы фактического исполнения указанных контрактов выявлены **отдельные несоответствия и нарушения**.

Учреждением в ходе проверки представлены документы, регламентирующие порядок проведения экспертизы и оформления ее результатов в рамках фактического исполнения контрактов (договоров) согласно требованиям ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, действовавшие в Учреждении в проверяемом периоде.

В ходе выборочной проверки документов о приемке по проверяемым заключенным контрактам **выявлено следующее:**

- к проверке **не представлены** Журналы учета выполненных работ (форма КС-6а), утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации

от 11.11.1999 № 100 («Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»);

- экспертиза выполненных работ силами заказчика в части их соответствия установленным условиям о порядке и сроках сдачи результатов выполненных работ носила **формальный характер** в части визирования и подписания документов о приемке без замечаний либо **не проводилась** (визы ответственных за проведение экспертизы лиц на отдельных актах отсутствуют). В частности, сдача-приемка работ по проведению противопаводковых мероприятий осуществлялась без учета промежуточных сроков сдачи частично выполненных работ, установленных в графиках выполнения работ, сроков предоставления подрядчиками документов о приемке, а также установленных контрактами условий о ежемесячной периодичности сдачи-приемки выполненных работ, что видно из реквизитов актов приемки выполненных работ. При приемке работ силами Учреждения замечания в части указанных несоответствий лицами, осуществлявшими экспертизу в актах приемки, не отражались, **что не соответствует условиям п. 5.1.2 либо 5.1.1 указанных контрактов** на проведение противопаводковых мероприятий;

- контроль и надзор за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, осуществляемый уполномоченными лицами при исполнении контрактов в указанных случаях, соответственно также носил формальный характер без учета соблюдения подрядчиками промежуточных сроков и установленного контрактами порядка сдачи приемки выполненных работ, **что не соответствует условиям п. 5.2.3 указанных контрактов** на проведение противопаводковых мероприятий;

- этапы выполнения работ (их стоимость и конкретный объем работ, подлежащих приемке и оплате Учреждением) сторонами в рамках условий контрактов о порядке сдачи-приемки работ на проведение противопаводковых мероприятий с требуемой детализацией надлежащим образом **не согласовывались**, что **препятствует механизму применения штрафных санкций** за работы, выполненные подрядчиками с нарушением промежуточных сроков, указанных в графиках выполнения работ, порядка и периодичности сдачи-приемки работ, а в отдельных случаях прямо противоречит утвержденным графикам выполнения работ, что детально отражено далее по отдельным контрактам.

Претензионная работа Учреждением в случаях нарушения промежуточных сроков сдачи работ не проводилась, требования об уплате неустойки за нарушения периодичности и промежуточных сроков выполнения работ подрядчикам не направлялись, что **не соответствует требованиям ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ** с учетом положений ст. 708 ГК РФ.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ направление подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях



неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, является не правом, а **обязанностью заказчика**.

Исходя из положений Закона № 44-ФЗ и гражданского законодательства, понятие «этап исполнения контракта» предполагает отрезок времени, завершающийся составлением документов о приемке, экспертизе, характеризующих завершение этапа, и осуществлением оплаты. В частности, согласно действующим положениям п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ этап исполнения контракта – это часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, не дожидаясь окончания общего срока выполнения работ.

Кроме того, в силу положений Закона № 44-ФЗ в контракте должны быть отражены следующие обязательные условия:

- о порядке определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика при закупке с неопределенным объемом (ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
- о цене контракта с учетом ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ;
- при поэтапном исполнении контракта - об итоговой цене каждого этапа (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

Также условия о сроке и цене этапа требуется закрепить в контракте и в извещении о закупке (п. 8 и 9 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ).

Согласно требованиям п. 1 ст. 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, при этом по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения **отдельных этапов работы (промежуточные сроки)**.

В соответствии с положениями ст. 708 ГК РФ промежуточные сроки завершения работ, установленные в контракте, предусмотрены в качестве отдельных этапов выполнения работ. При этом сроки выполнения работ (отдельных этапов работ) являются существенными условиями договора подряда.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 708 ГК РФ указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, **а также иных установленных договором подряда сроков**.

Размер пени за просрочку выполнения обязательств также считается от стоимости этапа (ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).

В представленных контрактах на проведение противопожарных мероприятий содержатся утвержденные сторонами графики выполнения работ, в которых определены сроки выполнения работ (даты начала и окончания работ по отдельным месяцам календарного года с указанием промежуточных периодов (например: май 2019 (1-31))).

Проверкой выявлено, что этапы выполнения работ (их конкретная стоимость, объем и сроки завершения, определенный пикетаж) сторонами в рамках контрактов на проведение противопожарных мероприятий учреждением **не согласовывались**, что также подтверждается из пояснений, представленных

Учреждением. Вместе с тем отсутствие в указанных контрактах согласованных сторонами этапов исполнения контракта **препятствует механизму применения штрафных санкций** за работы, выполненные и представленные к приемке подрядчиками с нарушением промежуточных сроков, указанных в графиках выполнения противопаводковых работ, сроков и порядка сдачи-приемки работ.

Согласно пояснениям, представленным Учреждением в ходе проверки, согласованный график выполнения противопаводковых работ не означает, что были выделены этапы работ условиями контракта. Если в контракте не выделены этапы, привязанные к графику работ, в предмете контракта, условиях сдачи работ, приемки, оплаты и ответственности за нарушение графика, то график работ не является подтверждением наличия этапов работ, по которым следует ответственность в виде начисления пени. Кроме того, из представленных пояснений следует, что при заключении контракта воля заказчика была направлена на получение результата работ в виде окончанных работ объекта, а не на поэтапное получение в свое распоряжение результата отдельных видов работ.

Из указанного установлено, что составление графика выполнения работ при подготовке проекта контракта, носило **формальный характер** в виду отсутствия требуемой детализации в части согласованных в рамках контракта этапов выполнения работ.

В частности, по условиям контрактов на проведение противопаводковых мероприятий, заключенных в 2019-2021 г.г., предусматривался следующий порядок сдачи приемки выполненных работ:

**1. Контракт от 24.05.2019 № 0329100012619000012-01** с ИП Авсяников Н.Д. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: «Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубинский район, Ленинский район» на сумму 6 742 793,78 рублей.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 3.1. Сроки выполнения работ: начало: с 27.05.2019, окончание: до 15.10.2019;

- п. 3.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Календарном графике выполнения работ, который является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту);

- п. 1.4. **Этапы и сроки** выполнения работ определяются в соответствии с **календарным планом**, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

- п. 4.1. Заказчик **ежемесячно** принимает предъявленные к приемке фактически выполненные подрядчиком работы по объему и качеству соответствующие техническому заданию (которым также предусмотрено выполнение работ в соответствии с графиком) и действующим нормативным документам;

- п. 4.2. Подрядчик в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетной датой, представляет Заказчику для приемки работы и их последующей оплаты документы в том числе акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2. При этом **отчетной датой является 25 число**

месяца, в течение которого выполнялись работы. При совпадении календарной даты с выходным, нерабочим или праздничным днем отчетной датой считается следующий за 25 числом первый рабочий день;

- п. 5.1.2. До принятия выполненных работ собственными силами заказчик обязуется провести экспертизу выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта.

Графиком выполнения работ определены наименования работ (этапа работ), стоимость работ с календарной ежемесячной разбивкой, а также сроки выполнения работ (даты начала и окончания работ в 2019 году по месяцам): на май (27-31), июнь (1-30), июль (1-31), август (1-31), сентябрь (1-30), октябрь (1-14).

Проверкой выявлено, что согласно вышеуказанным в таблице актам приемки сдача подрядчиком и приемка заказчиком выполненных работ с указанной периодичностью, в частности за май, а также в сентябре 2019 года не осуществлялась, график выполнения работ фактически не соблюдался, при этом замечания и претензии уполномоченных лиц учреждения в части несоблюдения подрядчиком порядка и периодичности сдачи выполненных работ в части промежуточных сроков с учетом условия о ежемесячной периодичности сдачи фактически выполненных работ в представленных актах приемки отсутствуют.

Согласно распоряжению от 15.04.2019 № 07-р ответственным лицом в части приемки и экспертизы выполненных работ назначен директор Ленинского филиала Учреждения С.И. Митрофанов.

Кроме того, представлен приказ от 04.06.2019 № 48, согласно которому контроль и технический надзор за качеством и приемкой работ возложен на главного инженера Ленинского филиала Яваева Р.Р. и главного гидротехника Учреждения Кузичева А.Л., подписавших акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2019.

Таким образом, в нарушение п. 5.1.2 Контракта экспертиза в части соответствия промежуточных результатов выполнения работ вышеперечисленным условиям контракта при приемке выполненных работ и подписании промежуточных актов приемки по контракту в части несоблюдения подрядчиком условий о периодичности и сроках промежуточной сдачи приемки выполненных работ, установленных контрактом, ответственными лицами Учреждения осуществлялась формально. Работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**2. Контракт от 23.08.2019 № 0329100012619000020001** с ИП Авсяников Н.Д. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубинский район, Ленинский район. ПК498+00-ПК608+00 на 5 084 822,13 рублей.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 1.4. Этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту);

- п. 3.1. Сроки выполнения работ: начало: с 26.08.2019 года, окончание: 20.11.2019;

- п. 3.2. Сроки выполнения **отдельных этапов работ** указаны в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту);

- п. 4.1. Заказчик ежемесячно принимает предъявленные к приемке фактически выполненные Подрядчиком работы по объему и качеству соответствующие Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту) и действующим нормативным документам;

- п. 4.2. Подрядчик в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетной датой, представляет Заказчику для приемки работы и их последующей оплаты документы в том числе акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2. При этом **отчетной датой является 25 число месяца**, в течение которого выполнялись работы. При совпадении календарной даты с выходным, нерабочим или праздничным днем отчетной датой считается следующий за 25 числом первый рабочий день;

- п. 5.1.2. До принятия выполненных работ собственными силами заказчик обязуется провести экспертизу выполненных работ, в части их соответствия условиям Контракта.

Графиком выполнения работ определены наименования работ (этапа работ), стоимость работ с календарной разбивкой, а также сроки выполнения работ (даты начала и окончания работ в 2019 году по месяцам): август (26-31), сентябрь (1-30), октябрь (1-31), ноябрь (1-20).

Приемка работ осуществлялась ежемесячно, но при этом без соблюдения объемов работ, указанных в графике с учетом стоимости работ разделенной построчно по месяцам календарного года указанной в графике и сроков окончания их выполнения с учетом ежемесячной периодичности сдачи-приемки предусмотренной контрактом. Вместе с тем, п. 3.3 контракта предусмотрено, что подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при условии соблюдения всех его положений по объему и качеству работ.

Согласно распоряжению от 22.07.2019 № 13-р ответственным лицом в части приемки и экспертизы выполненных работ назначен директор Ленинского филиала Учреждения С.И. Митрофанов.

Кроме того, представлен приказ от 04.06.2019 № 48, согласно которому контроль и технический надзор за качеством и приемкой работ возложен на главного инженера Ленинского филиала Яваева Р.Р. и главного гидротехника Учреждения Кузичева А.Л., подписавших акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2019.

Подпись С.И. Митрофанова, предусмотренная положением о порядке проведения экспертизы Учреждения в Акте приемки выполненных работ № 2 от 27.09.2019, отсутствует (завизирован Яваевым Р.Р.).

В результате выявлено, что в нарушение п. 5.1.2 Контракта экспертиза в части соответствия объемов и стоимости промежуточных результатов выполнения работ условиям контракта при подписании промежуточных актов

приемки по контракту ответственными лицами **осуществлялась** с нарушениями требований Приложения № 4 к Распоряжению от 10.02.2015 № 5-р.

Работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**3. Контракт от 24.05.2019 № 0329100012619000014-01** с ИП Ерошенко А.М. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: Канал Р-3 ПК 0+00-ПК 257+00, расположенном в административных границах Райгородского сельсовета Светлоярского района Волгоградской области (ПК 90+00; ПК 164+00) на сумму 1 854 700,00 рублей.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 3.1 контракта срок выполнения работ определен с 01.09.2019 до 15.10.2019;

- п. 1.4, п. 3.2 контракта установлено, что этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

По условиям п.п. 4.1 и 4.2 указанного контракта также предусмотрена ежемесячная периодичность сдачи-приемки выполненных работ (отчетная дата 25 числа месяца, в течение которого выполнялись работы).

При этом в графике выполнения работ предусмотрено выполнение работ исключительно в сентябре (с 01 по 18, и с 19 по 31 число) и октябре (с 01 по 04, с 05 по 06, с 06 по 15 число) 2019 года, **что противоречит условиям п.4.1 и 4.2 указанного контракта** о ежемесячной периодичности и сдачи работ и подтверждает формальный характер утверждения сторонами указанного графика.

В целях обеспечения контроля за качеством проводимых работ в 2019 году противопаводковых мероприятий в Светлоярском филиале Учреждения контроль и технический надзор за качеством производства и приемкой строительно-монтажных работ, включая входной, операционный и приемочный контроль, приказом по Учреждению от 13.06.2019 № 54 возложен на главного инженера Филиала Любушкина С.Н. и на ведущего инженера-мелиоратора Филиала Винникова Д.С.

Согласно распоряжению от 26.04.2019 № 09-р ответственным лицом в части приемки и экспертизы выполненных работ назначен директор Светлоярского филиала Учреждения Любушкин Н.С. Виза указанного лица на промежуточных актах приемки отсутствует.

Согласно Акту приемки Объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий на объекте, работы по соблюдению условий Контракта № 0329100012619000014-01 были выполнены с **просрочкой** итогового срока сдачи работ **на 7 календарных дней** (акт подписан 22.10.2019).

Заказчик направил в адрес Подрядчика претензию от 29.10.2019 № 1939-01/3 на сумму 3 029,34 рублей. Указанная сумма подлежала удержанию из суммы обеспечения исполнения обязательств по контракту (основание: раздел 10 Контракта № 0329100012619000014-01. В ЕИС опубликовано платежное поручение от 05.11.2019 № 170).

С учетом отсутствия визы уполномоченного лица на промежуточных актах приемки работ, а также несоответствия графика выполнения работ ежемесячной периодичности сдачи-приемки работ, установленной условиями контракта, экспертиза промежуточных этапов выполнения работ по контракту **осуществлена с нарушениями** требований Приложения № 4 к Распоряжению от 10.02.2015 № 5-р, а также Закона № 44-ФЗ при оформлении результатов экспертизы. Контроль за соблюдением сроков и ходом выполнения работ с учетом вышеизложенного также осуществлялся формально.

Работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**4. Контракт от 17.05.2019 № 0329100012619000013-01 с ООО «ИНДУСТРИЯ-С»** на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: Плотина на ерике Пахотный Волгоградская область Среднеахтубинский район на сумму 1 200 000,00 рублей (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 13.09.2019 цена контракта увеличена до 1 317 684,09 рублей).

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 3.1. Сроки выполнения работ: начало: с 20.06.2019, окончание: до 15.09.2019;

- п. 1.4, п. 3.2 контракта установлено, что этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

При этом Учреждением в рамках Контракта № 0329100012619000013-01 от 17.05.2019 с ООО «ИНДУСТРИЯ-С» допущены нарушения, аналогичные выявленным по Контракту № 0329100012619000014-01 в части **несоответствия графика выполнения работ** условиями контракта о **ежемесячной периодичности сдачи-приемки работ**, в частности: в первоначальной, а также измененной в рамках доп. соглашения версии графика выполнения работ предусмотрено выполнение работ в июне (20-29, 21-30), июле (01-10, 11-31), августе (1-31) и сентябре (1-15) 2019 года, при этом работы фактически выполнялись с нарушением графика и приняты по 3 актам приемки выполненных работ, оформленным в июне (акт от 26.06.2019 № 1 на 922 142,40 рублей) и сентябре 2019 года (2 акта: от 05.09.2019 № 2 на 277 857,60 рублей, от 15.09.2019 № 3 на 117 684,09 рублей), **что противоречит условиям п. 4.1 и 4.2 указанного контракта о ежемесячной периодичности** сдачи и приемки выполненных работ и подтверждает формальный характер утверждения сторонами указанного графика.

Согласно распоряжению от 19.04.2019 № 08-р ответственным лицом за экспертизу назначен директор Ленинского филиала С.И Митрофанов.

Контроль за сроками и ходом выполнения работ, а также экспертиза их соответствия с учетом вышеизложенного **также осуществлялись формально** без учета условий о ежемесячной сдаче работ (кроме того виза указанного лица на одном из промежуточных актов приемки от 15.09.2019 №3 отсутствует).

Работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**5. Контракт от 27.04.2020 № 0329100012620000020001** с ИП Авсяников Н.Д. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: Магистральный канал Городищенской оросительной системы Волгоградская область, Городищенский район. (ПК81-ПК120+50, ПК163-ПК167+60, ПК180-ПК201, ПК211-ПК220+20, ПК220+20-ПК249+17, ПК249+17-ПК269+25, ПК269+25-ПК291+75) на сумму 5 182 159,47 рублей.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- сроки выполнения работ согласно п. 3.1 Контракта с 11.05.2020 по 31.10.2020;

- п. 1.4, п. 3.2 контракта установлено, что этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

По условиям п.п. 4.1 и 4.2 указанного контракта также предусмотрена ежемесячная периодичность сдачи-приемки выполненных работ (отчетная дата 25 числа месяца, в течение которого выполнялись работы).

Графиком выполнения работ предусмотрены сроки выполнения работ (этапов работ) ежемесячно с мая по октябрь 2020 года. Согласно дополнительному соглашению от 01.09.2020 №б/н стороны договорились **исключить по всему тексту контракта слово «этап».**

Согласно ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ **изменение** существенных условий **контракта** при его исполнении не допускается за исключением их **изменения** по соглашению сторон исключительно в случаях, предусмотренных указанной статьей.

Таким образом, внесение изменений в контракт в части исключения условия о поэтапном выполнении работ, если изначально в документации о закупке (в том числе проекте контракта) были установлены условия об этапах исполнения контракта **является нарушением требований ч. 1 ст. 34, а также не предусмотрено на общих основаниях в рамках ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.**

Приказом от 29.04.2020 № 29 назначены ответственные специалисты при проведении работ по указанному контракту (Кралов А.И., Арсенов А.Н.). Распоряжением от 13.03.2020 № 13-р ответственным за экспертизу работ в рамках указанного контракта лицом назначен директор Городищенского филиала Н.И. Блошкин. В двух промежуточных актах приемки выполненных работ (№ 7 от 30.09.2020, № 8 от 15.10.2020) виза указанного лица отсутствует, что также свидетельствует **о нарушении порядка оформления** результатов экспертизы силами заказчика, учрежденной Учреждением.

Работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**6. Контракт № 0329100012620000050001** от 29.04.2020 с ИП Чугунов В.В. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: водосливная каменно-набросная плотина на ерике Затонский Волгоградская область, Среднеахтубинский район на сумму 269 960,00 рублей.

Сроки выполнения работ согласно п. 3.1 Контракта с 01.06.2020 по 30.09.2020 с учетом календарного графика.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 1.4, п. 3.2 контракта установлено, что этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту);

- п.п. 4.1 и 4.2 - предусмотрена ежемесячная периодичность сдачи-приемки выполненных работ (отчетная дата 25 числа месяца, в течение которого выполнялись работы).

В графике выполнения работ предусмотрено выполнение работ без учета месяца мая 2020 года, с указанием промежуточных сроков завершения работ в период с июня по сентябрь 2020 года, что противоречит условиям п. 4.1 и 4.2 указанного контракта о ежемесячной периодичности и сдачи работ и подтверждает формальный характер утверждения сторонами указанного графика.

Фактически работы сдавались подрядчиком и принимались заказчиком с нарушением как утвержденного сторонами графика, так и условий о ежемесячной периодичности сдачи выполненных работ, установленных п.п. 4.1 и 4.2 контракта (оба акта приемки выполненных работ № 245 и 247 подписаны сторонами 18.08.2020). Требования об уплате неустойки за нарушение промежуточных сроков Учреждением не направлялись.

Приказом от 01.06.2020 № 28 назначены лица, ответственные за контроль и технический надзор за качеством проводимых мероприятий (Макагон А.И. и Винников Д.С.), подписавшие акт приемки объекта от 21.08.2020.

Распоряжением от 17.03.2020 № 06-р ответственным за экспертизу работ в рамках указанного контракта лицом назначен директор Ленинского филиала С.И. Митрофанов. Во всех актах приемки выполненных работ, представленных в ходе проверки и опубликованных в ЕИС, подпись указанного лица отсутствует, что также свидетельствует о том, что экспертиза силами заказчика, в порядке, утвержденном Учреждением, а также Законом № 44-ФЗ по данному контракту не проводилась.

Следует отметить, что по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки Работы выполнены в полном объеме.

**7. Контракт №03291000126200000040001 от 27.04.2020 с ИП Саляхов В.Я. на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: противопаводковые мероприятия на объекте: Бетонная водосливная плотина на ерике Верблюд Волгоградская область, Среднеахтубинский район на сумму 2 050 000,00 рублей.**

Сроки выполнения работ согласно п. 3.1 Контракта с 01.07.2020 до 31.10.2020.

Условиями контракта предусмотрено следующее:

- п. 1.4, п. 3.2 контракта установлено, что этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту);



- п.п. 4.1 и 4.2 - предусмотрена ежемесячная периодичность сдачи-приемки выполненных работ (отчетная дата 25 число месяца, в течение которого выполнялись работы).

В графике выполнения работ предусмотрено выполнение работ **без учета мая и июня 2020 года**, с указанием промежуточных сроков завершения работ в период с июля по октябрь 2020 года, **что противоречит условиям п. 4.1 и 4.2 указанного контракта о ежемесячной периодичности и сдачи работ** и подтверждает формальный характер утверждения сторонами указанного графика.

Фактически работы сдавались подрядчиком и принимались заказчиком **с нарушением как утвержденного сторонами графика, так и условий о ежемесячной периодичности сдачи выполненных работ**, установленных в п.п.4.1 и 4.2 контракта (акты приемки выполненных работ подписаны сторонами в августе (акты № 1-4) и октябре (акты № 5-6) 2020 года). Требования об уплате неустойки за нарушение промежуточных сроков сдачи работ, установленных графиком выполнения работ и условий о ежемесячной периодичности Учреждением подрядчику не направлялись.

Распоряжением от 17.03.2020 № 04-р ответственным за экспертизу работ в рамках указанного контракта лицом назначен директор Ленинского филиала С.И. Митрофанов. Все акты выполненных работ по контракту подписаны С.И. Митрофановым.

Таким образом, установлено, что с учетом выявленных нарушений порядка и сроков сдачи промежуточных этапов работ экспертиза в части хода выполнения работ и соблюдения промежуточных сроков их сдачи проводилась Учреждением **формально**, без замечаний за нарушение порядка и периодичности промежуточных сроков сдачи выполненных работ.

Следует отметить, что работы по итогам завершения общих сроков выполнения работ согласно акту итоговой приемки выполнены в полном объеме.

**8. Контракт от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с ООО «Габсион»** на выполнение противопаводковых мероприятий на объекте: «Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубинский район, Ленинский район (ПК309+00 - ПК385+00; ПК633+00 - ПК750+85; ПК00+00 -ПК179+00 п. Маяк Октября)» с ООО «ГАБИОН» на сумму 19 442 430,00 рублей (согласно дополнительному соглашению № 1 от 31.08.2021 увеличена до 21 386 670,00 рублей).

Сроки выполнения и сдачи работ согласно п. 1.4, 3.1, 3.2 контракта, а также раздела 3 технического задания: до 15.11.2021 в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к контракту).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 31.08.2021 к указанному контракту № 03291000126210000090001 на основании акта технического обследования на дополнительные объемы работ и в соответствии с п.п. б) п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена согласно дополнительному объему работ до 21 386 670,00 рублей.

В рамках указанного дополнительного соглашения к контракту внесены следующие изменения:

- принят сметный расчет на дополнительные работы (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1);
- техническое задание и график выполнения работ изложены в новой редакции с учетом дополнительного объема работ.

В целях обеспечения контроля за качеством проводимых работ в 2021 году противопаводковых мероприятий в Ленинском филиале Учреждения контроль и технический надзор за качеством производства и приемкой строительно-монтажных работ, включая входной, операционный и приемочный контроль, приказом по Учреждению от 22.06.2021 № 70 возложен на главного инженера Ленинского филиала Макогона А.И. и на ведущего инженера по ремонту Ленинского филиала Трощенко В.А.

Гарантийный срок на выполняемые работы по контракту № 03291000126210000090001 составляет 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию контракта (основание п. 6.3).

Согласно акту приемки объекта в эксплуатацию после проведения противопаводковых мероприятий на объекте: «Ленинский магистральный канал Волгоградская область, Быковский район, Среднеахтубинский район, Ленинский район (ПК309+00-ПК385+00; ПК633+00-ПК750+85; ПК00+00-ПК179+00 п. Маяк Октября» работы по выполнению условий Контракта № 03291000126210000090001 были выполнены **с просрочкой на 23 дня** (акт № 4 от 08.12.2021).

Заказчик направил в адрес подрядчика претензию от 26.01.2022 № 216-01/3 на сумму 5 924,48 рублей. Подрядчик добровольно оплатил указанную сумму неустойки.

В ходе выездной проверки выявлено, что на участке ПК00+00-ПК179+00 данного объекта ООО «Габиион» **не выполнены работы по разравниванию кавальеров.**

Также, проверкой выявлены нарушения и несоответствия допущенные Учреждением в ходе приемки работ.

Пунктом 4.2. контракта предусмотрено, что подрядчик представляет Заказчику для приемки работы и их последующей оплаты следующие документы для приемки **в соответствии с Графиком выполнения работ.**

В частности, графиком выполнения работ предусмотрены сроки выполнения работ с указанием ежемесячной детализации сроков начала и окончания выполнения работ (в июне «заключение контракта-21», в июле «01-31», в августе «01-31», в сентябре «01-30», в октябре «01-31», в ноябре «01-15») ежемесячно с июня по ноябрь 2021 года.

В Контракте от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с ООО «Габиион» **не указаны условия о ежемесячной приемке, а также не согласованы этапы выполнения работ с требуемой детализацией стоимости работ указанных в графике (промежуточные сроки выполнения работ) при частичном исполнении контракта, что не соответствует условиям п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ с учетом положений ст. 708 ГК РФ, а также ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.**

Согласно актам приемки выполненных работ промежуточная приемка и оплата выполненных работ осуществлялась Учреждением с нарушением утвержденного сторонами графика выполнения работ, что **не соответствует требованиям п. 4.2 контракта**, в частности:

- акт о приемке выполненных работ за период с 21.06.2021 по 20.08.2021 подписан в 20.08.2021, при этом в июне – июле сдача приемка-выполненных работ не осуществлялись. Претензия за указанное нарушение установленного порядка сдачи работ Учреждением не предоставлялась в связи с тем, что указанное выше несоответствие в части несогласованных сторонами этапов противоречит механизму применения заказчиком штрафных санкций при выявлении случаев несоблюдения подрядчиком промежуточных сроков сдачи выполненных работ, указанных в графике выполнения работ с учетом требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

В ходе проверки представлены:

- распоряжение от 11.05.2021 № 28-р «О способе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)», согласно которому определено ответственное лицо за организацию указанной закупки – заместитель директора по капитальному строительству Учреждения О.В. Иванов.

- приказ от 22.06.2021 № 70 о возложении контроля за проведением противопоаводковых работ в 2021 году в Ленинском филиале и технического надзора за качеством производства и приемкой работ, включая входной, операционный и приемочный контроль на ведущего инженера по ремонту Трощенко В.А.

**В нарушение требований п.п. 1, 13 Раздела II Приложения № 4 к Распоряжению от 10.02.2015 № 5-р, а также п. 5.2.6 контракта** подпись заместителя директора по капитальному строительству Учреждения О.В. Иванова, подтверждающая проведение экспертизы результатов исполнения контракта силами Учреждения на документах о приемке опубликованных в ЕИС, а также представленных в ходе проверки, **отсутствует.**

Акты о приемке выполненных работ завизированы ведущим инженером по ремонту Трощенко В.А. в части подтверждения объема выполненных работ.

Таким образом, Учреждением допущено **нарушение требований ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ**, а также п. 5.1.2. Контракта от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с учетом несоблюдения подрядчиком условий, установленных п. 3.2, а также п. 4.2 Контракта в части выполнения работ и предоставления документов для их приемки в соответствии с графиком выполнения работ, экспертиза выполненных работ собственными силами Заказчика, в части их соответствия условиям Контракта в установленном порядке **не проводилась.**

**Аналогичные несоответствия** в части формального составления графиков выполнения работ без согласования в контрактах отдельных этапов и требуемой детализации конкретного объема и стоимости указанных этапов работ, подлежащих приемке и оплате по мере их выполнения (промежуточных сроков выполнения работ) с учетом положений ст. 708 ГК РФ, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ,

а также нарушений порядка проведения экспертизы выполненных работ силами Учреждения, требований ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в части формального проведения контроля за ходом выполнения работ и (или) отсутствия виз, подтверждающих оформление результатов экспертизы выполненных работ силами заказчика **выявлены** по всем контрактам на проведение противоаварийных мероприятий за период с 2019 по 2021 год. При этом выделение отдельных этапов работ обусловлено необходимостью осуществления оплаты согласно графику.

Указанные несоответствия препятствуют механизму применения Учреждением штрафных санкций при несоблюдении подрядчиками промежуточных сроков сдачи-приемки работ, указанных в графиках проведения противоаварийных мероприятий.

### **3) Капитальный ремонт.**

В 2019 году ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в Минсельхоз России направлено письмо от 05.02.2019 № 43/01 с перечнем объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы, а именно:

- на Городищенской оросительной системе (работоспособное состояние) Городищенский район, Волгоградская область:

Подкачечная насосная станция (БКНС-8);

Напорный трубопровод от ГНС № 2 ГОС (две нити);

- на Заволжской оросительной системе (работоспособное состояние) Николаевский район, Волгоградская область:

Блочно-комплектная насосная станция № 19 (БКНС-19);

Подкачечная насосная станция № 5 (БКНС-5);

Блочно-комплектная насосная станция № 25 (БКНС-25).

Минсельхозом России с ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 18.02.2019 № 082-02-2019-063, в соответствии с которым Учреждению предоставлены субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в размере 74 085 500,00 рублей (сумма субсидии указана с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 11.10.2019 № 082-02-2019-063/4).

В ходе проверки рассмотрены заключенные в 2019 г. контракты в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту на объектах Городищенской оросительной системы на общую сумму 38 703 698,40 рублей.

Информация о контрактах, заключенных Учреждением в целях осуществления капитального ремонта на объектах Городищенской оросительной системы, приведена в таблице.

**Контракт от 27.08.2019 №0329100012619000021001;**  
**Подрядчик:** ООО «ЮгЭнергоСтройМонтаж»;  
**Предмет:** выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Подкачевная насосная станция (БКНС-8) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область».  
**Инвентарный номер** 1101040013;  
**Цена контракта:** 32 124 220,67 рублей;  
**Источник финансирования:** Субсидия на иные цели, КФО 5;  
**Срок выполнения работ:** 15.10.2019 – 10.12.2019.

Этап согласно графику выполнения работ	Срок исполнения по этапу (согласно графику)	Стоимость работ по этапу, руб.		Документ по исполнению, руб.	Документ об оплате, руб.
		в соответствии с графиком выполнения работ	с учетом изменений, внесенных доп. согл. от 23.12.2019		
1.Подготовительные работы (л/с № 01-01)	15-20 октября 2019	2 355,00	2 288,40	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 2 288,00;	<b>2 288,40</b> ПП от 11.11.2019 – 2 288,40
2. Демонтажные работы (л/с № 01-02)	20-30 октября 2019	503 845,00	490 568,40	Акт КС-2 от 30.09.2019 – 478 569,60 Акт КС-2 от 25.10.2019 – 5 899,20 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 6 099,60	<b>490 568,40</b> ПП от 18.10.2019 - 478 569,60 ПП от 11.11.2019 - 5 899,20 ПП от 04.12.2019 - 6 099,60
3. Водозаборный оголовок и эстакада (л/с № 02-01-01)	01-15 ноября 2019	871 359,00	868 212,00	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 147 091,20 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 697 408,80 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 23 712,00	<b>868 212,00</b> ПП от 11.11.2019 - 147 091,20 ПП от 04.12.2019 - 697 408,80 ПП от 24.12.2019 - 23 712,00
4. Всасывающие и напорные трубопроводы (л/с № 02-01-02)	10-25 ноября 2019	3 817 491,00	4 119 796,20, в т.ч. непредвиденные работы 484 458,60	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 1 688 244,00 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 1 637 764,80 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 309 328,80	<b>3 635 337,60</b> ПП от 11.11.2019 - 1 688 244,00 ПП от 04.12.2019 - 1 637 764,80 ПП от 24.12.2019 - 309 328,80
5. Гидромеханическое оборудование (л/с № 02-01-03)	10-30 ноября 2019	23 441 403,00	22 812 448,80	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 6 737 148,00 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 4 981 392,00 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 11 093 908,80	<b>22 812 448,80</b> ПП от 11.11.2019 - 6 737 148,00 ПП от 04.12.2019 - 4 981 392,00 ПП от 24.12.2019 - 11 093 908,80
6. Фундаменты под оборудование. Опоры под трубопроводы (л/с № 02-01-04)	01-10 ноября 2019	195 748,00	191 160,00	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 170 493,60 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 19 005,60 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 1 660,80	<b>191 160,00</b> ПП от 11.11.2019 - 170 493,60 ПП от 04.12.2019 - 19 005,60 ПП от 24.12.2019 - 1 660,80
7. Колодец расходомера (л/с № 02-01-05)	20-30 ноября 2019	200 088,00	198 222,00	Акт КС-2 от 29.11.2019 – 84 304,80 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 113 917,20	<b>198 222,00</b> ПП от 04.12.2019 - 84 304,80 ПП от 24.12.2019 - 113 917,20
8. Восстановительные работы (л/с № 02-01-06)	01-10 декабря 2019	46 841,00	47 065,20	Акт КС-2 от 10.12.2019 – 47 065,20	<b>47 065,20</b> ПП от 24.12.2019 - 47 065,20
9. Электромонтажные работы (л/с № 02-01-07)	10-30 ноября 2019	2 871 290,00	2 847 451,80, в т.ч. непредвиденные работы 110 915,40	Акт КС-2 от 25.10.2019 – 18 732,00 Акт КС-2 от 29.11.2019 – 409 798,80 Акт КС-2 от 10.12.2019 – 2 308 005,60	<b>2 736 536,40</b> ПП от 11.11.2019 - 18 732,00 ПП от 04.12.2019 - 409 798,80 ПП от 24.12.2019 - 2 308 005,60
10. Наружное электроснабжение (л/с № 04-01)	20-30 ноября 2019	173 800,00	141 582,00	Акт от 10.12.2019 – 141 582,00	<b>141 582,00</b> ПП от 23.12.2019 - 141 582,00
Непредвиденные затраты		-	-	Акт от 10.12.2019 – 595 374,00	<b>595 374,00</b> ПП от 23.12.2019 - 595 374,00
<b>Всего по контракту:</b>		<b>32 124 220,67</b>	<b>31 718 794,80</b>	<b>31 718 794,80</b>	<b>31 718 794,80</b>

**Контракт от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01;**  
**Подрядчик:** ООО «ЮгЭнергоСтройМонтаж»;  
**Предмет:** выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Напорный трубопровод от ГНС № 2 ГОС (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область». Инвентарный номер 1101030075;  
**Цена контракта:** 7 094 390,00 рублей;  
**Источник финансирования:** Субсидия на иные цели, КФО 5;  
**Срок выполнения работ:** 20.10.2019 – 10.12.2019;

Этап согласно графику выполнения	Срок исполнения по этапу	Стоимость работ по этапу, руб.		Документ по исполнению	Документ об оплате
		в соответствии с графиком	с учетом изменений,		
				Документ по исполнению	Документ об оплате

работ	(согласно графику)	выполнения работ	внесенных доп. согл. от 20.12.2019		
1. Капитальный ремонт напорного трубопровода на участке №1 (л.с. поз. 2-46);	20-31 октября 2019	1 078 143,75	1 056 580,87		
2. Капитальный ремонт напорного трубопровода на участке №1 (л.с. поз. 2-46);	01-30 ноября 2019	3 234 431,25	3 201 392,09		
3. Капитальный ремонт напорного трубопровода на участке №2 (л.с. поз. 48-86);	15-30 ноября 2019	914 740,00	896 445,20	Акт КС-2 от 29.11.2022 № 1 на сумму 3 755 055,60 (по позициям л.с. с 2-23) –	6 984 903,60 ПП от 21.08.2019 – 2 128 317,00 (аванс 30%)
4. Капитальный ремонт напорного трубопровода на участке №2 (л.с. поз. 48-86);	01-10 декабря 2019	1 829 478,00	1 792 888,44	Акт КС-2 от 10.12.2019 на сумму 3 200 244,00 (по позициям л.с. с 24 по 87) – Акт КС-2 от 10.12.2019 на сумму 29 604,00 (дополнительные работы)	ПП от 04.12.2019 – 1 626 738,60 (окончательный расчет по Акту КС-2 от 29.11.2022 № 1) ПП от 19.12.2019 – 3 174 678,00 (по Актам КС-2 от 10.12.2019 № 2 и № 3) Акт о зачете взаимных требований от 17.12.2019 на сумму 55 170,0
5. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений (л.с. поз. 87);	15-30 ноября 2019	12 533,00	12 533,00		
6. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений (л.с. поз. 87);	01-10 декабря 2019	25 064,00	25 064,00		
<b>Всего по контракту:</b>		<b>7 094 390,00</b>	<b>6 984 903,60</b>	<b>6 984 903,60</b>	<b>6 984 903,60</b>
<b>Итого:</b>		<b>39 218 610,67</b>	<b>38 703 698,40</b>	<b>38 703 698,40</b>	<b>38 703 698,40</b>

В ходе проверки нарушений общих сроков выполнения работ по капитальному ремонту объектов Городищенской оросительной системы не выявлено.

Следует отметить, что положениями пп. 4.2 Контрактов от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 предусмотрено, что подрядчик в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за каждой промежуточной отчетной датой, представляет заказчику по каждому виду работ, указанному в Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к контрактам), документы по приемке работ (Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее также – Акт по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также документы для оплаты выполненных работ и исполнительную документацию.

Промежуточной отчетной датой является 25 число месяца, в течение которого выполнялись работы.

Сроки завершения отдельных этапов работы определены в приложении № 2 к Контракту от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 (информация приведена в таблице).

Как видно из таблицы, по указанным контрактам **не соблюдались сроки завершения отдельных этапов работы** (промежуточные сроки),

предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ, приведенном в приложениях № 2 к Контрактам от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01.

В ходе проверки выявлено, что Учреждением допущены аналогичные нарушения, указанные выше в данном разделе Акта проверки.

Так, в нарушение ч. 5, 6 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ по Контрактам от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 **осуществлялась приемка и оплата выполненных работ** по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы **с нарушением промежуточных сроков по отдельным этапам исполнения контракта**, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

Следует отметить, что с учетом ч. 6 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ, условие об обязанности подрядчика ежемесячно после промежуточной отчетной даты (25 число каждого месяца) предоставлять документы для приемки и последующей оплаты выполненных работ, установленное в подпунктах 4.2 Контрактов от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01, **не соответствует** срокам выполнения отдельных этапов, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Данное несоответствие препятствует механизму применения заказчиком штрафных санкций в случае несоблюдения подрядчиком сроков и периодичности ежемесячной и (или) поэтапной сдачи-приемки работ согласно графику выполнения строительно-монтажных работ.

#### **Приемка и экспертиза результатов фактического выполнения контрактов.**

Приемка работ по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы в рамках Контрактов от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 осуществлена на основании Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, подписанных со стороны Учреждения Ивановым Олегом Вячеславовичем (Акты по форме № КС-2 размещены в ЕИС).

В соответствии с пп. 5.2.5 обозначенных контрактов Иванов Олег Вячеславович уполномочен от имени заказчика на совместное с подрядчиком оформление актов и справок по формам КС-2 и КС-3 на выполненные работы, а также на осуществление контроля за выполнением работ и проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования по условиям контрактов. Также к проверке предоставлена скан-копия Доверенности от 28.12.2018 № 49, в соответствии с которой заместитель директора по капитальному строительству Иванов О.В. выполняет обязанности заказчика, принимает объемы работ и подписывает акты выполненных работ по контрактам, заключенным Учреждением.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу собственными силами либо с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций в установленных законом случаях.

Положениями пп. 5.1.1 Контрактов от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 предусмотрено, что заказчик до принятия выполненных работ собственными силами проводит экспертизу выполненных работ, в части их соответствия условиям контракта.

Экспертиза выполненных работ по контрактам осуществлялась на основании Положения о порядке экспертизы товаров, работ и услуг в части их соответствия условиям контракта, утвержденного согласно приложению № 4 к Распоряжению ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» от 10.02.2015 № 5-р (далее – Положение о порядке экспертизы), в соответствии с п.п. 1, 13 которого при проведении экспертизы силами Учреждения экспертом является организатор закупки, виза которого в акте приемки свидетельствует о положительном заключении эксперта в части соответствия выполненных работ условиям контракта.

Распоряжениями ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» от 25.07.2019 № 16-р и от 30.07.2019 № 18-р ответственным лицом Учреждения за осуществление закупок по капитальному ремонту подкачной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы назначен директор Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» И.И. Блошкин.

На рассмотренных в ходе проверки документах о приемке работ - Актах по форме № КС-2 по капитальному ремонту подкачной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2, размещенных в ЕИС, помимо подписи лица принявшего работы имеется дата и подпись неустановленного лица (реквизит расшифровки подписи на документах отсутствует). В связи с чем сделать вывод о принятии положительного решения по экспертизе работ, принятых по контрактам от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01, именно директором Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» И.И. Блошкиным, назначенным ответственным лицом, не представляется возможным.

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» реквизит подписи лиц отражается на документе с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Учреждению **рекомендуется** в Положении об экспертизе предусмотреть, что виза организатора закупки на документе о приемке товара, работы (услуги) должна включать в себя личную подпись и расшифровку подписи (инициалы, фамилию).

#### **Анализ фактически принятых работ.**

При проверке документов по капитальному ремонту подкачной насосной станции (БКНС-8), размещенных в ЕИС, выявлено:



1) Согласно Акту по форме № КС-2 от 10.12.2019 № 4.3 по разделу «Гидромеханическое оборудование» Учреждением в составе работ по капитальному ремонту принято оборудование «Система управления WILO-AMP-0,4/160 (278A)-1x4/4» общей стоимостью 2 228 375,50 рублей, при этом Техническим заданием к Контракту от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 предусмотрена установка «Системы управления WILO-AMP-0,4/160(278A)-1x7/7», рассчитанной на управление 7-ю насосами по 160 кВт (в рамках указанного контракта на подкачной насосной станции (БКНС-8) предусмотрена замена 7 основных насосов).

Порядком приемки работ, предусмотренным пп. 4.1 Контракта от 27.08.2019 № 0329100012619000021001, установлено, что заказчик принимает предъявленные к проверке фактически выполненные подрядчиком работы **по объему и качеству соответствующие Техническому заданию**, являющемуся приложением № 1 контракту.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

На основании вышеизложенного, Учреждением **в нарушение пп. 4.1 Контракта** от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ на основании Акта по форме № КС-2 от 10.12.2019 № 4.3 по разделу «Гидромеханическое оборудование» при проведении работ по капитальному ремонту подкачной насосной станции (БКНС-8) **осуществлена приемка «Системы управления WILO-AMP-0,4/160 (278A)-1x4/4»** стоимостью 2 228 375,50 рублей, **рассчитанная на управление 4-мя насосами**, тогда как Техническим заданием к контракту предусмотрена установка «Системы управления WILO-AMP-0,4/160 (278A)-1x7/7», **рассчитанной на управление 7-ю насосами**.

2) Согласно Актам по форме № КС-2 от 25.10.2019 № 2.5 и от 29.11.2019 № 3.4 по разделу «Гидромеханическое оборудование» Учреждением в составе работ по капитальному ремонту принято оборудование:

«Агрегат насосный лопастной центробежный, масса 2 т.» - 7 шт. общей стоимостью 9 394,00 рублей;

«Агрегат насосный лопастной центробежный, масса 0,6 т.» - 2 шт. общей стоимостью 1 833,00 рублей;

«Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный, масса 0,6 т.» - 2 шт. общей стоимостью 1 152,00 рублей.

При этом вышеперечисленное оборудование **не предусмотрено** Техническим заданием к Контракту от 27.08.2019 № 0329100012619000021001.

В результате, Учреждением **в нарушение** пп. 4.1 Контракта от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ на основании Актов по форме № КС-2 от 25.10.2019 № 2.5 и от 29.11.2019 № 3.4 по разделу «Гидромеханическое оборудование» при проведении работ по капитальному ремонту подкачной насосной станции (БКНС-8) **осуществлена приемка**

агрегатов несоосных стоимостью **12 379,00 рублей**, не предусмотренных Техническим заданием к контракту.

Согласно пояснению заместителя директора по капитальному строительству О.В. Иванова (Справка от 19.08.2022 № 2977-01/1) оборудование поставлено, смонтировано и включено в Акты по форме № КС-2 согласно проектно-сметной документации.

#### **Рекомендации:**

Рекомендуется в Положении об экспертизе предусмотреть, что виза организатора закупки на документе о приемке товара, работы (услуги) должна включать в себя личную подпись и расшифровку подписи (инициалы, фамилию).

#### **4) Текущий ремонт (КФО 2 и КФО 4).**

Согласно представленной информации Учреждением в проверяемом периоде за счет приносящей доход деятельности (КФО 2) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФО 4) всего использовано денежных средств в сумме 65 883 865,75 рублей.

Вид финансового обеспечения	Всего за 2019-2021	2019	2020	2021
КФО 2	56 345 223,88	6 650 134,19	23 911 876,16	19 299 792,24
КФО 4	9 538 641,87	3 422 181,96	3 156 003,16	2 483 166,34
<b>Всего</b>	<b>65 883 865,75</b>	<b>10 072 316,15</b>	<b>27 067 879,32</b>	<b>21 782 958,58</b>

рублей

Согласно пояснению главного мелиоратора Д.С. Винникова в состав произведенных расходов включены:

- по КФО 4 - текущий ремонт, техническое обслуживание и уходные работы, проведенные собственными силами за счет средств субсидии по статье расходов КОСГУ 343 (ГСМ);

- по КФО 2 - текущий ремонт и уходные работы, проведенные собственными силами за счет средств приносящей доход деятельности по статьям расходов КОСГУ 343, 344, 346 (ГСМ, материалы и запчасти). Работы с привлечением сторонних организаций проводились подрядным способом на основании договоров по статье расходов КОСГУ 225.

Выборочно проверены первичные документы по ремонтам объектов мелиоративной системы, проведенным собственными силами филиалов по Большой Волгоградской, Кисловской, Варваровской, Котельниковской, Палассовской, Среднеахтубинской, Тажинской оросительным системам.

На основании акта осмотра технического состояния мелиоративного (водохозяйственного) объекта составляется ведомость дефектов, локальный сметный расчет. Выполненные работы оформляются актом выполненных работ с приложениями ведомостей фактических затрат материалов, расчета использованного ГСМ.

Представленные документы имеют все необходимые реквизиты и подписи в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ и п. 25 СГС

«Концептуальные основы» и носят единообразный вид для всех филиалов, однако, в нарушение пп. г) п. 9 СГС «Учетная политика» и п. 1.5 Учетной политики Учреждения вышеуказанные документы не утверждены в Учетной политике.

В связи с вышеизложенным, Учреждению *рекомендуется* закрепить в Учетной политике формы документов бухгалтерского учета, применяемых для формирования прямых расходов, относимых на себестоимость услуг при выполнении работ по текущему ремонту мелиоративных объектов.

Согласно представленным филиалами оборотно – сальдовым ведомостям по счетам 0.302.25 «Расчеты по содержанию имущества», выборочно проверены бухгалтерские документы, согласно которым осуществлялись уходные работы, содержание, ремонт мелиоративных объектов, выполненные подрядными организациями.

Представленные к проверке Инвентарные карточки объектов содержат все необходимые сведения, установленные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, в том числе и сведения об осуществленных ремонтах.

Однако, следует отметить, что при выборочной проверке Актов выполненных работ № КС- 2 по проведенным противопаводковым мероприятиям на объекте «Бетонная водосливная плотина на ерике Верблюд» (Ленинский филиал) выявлены работы, которые по своей экономической сущности содержат работы, которые относятся к текущему ремонту: устроены из монолитного бетона (железобетона) правые и левые откосы на плотине, гребень плотины и береговые площадки плотины. Информация о проведении таких мероприятий в соответствии с п. 27 Инструкции № 157н подлежит внесению в Инвентарную карточку.

Учреждению *рекомендуется* вносить информацию о проведении противопаводковых мероприятий в Инвентарную карточку нефинансового актива в раздел 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведенных ремонтах».

В нарушение требований Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н по внесению обязательных сведений об объекте нефинансового актива в Инвентарной карточке № 16 на вышеуказанный объект отсутствует информация о документе, устанавливающем правообладание объектом.

Несмотря на проведение Учреждением соответствующих уходных и ремонтных работ, отдельные **оросительные и оросительно-обводнительные системы, как указывалось выше**, находятся в ограниченно работоспособном состоянии (4 ед.) и 1 система в аварийном состоянии.

1. Ильмень-Суворовская оросительная система в настоящее время, находится **в аварийном состоянии** (акт технического состояния мелиоративной системы от 07.05.2022 № б/н). Ильмень-Суворовская оросительная система введена в эксплуатацию в 1989 году. В настоящее время подвешенные орошаемые земли отсутствуют в связи с переводом их в богарные земли (постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 09.06.1999 № 417 и от 30.12.2004 № 1229). Ильмень-Суворовская оросительная система состоит из:

– головной плавучей насосной станции Поток-5, инвентарный номер № 1101020067, балансовой стоимостью 59 409 884,16 рублей, остаточной стоимостью 0,0 рублей;

– магистрального канала ПК 0+00 до ПК 133+00, балансовой стоимостью 91 517 571,36 рублей, остаточной стоимостью 0,0 рублей;

– ливнепропускных сооружений – 13 шт., балансовой стоимостью 7 956 984,0 рублей, остаточной – 0,0 рублей.

– переездов – 7 шт., балансовой стоимостью 9 853 293,60 рублей, остаточной 0,0 рублей;

– здания обслуживающего персонала – 1 шт., балансовой стоимостью 164 540,16 рублей, остаточной 0,0 рублей;

– грунтовых дорог протяженностью 15 км, балансовой стоимостью 107 357,40 рублей, остаточная стоимость – 0 руб.

– опор шаровых соединений – 12 шт. и пешеходного моста, балансовой стоимостью 3 222 740,16 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

Затраты на содержание вышеуказанного имущества с 2004 года и в проверяемом периоде не производились.

2. Генераловская оросительно-обводнительная система в настоящее время, находится в ограниченно работоспособном состоянии (Акт технического состояния мелиоративной системы от 07.05.2022 № б/н). Генераловская оросительная система введена в эксплуатацию в 1959 году с подвешенными орошаемыми землями – 7 585 га, из них 108 га – лиманы. Фактическая орошаемая площадь на сегодняшний день составляет 70 га. Из подвешенной площади к системе с 1992 года переведено в богарные земли 2 607 га (постановления Главы администрации Волгоградской области от 31.12.1992 № 354 – 702 га; от 09.06.1999 № 417 – 1480 га; от 06.03.2008 № 244 – 425 га).

Генераловская оросительно-обводнительная система состоит из:

– головной насосной станции № 1, инв. №1101020033, балансовой стоимостью 1 804 762,62 рублей остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– головной насосной станции № 3, инв. № 1101020034, балансовой стоимостью 14 120 485,38 рублей остаточной стоимостью – 228 343,35 рублей.

– насосной станции № 4, инв. №1101020034, балансовой стоимостью 8 849 723,04 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– насосной станции № 5, инв. №1101020037, балансовой стоимостью 5 065 955,46 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– насосной станции № 5а, инв. №1101020038, балансовой стоимостью 3 083 998,86 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– магистрального канала инв. № 1101030094, балансовой стоимостью 3 975 893,10 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– мостов и переездов 8 шт., балансовой стоимостью 3 161 412,18 рублей, остаточной стоимостью – 0,00 рублей.

– грунтовых дорог протяженностью 31,6 км, балансовой стоимостью 1 261 783,98 рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей.

– гидротехнических сооружений 35 шт., балансовой стоимостью 152 770,00 рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей.

В проверяемом периоде Учреждением были проведены отдельные ремонтные (уходные) работы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Сведения о проведенных работах отражены в приведенной ниже таблице.

3. Иловатская оросительная система в настоящее время находится в **ограниченно работоспособном состоянии** (акт обследования технического состояния мелиоративной системы от 11.05.2022 № б/н). Иловатская оросительная система введена в эксплуатацию в 1987 году. Из 1 496 га подвешенных орошаемых земель к системе, в 2006 году на основании постановления администрации Волгоградской области от 17.03.2006 № 287 «О переводе орошаемых земель в богарные» 1 328 га переведены в богарные земли. Оставшиеся в обороте 168 га мелиорируемых земель в настоящее время тоже используются как богарные земли. Иловатская оросительная система состоит из:

– соединительного канала протяженностью 4,2 км, инв. № 1101030111, который полностью облицован ж/б плитами, балансовой стоимостью 84 489 471,90 рублей, остаточной - 0,00 рублей;

– плавучей насосной станции «Роса-208», инв. № 1101050244 балансовой стоимостью 53 958 077,25 рублей, остаточной стоимостью 0,00 рублей.

Затраты на содержание вышеуказанного имущества с 2006 года и в проверяемом периоде не производились.

4. Варваровская оросительная система в настоящее время, находится в **ограниченно работоспособном состоянии** (Акт обследования технического состояния мелиоративной системы от 06.05.2022 № б/н). Варваровская оросительная система введена в эксплуатацию в 1961 году с подвешенными орошаемыми землями 6 784 га. Фактически орошаемая площадь согласно Акту обследования – 159,2га.

Варваровская оросительная система состоит из:

– головного водозабора насосной станции № 1, инв. № 1101030104, балансовой стоимостью – 8 220 986,00 рублей, остаточной – 0,00 рублей;

– канала Р-1 общей протяженностью 25,159 км, инв. № 1101030055, балансовой стоимостью – 8 923 420,00 рублей, остаточной – 0,00 рублей;

– магистрального канала общей протяженностью 8,723 км, инв. № 110103102, балансовой стоимостью – 37 563 111,20 рублей, остаточной – 0,00 рублей.

В проверяемом периоде Учреждением были проведены отдельные ремонтные (уходные) работы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Сведения о проведенных работах отражены в приведенной ниже таблице.

5. Райгородская оросительно-обводнительная система в настоящее время, находится в **ограниченно работоспособном состоянии** (Акт обследования технического состояния мелиоративной системы от 06.05.2022 № б/н). Райгородская оросительно-обводнительная система введена в эксплуатацию

в 1962 году с подвешенными орошаемыми землями 9 203 га. Фактически орошаемая площадь согласно акту обследования – 3 345,76 га.

Райгородская оросительно-обводнительная система состоит из:

– канала Р-1 общей протяженностью 60,3 км, инв. № 1101030004, балансовой стоимостью – 64 263 381,00 рублей, остаточной – 0,00 рублей;

– подводящего канала ГНС инв. № 1101030017, балансовой стоимостью – 4 706 346,00 рублей, остаточной – 1 845 533,00 рублей;

– речной электрифицированной плавучей насосной станции «РН-6\*1250» инв. № 1101050054, балансовой стоимостью – 80 877 092,78 рублей, остаточной – 10 605 834,61 рублей;

– речной электрифицированной плавучей насосной станции «50 лет Октября», инв. № 1101050055, балансовой стоимостью – 142 269 241,78 рублей, остаточной – 10 473 887,22 рублей.

Сведения о ремонтных и уходных работах, проведенных за счет КФО 2 и КФО 4 на системах находившимся в ограниченно работоспособном и аварийном состояниях на общую сумму 3 783 930,00 рублей представлены в таблице:

№ п/п	Наименование ГМС/ГТС	Виды проведенных работ	Единица измерения	объем работ	Акт выполненных работ		Дефектная ведомость		Расходы, тыс. рублей
					номер	дата	номер	дата	
2019 год									
1.	Генераловская ООС	очистка от заглнения	тыс. куб. м	4,45	3	29.04.2019	3	01.04.2019	77,30
					9	29.11.2019	9	01.11.2019	
2.	Ильмень-Суворовская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
3.	Иловатская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
4.	Райгородская ООС	ремонт насосных станций	шт.	2	1/340	21.02.2019	1/340	21.02.2019	102,31
					2/340	28.02.2019	2/340	28.02.2019	
					3	29.03.2019	416	27.08.2019	
					4	29.03.2019	416	27.08.2019	
					16	30.04.2019	416	27.08.2018	
					17	30.04.2019	416	27.08.2018	
					17	27.05.2019	17	27.05.2019	
					64	30.09.2019	416	27.08.2018	
					24	30.09.2019	24	30.09.2019	
					60-03/340-18	01.03.2019	60-03/340-18	29.03.2019	
		60-04/340-18	30.04.2019	60-04/340-18	01.04.2019				
		60-05/340-18	31.05.2019	60-05/340-18	02.05.2019				
		63-05/340-18	31.05.2019	63-05/340-18	02.05.2019				
		60-06/310-18	28.06.2019	60-06/310-18	03.06.2019				
		63-06/310-18	28.06.2019	63-06/310-18	03.06.2019				
		63-08/340-18	30.08.2019	63-08/340-18	01.08.2019				
		60-08/340-19	30.08.2019	60-08/340-19	01.08.2019				
		60-08/340-18	30.09.2019	60-08/340-18	02.09.2019				
		60-11/340-18	29.11.2019	60-11/340-18	01.11.2019				
		60-12/340-18	31.12.2019	60-12/340-18	02.10.2019				
		61-03/340-18	01.03.2019	61-03/340-18	29.03.2019				
		61-04/340-18-1	30.04.2019	61-04/340-18-1	01.04.2019				
		61-04/340-18	30.04.2019	61-04/340-18	01.04.2019				
		61-05/340-18-1	31.05.2019	61-05/340-18-1	02.05.2019				
		61-08/340-18	30.08.2019	61-08/340-18	01.08.2019				
		61-10/340-18	31.10.2019	61-10/340-18	01.10.2019				
		61-11/340-18	29.11.2019	61-11/340-18	01.11.2019				
		61-11/340-18-1	29.11.2019	61-11/340-18-1	01.11.2019				
		62-03/340-18	01.03.2019	62-03/340-18	29.03.2019				
		64-03/340-18	01.03.2019	64-03/340-18	29.03.2019				
		62-04/340-18	30.04.2019	62-04/340-18	01.04.2019				
		62-05/310-18	31.05.2019	62-05/310-18	02.05.2019				
		62-06/310-18	28.06.2019	62-06/310-18	03.06.2019				
62-08/340-18	30.08.2019	62-08/340-18	01.08.2019						
62-09/340-19	30.09.2019	62-09/340-19	02.09.2019						
62-11/340-18	29.11.2019	62-11/340-18	01.11.2019						
	<b>Итого:</b>								<b>1 315,02</b>
5.	Варваровская ОС	земляные работы	тыс. куб. м	10,55	65-03/340-18	01.03.2019	65-03/340-18	29.03.2019	60,30
					65-04/340-18	30.04.2019	65-04/340-18	01.04.2019	

№ п/п	Наименование ГМС/ГТС	Виды проведенных работ	Единица измерения	объем работ	Акт выполненных работ		Дефектная ведомость		Расходы, тыс. рублей
					номер	дата	номер	дата	
					65-07/340-18	31.07.2019	65-07/340-18	01.07.2019	
					65-08/340-18	30.08.2019	65-08/340-18	01.08.2019	
					65-09/340-18	30.09.2019	65-09/340-18	02.09.2019	
		окашивание	га	27,51	66-04/340-18	30.04.2019	66-04/340-18	01.04.2019	36,42
					66-05/340-18	31.05.2019	66-05/340-18	02.05.2019	
					66-07/340-18	31.07.2019	66-07/340-18	01.07.2019	
					66-08/340-18	30.08.2019	66-08/340-18	01.08.2019	
		ремонт насосных станций	шт.	1	52	30.08.2019	416	27.08.2018	4,90
					91	31.12.2019	416	27.08.2018	
<b>Итого:</b>									101,62
<b>Всего израсходовано за 2019 год:</b>									<b>1 493,94</b>
<b>2020 год</b>									
1.	Генераловская ООС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
2.	Ильмень-Суворовская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
3.	Иловатская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
4.	Райгородская ООС	Земляные работы	тыс. куб. м	63,22	39-03/343-19	31.03.2020	39-03/343-19	02.03.2020	365,03
					41-03/343-19	31.03.2020	41-03/343-19	02.03.2020	
					41-04/343-19	30.04.2020	41-04/343-19	01.04.2020	
					39-05/343-19	29.05.2020	39-05/343-19	06.05.2020	
					39-06/343-19	30.06.2020	39-06/343-19	01.06.2020	
					39-07/343-19	31.07.2020	39-07/343-19	01.07.2020	
					41-07/343-19	31.07.2020	41-07/343-19	01.07.2020	
					41-08/343-19	31.08.2020	41-08/343-19	03.08.2020	
		Планировочные работы	тыс. кв. м	70,40	39-11/343-19	30.11.2020	39-11/343-19	02.11.2020	67,98
					39-12/343-19	31.12.2020	39-12/343-19	01.12.2020	
		Очистка канала	тыс. куб. м	8,56	43-11/343-19	30.11.2020	43-11/343-19	02.11.2020	172,7
					43-07/343-19	31.07.2020	43-07/343-19	01.07.2020	
					43-04/343-19	30.04.2020	43-04/343-19	01.04.2020	
					43-05/343-19	29.05.2020	43-05/343-19	06.05.2020	
					43-06/343-19	30.06.2020	43-06/343-19	01.06.2020	
		Окашивание	га	201,31	43-03/343-19	31.03.2020	43-03/343-19	01.03.2020	415,75
					37-11/340-19	30.11.2020	37-11/340-19	02.11.2020	
					37-12/340-19	31.12.2020	37-12/340-19	01.12.2020	
					37-07/340-19	31.07.2020	37-07/340-19	01.07.2020	
					37-08/340-19	31.08.2020	37-08/340-19	03.08.2020	
37-05/340-19	29.05.2020				37-05/340-19	06.05.2020			
37-06/340-19	30.06.2020				37-06/340-19	01.06.2020			
Ремонт НС	шт.	2	37-03/340-19	31.03.2020	37-03/340-19	02.03.2020	92,2		
			1	21.02.2020	1	21.02.2020			
			7	07.04.2020	7	07.04.2020			
			20	29.07.2020	20	29.07.2020			
			1	28.02.2020					
			27	29.05.2020	450	04.10.2019			
<b>ИТОГО:</b>									<b>1 113,66</b>
5.	Варваровская ОС	Земляные работы	тыс. куб. м	15,25	40-03/343-19	31.03.2020	40-03/343-19	02.03.2020	29,07
					40-05/343-19	29.05.2020	40-05/343-19	06.05.2020	
					40-08/343-19	31.08.2020	40-08/343-19	03.08.2020	
		Очистка канала	тыс. куб. м	4,16	44-12/343-19	31.12.2020	44-12/343-19	01.12.2020	83,65
					44-07/343-19	31.07.2020	44-07/343-19	01.07.2020	
					44-08/343-19	31.08.2020	44-08/343-19	01.08.2020	
					44-04/343-19	30.04.2020	44-04/343-19	01.04.2020	
		Окашивание	га	31,57	44-06/343-19	30.06.2020	44-06/343-19	01.06.2020	65,41
					38-12/343-19	31.12.2020	38-12/343-19	01.12.2020	
					38-07/343-19	31.07.2020	38-07/343-19	01.07.2020	
					38-05/343-19	29.05.2020	38-05/343-19	06.05.2020	
					38-06/343-19	30.06.2020	38-06/343-19	01.06.2020	
		Ремонт НС	шт.	1	38-03/343-19	31.03.2020	38-03/343-19	02.03.2020	24,48
<b>ИТОГО:</b>									<b>202,548</b>
<b>Всего израсходовано за 2020 год:</b>									<b>1 316,21</b>
<b>2021 год</b>									
1.	Генераловская оросительная система	Планировка эксплуатационных дорог	тыс. кв. м	120,324	1	12.05.2021	1	11.05.2021	104,249
					3	31.08.2021	3	02.08.2021	
					9	21.12.2021	9	01.12.2021	
2.	Ильмень-Суворовская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
3.	Иловатская ОС	Ремонтные (уходные) работы в указанном периоде не осуществлялись							
4.	Райгородская ООС	Земляные работы	тыс. куб. м	18,566	39-04/343-20	30.04.2021	39-04/343-20	01.04.2021	149,07
					39-05/343-20	31.05.2021	39-05/343-20	01.05.2021	
					39-10/343-20	29.10.2021	39-10/343-20	01.10.2021	
		Планировка эксплуатационных дорог	тыс. кв. м	300,21	37-04/343-20	30.04.2021	37-04/343-20	01.04.2021	286,75
					37-05/343-20	31.05.2021	37-05/343-20	01.05.2021	
					37-06/343-20	30.06.2021	37-06/343-20	01.06.2021	
		Очистка	тыс. куб. м	17,359	37-08/343-20	31.08.2021	37-08/343-20	02.08.2021	314,02

№ п/п	Наименование ГМС/ГТС	Виды проведенных работ канала	Единица измерения	объем работ	Акт выполненных работ		Дефектная ведомость		Расходы, тыс. рублей	
					номер	дата	номер	дата		
					41-05/343-20	31.05.2021	41-05/343-20	01.05.2021		79,99
41-06/343-20	30.06.2021	41-06/343-20	01.06.2021							
41-08/343-20	31.08.2021	41-08/343-20	02.08.2021							
41-11/343-20	30.11.2021	41-11/343-20	01.11.2021							
41-12/343-20	30.12.2021	41-12/343-20	01.12.2021							
35-05/343-20	31.05.2021	35-05/343-20	04.05.2021							
35-06/343-20	30.06.2021	35-06/343-20	01.06.2021							
35-11/343-20	30.11.2021	35-11/343-20	01.11.2021							
<b>Итого</b>									<b>829,83</b>	
5.	Варваровская ОС	Очистка канала	тыс. куб. м	0,538	42-05/343-20	31.05.2021	42-05/343-20	04.05.2021	9,57	
					42-08/343-20	31.08.2021	42-08/343-20	02.08.2021		
		Окашивание	га	15,3	36-05/343-20	31.05.2021	36-05/343-20	04.05.2021	30,13	
					36-06/343-20	30.06.2021	36-06/343-20	01.06.2021		
					36-08/343-20	31.08.2021	36-08/343-20	02.08.2021		
<b>Итого</b>									<b>39,70</b>	
<b>Всего израсходовано за 2021 год:</b>									<b>973,78</b>	
<b>Всего израсходовано за период 2019-2021 гг.</b>									<b>3 783,93</b>	

Кроме того, Учреждением на ограниченно работоспособной Райгородской оросительно-обводнительной системе в проверяемом периоде проводились отдельные работы за счет приносящей доход деятельности (КФО 2) с привлечением сторонних организаций на общую сумму 2 902 988,32 рублей. Информация об объеме проведенных работ, их видах и суммах произведенных расходов отражена в таблице:

Дата, номер контракта	Стоимость договору, руб.	Предмет договора	Исполнитель	Срок исполнения	Акт выполненных работ		платежного поручения	
					дата, номер	сумма, руб.	дата, номер	сумма, руб.
01.01.2019 № 1	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.03.2019	29.01.2019 № 00000005	16 000,00	19.02.2019 № 201476	16 000,00
					26.02.2019 № 00000016		05.03.2019 № 380449	
					26.03.2019 № 00000032		17.04.2019 № 83871	
					26.04.2019 № 00000041		15.05.2019 № 450171	
01.04.2019 № 2	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.06.2019	27.05.2019 № 00000058	16 000,00	07.06.2019 № 805025	16 000,00
					27.06.2019 № 00000075		10.07.2019 № 370458	
					29.07.2019 № 00000096		12.08.2019 № 827430	
					02.09.2019 № 00000117		11.09.2019 № 454298	
01.07.2019 № 4	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.09.2019	27.09.2019 № 00000131	16 000,00	11.10.2019 № 70321	16 000,00
					25.10.2019 № 00000150		11.12.2019 № 227262	
					28.11.2019 № 00000170		07.02.2020 № 241368	
					28.12.2019 № 00000185			
01.01.2020 № 2	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.03.2020	28.01.2019 № 00000006	16 000,00	20.02.2020 № 456730	16 000,00
					28.02.2020 № 00000021		26.03.2020 № 180815	
					26.03.2020 № 00000041		15.04.2020 № 485868	
					27.04.2020 № 00000046		08.05.2020 № 844953	
01.04.2020 № 4	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.06.2020	28.05.2020 № 00000046	16 000,00	04.06.2020 № 416991	16 000,00
					28.05.2020 № 00000074		09.07.2020 № 57755	
					27.07.2020 № 00000090		05.08.2020 № 596657	
					27.08.2020 № 00000098		02.09.2020 № 192231	
01.07.2020 №9	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.09.2020	28.09.2020 № 00000113	16 000,00	29.09.2020 № 680009	16 000,00



Дата, номер контракта	Стоимость договору, руб.	Предмет договора	Исполнитель	Срок исполнения	Акт выполненных работ		платежного поручения	
					дата, номер	сумма, руб.	дата, номер	сумма, руб.
01.10.2020 № 14	48 000,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.12.2020	29.10.2020 № 00000120 24.11.2020 № 00000132 24.12.2020 № 00000154	16 000,00 16 000,00 16 000,00	05.11.2020 № 656638 30.11.2020 № 403009 03.02.2021 № 844485	16 000,00 16 000,00 16 000,00
17.02.2020 № 170220	949 824,33	подводно-технические(водолазные) работы	ООО Подвод Гидро Строй	30.03.2020	13.03.2020 № 1	949 824,33	19.03.2020 № 49402	949 824,33
29.09.2020 № 290920	1 501 529,55	подводно-технические(водолазные) работы	Подвод Гидро Строй	30.11.2020	13.11.2020 № 1	1 501 529,55	18.11.2020 № 58556	1 501 529,55
14.02.2020 № 11/2-С	14 054,44	поверка, ремонт вертушек	ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"	30.03.2020	10.03.2020 № ск000255	14 054,44	13.03.2020 № 812647	14 054,44
01.01.2021 № 1	53 580,00	тех. обслуживание системы телеметрии	ИП Петренко Владимир Евгеньевич	30.01.2021	27.01.2021 № 00000002 26.02.2021 № 00000017 30.03.2021 № 00000029	17 860,00 17 860,00 17 860,00	16.02.2021 № 235329 15.03.2021 № 837058 13.04.2021 № 665932	17 860,00 17 860,00 17 860,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 902 988,32</b>					<b>2 902 988,32</b>		<b>2 902 988,32</b>

Выборочной проверкой документов (дефектные ведомости, акты о приемке выполненных работ) за 2020 - 2021 годы нарушений не выявлено.

В ходе проверки Учреждением также предоставлены сведения о **9 стратегически важных мелиоративных системах**, по 3 из которых получена следующая информация:

1) приказом Минсельхоза России от 24.12.2021 № 875 в Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации включены четыре объекта Городищенской оросительной системы общей стоимостью 4 244 040,00 тысяч рублей:

– «Реконструкция наборного трубопровода от ГНС №1 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область»;

– «Реконструкция напорного трубопровода от ГНС №2 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область»;

– «Техническое перевооружение (замена) гидросилового оборудования головной насосной станции № 2 Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградской области»;

– «Реконструкция Городищенской оросительной системы (I этап), Городищенский район, Волгоградская область».

За период эксплуатации мелиоративных объектов Городищенской оросительной системы (почти 50 лет) произошли значительные изменения в их конструктивных параметрах и технических характеристиках. От технического состояния и работоспособности Городищенской оросительной системы напрямую

зависит производство 500,00 тысяч тонн овощей «Борщевого набора», вследствие чего она отнесена к стратегическим оросительным системам.

Ввиду возросших потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в оросительной воде магистральные каналы, напорные трубопроводы, насосные станции и другие ГТС работают на пределе возможностей и нуждаются в реконструкции и новом строительстве.

Технические характеристики существующего насосно-силового оборудования предусматривают давление в напорные сети 10-12 атм, в то время как современные дождевальные установки от 4 до 6 атм.

Реконструкция Городищенской оросительной системы позволит снизить эксплуатационные затраты в части снижения удельного расхода потребляемой электроэнергии и обеспечить надежную, бесперебойную подачу оросительной воды в межхозяйственную оросительную сеть для обеспечения потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей и садоводческих некоммерческих товариществ на территории 10 сельских поселений Городищенского муниципального района Волгоградской области и обеспечить увеличение площади орошаемых земель до 25,00 тысяч га.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по объектам:

– «Реконструкция наборного трубопровода от ГНС №1 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область»;

– «Реконструкция напорного трубопровода от ГНС №2 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область»;

– «Техническое перевооружение (замена) гидросилового оборудования головной насосной станции № 2 Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградской области».

По состоянию на 19.08.2022 лимиты бюджетных средств на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция Городищенской оросительной системы (I этап), Городищенский район, Волгоградская область» на 2022 год до Учреждения не доведены.

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в адрес Минсельхоза России письмом от 17.05.2022 № 1955-05 направило предложения по недопущению выхода из строя стратегических мелиоративных систем с указанием видов работ (капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение и т.д.), которые необходимо выполнить, и их предполагаемой стоимостью.

В соответствии с направленными предложениями Городищенская оросительная система является самым приоритетным объектом, предполагаемая стоимость реконструкции и капитального ремонта объектов, входящих в состав Городищенской оросительной системы, составляет 9 918 768,75 тысяч рублей, а именно:

– капитальный ремонт подкачной насосной станции (ПНС-4) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область. Предполагаемая стоимость капитального ремонта 28 260,75 тысяч рублей;

– капитальный ремонт подкачной насосной станции (ПНС-6) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область. Предполагаемая стоимость капитального ремонта 104 114,00 тысяч рублей;

– капитальный ремонт подкачной насосной станции (ПНС-4а) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область. Предполагаемая стоимость капитального ремонта 93 394,00 тысяч рублей;

– реконструкция Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область (II этап). Предполагаемая стоимость второго этапа реконструкции 9 693 000,00 тысяч рублей.

2) В состав головного водозабора Райгородской оросительной-обводнительной системы входят еще и две плавучие насосные станции РН6х1250, общей производительностью 36 м<sup>3</sup>/сек и напорный трубопровод Ду 1220 мм, протяженностью 1 560,00 м, которые построены в 1963 году.



В настоящее время указанное имущество выработало 6 нормативных сроков и находится в критическом техническом состоянии в связи с тем, что корпус насосной станции изношен и через него вода постоянно поступает в трюм.



Оперативным персоналом ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» на постоянной основе производится откачивание воды из трюма, сквозные отверстия забиваются деревянными изделиями, диаметр которых достигает 3,00 см.

Понижение плавучести насосных станций и износ напорного трубопровода не позволяют гарантировать подачу воды для нужд орошения Волгоградской области на площади 9,20 тысяч га и Республики Калмыкия на площади 13,10 тысяч га.

Кроме того, Райгородская оросительно-обводительная система обеспечивает подачу воды для нужд обводнения вододефицитных территорий двух районов Республики Калмыкия и одного района Волгоградской области, так как в населенных пунктах этих районов отсутствуют другие источники пресной воды.

Стабильная работа головного водозабора Райгородской оросительно-обводительной системы является обязательным условием не только выращивания овощей, риса, картофеля, кормов, но и в целом условием жизни, так как ежегодно в период с февраля по ноябрь подается от 180,00 до 250,00 млн. м<sup>3</sup> воды.

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в адрес Депземмелиорации письмом от 17.05.2022 № 1955-05 направило предложения по недопущению выхода из строя стратегических мелиоративных систем с указанием видов работ (капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение и т.д.), которые необходимо выполнить, и их предполагаемой стоимости. Согласно данным предложениям Райгородская оросительно-обводительная система является вторым по приоритетности объектом, предполагаемая стоимость ее реконструкции составляет 4 036 500,00 тысяч рублей.

3) В 2018 году в рамках выполнения мероприятий по проведению реконструкции введена в строй плавучая насосная станция Заволжской оросительной системы, обеспечивающая орошение на площади 12,90 тысяч га, где на 80% площади возделываются кормовые культуры для птицы, крупного рогатого скота, овец и свинопоголовья, картофель и соя АО «Агрофирма «Восток» и ЗАО «Лидер», которые являются градообразующими предприятиями г. Николаевска Волгоградской области.

При проведении реконструкции головной насосной станции срок эксплуатации оросительной системы должен увеличиться, но гарантированная подача воды не возможна в связи с тем, что напорный трубопровод, подающий воду в магистральный канал Заволжской оросительной системы, протяженностью 5,10 км находится в критически изношенном состоянии, из шести ниток трубопровода ремонтпригодны только две, эксплуатируемые с 1974 года.



Учитывая важное экономическое и социальное значение гарантированной подачи воды в полупустынные территории Волгоградской области, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в адрес Минсельхоза России направлено письмо от 01.10.2021 № 3647-05 о выделении бюджетных ассигнований в размере 570 576,74 тысяч рублей на проведение в 2022 году капитального ремонта насосных станций и отдельно стоящих гидротехнических сооружений (общее количество объектов - 7) в рамках реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, в том числе и напорного трубопровода Заволжской оросительной системы (заявленная сметная стоимость работ 48 070,88 тысяч рублей). Согласно предоставленной информации на проведение капитального ремонта выделено 59,90 млн. рублей, но ввиду увеличения стоимости металла данной суммы недостаточно для проведения капитального ремонта.

#### **Рекомендации:**

Вносить информацию о проведении отдельных работ в рамках противопоаводковых мероприятий в Инвентарную карточку нефинансового актива в раздел 4 «Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведенных ремонтах».

### **3. Проверка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.**

Бухгалтерский учет в Учреждении в 2019 - 2021 годах осуществлялся на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Налогового кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ);

приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н);

приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);

приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н);

приказа Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н);

приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н);

приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», (далее - Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н);

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;

приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – Приказ Минфина России № 209н);

и других нормативных актов, а также учетной политикой Учреждения, утвержденной приказом от 31.12.2020 № 94 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» (далее – Учетная политика).

В ходе проверки рассмотрен вопрос по учету средств, использованных на вышеуказанные мероприятия, осуществленные на объектах мелиоративного комплекса, и их отражения в бухгалтерской отчетности, а также по учету незавершенных капитальных вложений.

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, осуществлялось Учреждением в регистрах бухгалтерского учета – Главной книге и журналах операций.

Проверка осуществлена на основании данных из предоставленной бухгалтерской базы в программном обеспечении 1С за 2019 - 2021 годы, электронных копий первичных бухгалтерских документов по запросу и пояснений, представленных ответственными должностными лицами.

Бухгалтерская и бюджетная отчетность за 2019, 2020, 2021 годы Учреждением составлена на основании Инструкции № 33н, Инструкции № 191н с учетом совместных писем Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства № 02-06-07/103995 и № 07-04-05/02-29148 от 31.12.2019 «О составлении и представлении годовой бюджетной

отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 год» (далее – письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2019 год), № 02-04-04/110850 и № 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2020 год» (далее – Письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2020 год), № 02-06-07/97427 и № 07-04-05/02-293731 от 01.12.2021 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, главными администраторами средств федерального бюджета за 2021 год» (далее – Письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2021 год»).

В ходе проверки проведен выборочный анализ достоверности составления и представления отчетности следующих форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.

1. Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – отчетная форма 0503190).

На основании требований Инструкции № 162н (пп. «б» п. 4) Учреждением бюджетный учет бюджетных инвестиций ведется отдельно от основной деятельности в программном обеспечении 1С под названием организации «Волгоградмелиоводхоз ФБ» по КФО 1. Накопление капитальных вложений осуществляется на Балансе Управления.

Согласно Инструкции № 191н (абзац «а» п.3) Учреждением обеспечено формирование отчетности по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении средств бюджетных инвестиций.

Согласно данным отчетной формы 0503190 за период с 2019 по 2021 год движение бюджетных инвестиций (по счету 1.106.00 «Вложения в нефинансовые активы») в разрезе оросительных систем приведено в таблице.

Период	Остаток на начало периода	Увеличение стоимости капитальных вложений	Уменьшение стоимости капитальных вложений	Остаток на конец периода
<i>Всего по Городищенской оросительной системе, в том числе</i>	<i>43 966 126,88</i>	<i>31 419 401,29</i>	<i>48 301 698,17</i>	<i>27 083 830,00</i>
2019	43 966 126,88	4 335 571,29	48 301 698,17	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	27 083 830,00	0,00	27 083 830,00
<i>Всего по Райгородской оросительно обводнительной</i>	<i>0,00</i>	<i>138 433 871,39</i>	<i>0,00</i>	<i>138 433 871,39</i>

рублей

<i>системе, в том числе</i>				
2019	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2020	6 200 000,00	91 205 000,00	0,00	97 405 000,00
2021	97 405 000,00	41 028 871,39	0,00	138 433 871,39
<b>Всего по Отчетным формам 0503190, в том числе</b>	<b>43 966 126,88</b>	<b>169 853 272,98</b>	<b>48 301 698,47</b>	<b>165 517 701,39</b>
2019	43 966 126,88	10 535 571,59	48 301 698,17	6 200 000,00
2020	6 200 000,0	91 205 000,00	0,00	97 405 000,00
2021	97 405 000,00	68 112 701,39	0,00	165 517 701,39

Общая сметная стоимость объектов капитальных вложений, отраженная в графе 16 отчетной формы 0503190 по состоянию на 31.12.2021, составляет 2 103 956 230,00 рублей. Кассовый расход с начала реализации инвестиционных проектов составляет 198 239 743,98 рублей и столько же за счет средств федерального бюджета.

Сметная стоимость реконструкции объектов, отраженная в графе 16 отчетной формы 0503190, соответствует объемам бюджетных ассигнований по Соглашениям о передачи полномочий, расхождений не выявлено.

В ходе проверки выявлено, что по **Райгородской оросительной системе** реконструкции подлежали 3 объекта капитальных вложений.

Согласно отчетным формам 0503190 по состоянию на 01.01.2022 фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта за 2019 - 2021 годы составили 138 433 871,39 рублей. В 2022 году, согласно данным строки 15 формы 0503190, ожидается окончание реализации целевой функции. Объекты имеют статус 01 «Строительство (приобретение) ведется», код целевой функции объектов - «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается» (графа 9).

В отчетной форме 0503190 конкретизированы названия объектов капитальных вложений:

- в головном водозаборе (РН-2Э) реконструкции подлежит плавучая насосная станция РН-2Э;

- реконструкция каналов Р-1 и Р-3 распределена на объекты: «Канал Р-1 ПК-0-ПК-603» и «Канал Р-3 ПК-0-ПК-257».

Информация о фактическом исполнении приведена в таблице:

№ п/п	Наименование объекта	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета (счет 0.106.00), рублей			
		На начало 2019 года	Увеличение за 2019-2021 годы	Уменьшение за 2019-2021 годы	Остаток на 01.01.2022
1	Плавучая насосная станция РН-2Э, Россия, обл. Волгоградская, р-н. Светлоярский, в административных границах Райгородского сельского поселения	0,00	79 138 608,68	0,00	79 138 608,68
2	Канал Р-1 ПК-0-ПК-603, Россия, обл. Волгоградская, р-н. Светлоярский, в административных границах Райгородского сельсовета, Светлоярского поссовета,	0,00	23 553 267,50	0,00	23 553 267,50



	Дубовоовражного сельсовета, Цащинского сельсовета				
3	Канал Р-3 ПК-0-ПК-257, Россия, Волгоградская область, Светлоярский район, расположен в административных границах Райгородского сельсовета	0,00	35 741 995,21	0,00	35 741 995,21
	<b>ИТОГО, в том числе</b>	<b>0,00</b>	<b>138 433 871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>138 433 871,39</b>
	2019 год	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	2020 год	6 200 000,00	91 205 000,00	0,00	97 405 000,00
	2021 год	97 405 000,00	41 028 871,39	0,00	138 433 871,39

Реконструкции подлежала плавучая насосная станция РН-2Э (далее – ПНС). Согласно данным бухгалтерского учета ПНС учтена как недвижимое имущество, что подтверждает выписка из Единого государственного реестра недвижимости РФ (далее – ЕГРН). Право оперативного управления за Учреждением зарегистрировано 16.01.2013 № 34-34-19/008/2012-19. Указанная информация **отсутствует** в представленной к проверке Инвентарной карточке № 476. В Инвентарной карточке и в ЕГРН ПНС зарегистрирована под названием «Головной водозабор РН-2Э» с назначением «Плавучая насосная станция РН-2Э».

Следует отметить, что плавучая насосная станция представляет собой мобильное сооружение, установленное на понтоны, обеспечивающие плавучесть станции, с установленным насосным оборудованием. Преимуществом ПНС является возможность ее транспортировки. По своим характеристикам ПНС попадает под определение «Плавучий объект». В статье 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ дается определение плавучего объекта: «плавучий объект - несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое техническое сооружение подобного рода». Соответственно ПНС относится к объектам движимого имущества. Учреждению следует рассмотреть вопрос о реклассификации ПНС и учесть ее в составе особо ценного движимого имущества, проведя соответствующие процедуры по постановке на регистрационный учет в Реестре плавучих объектов.

2. Отчетная форма 0503790 «Сведения о вложениях в недвижимое имущество, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (далее – форма 0503790).

На начало проверяемого периода, согласно данных формы 0503790, сумма капитальных вложений в объекты недвижимости за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств приносящей доход деятельности составила 27 847 400,75 рублей, за 2019 – 2021 годы увеличение капитальных вложений составило 144 542 485,44 рублей, выбыло сумм капитальных вложений - 148 449 151,17 рублей. Остаток на 31.12.2021 составил 23 940 735,02 рублей. Информация в разрезе объектов капитальных вложений приведена в приложении № 1.

По 5-ти объектам Городищенской оросительной системы на 01.01.2019 учтены капитальные вложения за счет средств КФО 2 в сумме 1 586 689, 73 рублей.

Реконструкции за счет средств приносящей доход деятельности подлежали объекту Городищенской оросительной системе, реконструируемые также за счет средств бюджетных инвестиций, отраженные в форме 0503190.

Однако, согласно пояснениям Минфина России, наличие в форме 0503190 объекта капитального вложения, указанного в форме 0503790, является недопустимым (письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2019 год), за исключением случая, когда бюджетное (автономное) учреждение в соответствии с переданными ему полномочиями реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств федерального бюджета при условии **софинансирования** таких инвестиций (капитальных вложений) (письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2020 год).

Аналогичная ситуация возникла и при учете капитальных вложений еще по 3-м объектам Городищенской оросительной системы и 3-м объектам Райгородской оросительной системы в 2021 году на общую сумму 1 005 000,00 рублей. Объекты, приведенные в приложении № 2, отражены как в форме 0503190, так и в 0503790.

Учреждению рекомендуется при составлении годовой отчетности соблюдать рекомендации Министерства финансов Российской Федерации в части отражения объектов капитальных вложений в отчетных формах 0503190 и 0503790.

В 2019 году в связи с получением разрешения на ввод в эксплуатацию объектов Городищенской оросительной системы, и в соответствии с п. 27 Инструкции № 157н, фактические вложения в реконструируемые объекты в объеме затрат на их модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете Учреждения по всем видам финансового обеспечения в сумме 56 243 159,26 рублей, переведены на КФО 4, в том числе с КФО 1 в сумме **43 966 126,88** рублей, с КФО 2 – **12 277 032,38** рублей. Однако, в форме 0503790 обороты по увеличению и уменьшению капитальных вложений по объектам Городищенской оросительной системе отражены в суммах 127 195 333,82 рублей и 128 782 023,55 рублей соответственно.

По представленной Учреждением расшифровке оборотов в форме 0503790 увеличение оборотов связано с тем, что в формировании капитальных вложений в объекты Городищенской оросительной системы участвовали филиалы Светлоярский, Николаевский, Городищенский и Управление по разным источникам финансирования с использованием счетов 2.304.04 «Внутриведомственные расчеты» и 4.304.06 «Расчеты с прочими кредиторами». При формировании сводной отчетности обороты по внутренним расчетам вошли в консолидированные суммы отчетной формы 0503790 в графах 18 и 19, тем самым увеличив показатели в 2,3 раза.

Согласно данным отчетной формы 0503790 по состоянию на 31.12.2021 реконструкции, модернизации, строительству подлежали 26 объектов капитальных вложений, из которых:

- 6 объектов имеют статус 01 «Строительство (приобретение) ведется» на общую сумму 1 005 000,00 рублей. Указанные капитальные вложения

осуществлены в 2021 году по мелиоративным объектам, входящим в состав Городищенской и Райгородской оросительных систем. Капитальные вложения по вышеуказанным объектам осуществлены на изготовление технических планов, подготовку проекта планирования и межевания территорий, топографические съемки, то есть произведены подготовительные работы к реконструкции объектов, однако строительно-монтажные работы по объектам не начинались, что соответствует статусу 06 «Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации». Однако, как указывалось выше, имеет место наличие одних и тех же объектов и в форме 0503190 и в форме 0503790. Исходя из статуса объектов, приведенных в форме 0503190, можно сделать вывод, что по 3-м объектам Городищенской оросительной системы в форме 0503790 за 2021 год статус объекта определен неверно, что привело к нарушению п. 75 Инструкции № 33н;

- 2 объекта имеют статус 14 «Документы находятся на государственной регистрации». Сумма сформированных капитальных вложений составляет 184 792,00 рублей. В рассматриваемом случае имеет место строительство новых объектов нефинансовых активов: «Бойлерной» и «Мастерской» в Иловлинском филиале;

- 4 объекта имеют статус 03 «Строительство объектов приостановлено без консервации». Сумма сформированных капитальных вложений составляет 4 667 451,40 рублей. Строительство новых объектов «Гараж на 5 мест» и «Склад» в Иловлинском филиале, «Производственная база по ул. Ангарская Дзержинского района», а также «Переустройство оросительных каналов для повышения водообеспеченности существующих орошаемых земель в Светлоярском районе ПК 159+59, ПК 543+00» начато в 1980-1995 годах и приостановлено в связи с тем, что объекты капитальных вложений не включены в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов;

- 14 объектов имеют статус 21 «Передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию». Сумма капитальных вложений на конец проверяемого периода составила 18 083 491,62 рублей. Согласно пояснению заместителя директора Учреждения Д.Я Семененко, 5 объектов уже изъяты из оперативного управления Учреждения в государственную казну Российской Федерации согласно распоряжению ТУ Росимущества РФ от 27.12.2021 № 727/1-р на сумму 7 841 459,00 рублей, в том числе:

- Бетонно-смесительный цех производственно-хозяйственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а, сумма переданных капитальных вложений – 1 458 869,00 рублей;

- Склад баллонов углекислорода и органики производственно-хозяйственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а, сумма переданных капитальных вложений – 247 738,00 рублей;

- Административно-бытовой корпус производственно-хозяйственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а, сумма переданных капитальных вложений – 3 649 231,00 рублей;

- Склад заполнителей производственно-хозяйственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а, сумма переданных капитальных вложений – 1 861 206,00 рублей;

- Галерея подачи заполнителей производственно-хозяйственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а, сумма переданных капитальных вложений – 624 415,00 рублей.

Акты приема-передачи нефинансовых активов подписаны 08.02.2022, то есть в следующем году, следующем за годом, в котором принято решение о передаче капитальных вложений (Письмо ТУ Росимущества РФ от 27.12.2021). Указанное событие классифицируется как событие после отчетной даты, но относится, согласно п. 7 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 275 (далее – СГС «События после отчетной даты»), к событию, указывающему на условия деятельности (*пп. «б»*): *существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, инициированными в отчетном периоде*). В данном случае выбытие капитальных вложений подлежит отражению в бухгалтерском учете в периоде, следующем за отчетным.

Однако, следует отметить, что в **нарушение п. 2 СГС «События после отчетной даты»** Учетной политикой не предусмотрен уровень существенности событий после отчетной даты.

По 5 объектам направлены материалы в Минсельхоз России для подготовки постановления Правительства Российской Федерации по передаче объектов незавершенного строительства на другой уровень бюджета, всего на сумму 5 681 930,62 рублей, в том числе:

- Двухквартирный жилой дом в двух уровнях, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городищево, ул. Андреева (сумма капитальных вложений – 531 000,00 рублей);

- Ремонтно-механическая мастерская, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Степная, д. 20 (сумма капитальных вложений – 1 160 512,35 рублей);

- Материально-технический склад Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Степная, д. 20 (сумма капитальных вложений – 1 068 573,27 рублей);

- Жилой дом, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Клетский, ул. Новоселов, д.3/1 (сумма капитальных вложений – 353 725,00 рублей);

- Производственная база, Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Коммунистическая, д.94 (сумма капитальных вложений – 2 568 120,00 рублей).

На остальные объекты направлено письмо в ТУ Росимущества с просьбой рассмотреть потребность других федеральных структур в нижеперечисленном имуществе, всего на сумму 4 560 002,00 рублей, в том числе:

- Цех по обработке семян родительских форм кукурузы мощностью 300 тонн в смену, Волгоградская область, Городищенский район, п. Водный, ОПХ «Орошаемое (сумма капитальных вложений - 3 246 955,00 рублей);

- Реконструкция производственной базы ПСГУ ПТР, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка (сумма капитальных вложений – 1 174 113,00 рублей);

- Гараж на 4 места, Волгоградская область, Иловленский район, р.п. Иловля, ул. Лямлина, д.44 (сумма капитальных вложений – 53 400,00 рублей);

- Пункт перезагрузки заполнителей Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Срежня Ахтуба, ул. Мельничная, д. 1а (сумма капитальных вложений – 85 534,00 рублей).

Следует отметить, поскольку большинство показателей в отчетных формах (форма 0503190, 0503790) сформированы на основании аналитической (управленческой) информации, то в целях недопущения искажения информации, которой нет в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета, руководствуясь п. 2 ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н, Учреждению *рекомендуется* предусмотреть в Учетной политике Порядок учета переданных полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, в том числе формы первичных учетных документов, являющихся основанием для подтверждения статуса объекта, документы для передачи сформированных капитальных вложений в увеличение стоимости нефинансовых активов, порядок отражения объектов незавершенного строительства, вложений в объекты недвижимого имущества, (далее - объекты капитальных вложений) и иные вопросы, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности Учреждения и выполняемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.

Отчетные формы 0503190 и 0503790 подписаны электронно-цифровой подписью руководителя Учреждения и главного бухгалтера. Учреждению *рекомендуется* следовать разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации в части обязательного подписания форм 0503190 и 0503790 лицом, ответственным за формирование аналитической (управленческой) информации и предоставившим указанные данные в целях составления бюджетной отчетности. Если такую информацию предоставляют несколько ответственных лиц (например, из разных структурных подразделений), в поле «Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта» проставляется подпись руководителя

учреждения либо уполномоченного им лица из числа ответственных за предоставление информации в целях составления бюджетной отчетности (Письмо Минфина России о порядке составления годовой отчетности за 2019 год).

3. Отчетные формы 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (далее – форма 0503768) подлежали анализу в части учета движения капитальных вложений.

**В нарушение п. 68 Инструкции № 33н** по строке 071 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество» формы 0503768 за 2019 год графы 5, 6, 8, 9 Учреждением заполнены с учетом внутренних оборотов, что привело к увеличению и уменьшению оборотов капитальных вложений более чем в 2 раза.

4. Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» (далее – форма 0503738) за счет средств субсидии на иные цели.

В результате выборочной проверки отражения в отчетных формах 0503738 обязательств, принимаемых в части содержания мелиоративных объектов, выявлено, что в 2019 году в графе 7 строки 200 по коду бюджетной классификации 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» указана сумма принятых обязательств с применением конкурентных способов закупки – 144 085,20 рублей, тогда как, согласно сведениям из ЕИС, сумма заключенных контрактов (принятых обязательств) по КБК 243 составила 72 374 432,40 рублей. В бухгалтерском учете на счете 5.502.17 «Принимаемые обязательства текущего финансового года» отражена также сумму 144 085,20 рублей.

Таким образом, **в нарушение п. 319 Инструкции № 157н, п. 167 Инструкции № 174н, п. 48 Инструкции № 33н** Учреждением допущено **занижение суммы обязательств**, принятых с применением конкурентных способов закупки, на сумму **72 230 347,20 рублей** в графе 7 по строке 200 КБК 243 отчетной формы 0503738 за 2019 год за счет субсидии на иные цели.

#### **Проверка проведения инвентаризации мелиоративных сооружений**

В результате проверки организации и проведения инвентаризации нефинансовых активов на балансовых и забалансовых счетах выявлено, что **в нарушение пп. в) п. 9 СГС «Учетная политика»** в Учреждении отсутствует утвержденный порядок проведения инвентаризации.

К проверке представлены документы по проведению инвентаризации к составлению отчетности за 2021 год. Сроки проведения инвентаризации и составы инвентаризационных комиссий утверждаются отдельными приказами по структурным подразделениям.

Формы используемых документов соответствуют требованиям Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н.

Согласно представленным Актам о результатах инвентаризации за 2021 год по форме 0504835 недостач и излишков не установлено.

По состоянию на 01.01.2022, согласно данным отчетной формы 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на счете 2.209.71 «Расчеты по ущербу основным средствам» числится недостача в сумме

4 398 756,36 рублей, образовавшаяся в период с 2013 г. по 2021 г. в результате хищения имущества.

Учреждением принимаются все соответствующие меры по восстановлению недостачи (обращения в правоохранительные органы, в суд). Учреждению *рекомендуется* продолжить работу по восстановлению недостачи и усилить контроль за имуществом, находящемся на праве оперативного управления.

#### **Рекомендации:**

1. Рекомендуется при составлении годовой отчетности соблюдать рекомендации Минфина России в части отражения объектов капитальных вложений в отчетных формах 0503190 и 0503790.

2. Учреждению следует рассмотреть вопрос о реклассификации плавучей насосной станции и учесть ее в составе особо ценного движимого имущества, проведя соответствующие процедуры по постановке на регистрационный учет в Реестре плавучих объектов.

3. Предусмотреть в Учетной политике Порядок учета переданных полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов при осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, в том числе формы первичных учетных документов, являющихся основанием для подтверждения статуса объекта, документы для передачи сформированных капитальных вложений в увеличение стоимости нефинансовых активов, порядок отражения объектов незавершенного строительства, вложений в объекты недвижимого имущества, и иные вопросы, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности Учреждения и выполняемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.

4. Необходимо усилить контроль за имуществом, находящемся на праве оперативного управления.

#### **4. Проверка эффективности использования имущественного комплекса.**

Земельно-имущественный комплекс Учреждения по состоянию на 01.06.2022:

Вид федерального имущества	Бухгалтерский баланс (забалансовый счет)	РФИ	РФС АПК
Земельные участки	724 (0)	724	724
Объекты недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения)	1 369 (614)	1 990	1 990
Объекты незавершенного строительства (числящиеся на балансе Учреждения по счету 106.00)	17 (0)	–	–
Особо ценное движимое имущество	216 (144)	375	1 320

На балансовом учете Учреждения по состоянию на 01.06.2022 числятся следующие основные средства (недвижимое имущество и объекты ОЦДИ):

№ п/п	Вид основного средства (номер субсчета)	Кол-во, шт.	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб. / %	Остаточная стоимость, руб.
1.	101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения»	1 368	6 318 688 088,31	5 728 650 015,12 / 90,7 %	590 038 073,19
2.	101.15 «Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения»	1	904 679,70	904 679,70 / 100,0 %	0,00
3.	101.22 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения»	25	106 181 707,27	106 082 612,50 / 99,9 %	99 094,77
4.	101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения»	136	943 464 408,65	605 369 120,29 / 64,2 %	338 095 288,36
5.	101.25 «Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения»	51	58 621 472,60	47 033 798,76 / 80,2 %	11 587 673,84
6.	101.26 «Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения»	1	546 467,04	546 467,04 / 100,0 %	0,00
7.	101.27 «Биологические ресурсы – особо ценное движимое имущество учреждения»	3	3 700 223,20	3 516 933,63 / 95,1 %	183 289,57
<b>Итого:</b>		<b>1 585</b>	<b>7 432 107 046,77</b>	<b>6 492 103 627,04 / 87,4 %</b>	<b>940 003 419,73</b>

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения на балансе числятся следующие произведенные активы (субсчет 103.11 «Земля – недвижимое имущество учреждения»): 724 земельных участка общей балансовой стоимостью 186 899 341,35 рублей.

Согласно сведениям ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» (справка от 28.07.2022 № 2684-07) за период с 2019 по 2021 гг. Учреждением оплачен земельный налог и налог на имущество организаций в сумме 42 551 651,38 рублей. По состоянию на 01.06.2022 Учреждение не имеет задолженностей по уплате указанных налогов.

В ходе проверки выявлено, что при сравнительном анализе счета 101.00 «Основные средства» филиалов выявлено множественное **задвоение** инвентарных номеров объектов учета Учреждения, примеры приведены:

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Месторасположение
1.	Гараж на 2 автомобиля	1101020023	Котельниковский район, на территории



№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Месторасположение
			Нижнеяблочного сельского поселения
2.	Здание РММ		Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Казачья, д. 4
3.	Склад материалов	1101020042	Котельниковский район, на территории Нижнеяблочного сельского поселения
4.	Здание котельной		Волгоградская область, Калачевский р-н. п. Береславка ул. Оросительная, № 44
5.	Перепад на ПК 13+14 сбросного канала из канала Р-1 Городищенской оросительной системы	1101030042	Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, территория Кузьмичевского сельского поселения
6.	Наблюдательная скважина № 33		Котельниковский район, на территории Пугачевского сельского поселения
7.	Ленинский магистральный канал		Волгоградская область, Быковский район
8.	Регулятор открытый без переезда на нижнекисловском канале ПК 174+10 КООС		Волгоградская область, Николаевский район, Ильичевское сельское поселение
9.	Материально-технический склад	1101020002	Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, Промышленная ул., д. 18
10.	Складские постройки Кисловской оросительной системы		Волгоградская область, Быковский р-н, с. Кислово
11.	Диспетчерская		Волгоградская область, Светлоярский р-н, с. Райгород, п. Водстрой
12.	Здание подкачивающей насосной станции 2		Волгоградская область, Быковский район, п. Быково
13.	Гаражный бокс		Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 41, гаражный бокс № VII
14.	Гараж на 5 автомашин	1101020006	Волгоградская область, Ленинский район, Ленинск, Промышленная ул., д. 18
15.	Административное здание производственной базы № 1 эксплуатации ЗОС		Волгоградская область, г. Николаевск, Дзержинского ул., д. 40
16.	Пристройка к вагончику полевому хозяйственно-бытовое помещение		Волгоградская область, Старополтавский р-н, с. Старая Полтава, ул. Степная д. 20

Согласно представленной пояснительной записке от 05.08.2022 № 2809-07 задвоение инвентарных номеров произошло вследствие централизации бухгалтерского учета всех подразделений Учреждения. В настоящее время Учреждением проводятся мероприятия и разработка механизма по исключению задвоенности инвентарных номеров.

### **Объекты движимого и недвижимого имущества**

В соответствии с данными бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость по субсчету 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»; сведениями о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма по ОКУД 0503790); сведениями о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (форма по ОКУД 0503190)) по состоянию на 01.06.2022 в Учреждении числилось 17 объектов незавершенного строительства общей стоимостью понесенных расходов на строительство/реконструкцию объектов 215 303 851,30 рублей. Подробные сведения об объектах незавершенного строительства представлены в справке Учреждения от 17.08.2022 № 2941-07 и в перечне объектов незавершенного

строительства (счет 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество») на 01.06.2022 (Приложение № 3).

### Объекты особо ценного движимого имущества (ОЦДИ)

Согласно пункту 7 Порядка утверждения и ведения перечней ОЦДИ, закрепленного учредителем за подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными бюджетными учреждениями, или приобретенного данными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, утвержденного Распоряжением Минсельхоза России № 141-р (далее – Порядок № 141-р), для внесения изменений в перечень ОЦДИ учреждения ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минсельхоз России обращения, подписанные руководителем учреждения (лицом, исполняющим его обязанности), и проект перечня ОЦДИ согласно приложению к Порядку № 141-р на бумажном и электронном носителе (в формате Excel).

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» к проверке представлен «Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за подведомственным Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области», координацию деятельности которого осуществляет Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности, или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества», утвержденный распоряжением Минсельхоза России от 12.11.2013 № 91-р (с изменениями, внесенными распоряжением Минсельхоза России от 08.08.2022 № 99-р) (далее – Перечень ОЦДИ).

В Перечень ОЦДИ внесены 315 объектов ОЦДИ общей балансовой стоимостью 1 672 652,65 тысяч рублей.

Сравнительный анализ учета объектов ОЦДИ согласно Перечню ОЦДИ и данным бухгалтерского учета, представлен в следующей таблице.

Вид федерального имущества	По отчетным данным Учреждения		По данным Перечня ОЦДИ		Расхождение
	Кол-во объектов, шт.	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Кол-во объектов, шт.	Балансовая стоимость, тыс. рублей	
Особо ценное движимое имущество	360	2 208 133,74	315	1 672 652,65	Количество уменьшилось на 45 / балансовая стоимость увеличилась на 535,50 тыс. рублей

Проанализировав информацию по учету ОЦДИ, предоставленную ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», выявлено, что утвержденный Перечень ОЦДИ не соответствует данным бухгалтерской отчетности.

В связи с этим Учреждению рекомендуется актуализировать сведения в Перечне ОЦДИ согласно требованиям Порядка № 141-р.

Согласно представленным Учреждением сведениям и данным бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по счету 101.00 за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы, ведомости остатков основных средств на начало и конец 2019, 2020, 2021, 2022 годов и по состоянию на 01.06.2022) в период с 01.01.2021 по 01.06.2022 на балансовый учет Учреждения поступило 120 объектов ОЦДИ и выбыло с балансового учета 985 объектов ОЦДИ.

Согласно предоставленной информации Учреждения от 16.08.2022 № 2921-07 и данным бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по счету 101.00 за 2019, 2020, 2021, 2022 годы, ведомости остатков основных средств на начало и конец 2019, 2020, 2021, 2022 годов и по состоянию на 01.06.2022) в период с 01.01.2019 по 01.06.2022 Учреждением осуществлен перевод 75 объектов из недвижимого имущества в движимое имущество и перевод 1 объекта из движимого имущества в недвижимое имущество.

Перечень переведенных объектов представлен в Приложении № 4.

Согласно пояснениям Учреждения объекты переведены из недвижимого имущества в движимое имущество и из движимого имущества в недвижимое имущество на основании заключений кадастрового инженера и решений постоянно действующей комиссии по вводу и выбытию нефинансовых активов ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», **без издания соответствующего приказа.**

В том числе при анализе представленных Учреждением документов выявлено, что в 2020 году объекты недвижимого имущества переведены в ОЦДИ на основании писем филиалов Российского речного регистра, **без наличия заключений кадастрового инженера.**

#### **Учет федерального имущества в РФИ.**

Обеспечение актуализации и полноты сведений в РФИ осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 447.

В соответствии с пунктом 3 Положения об учете и о контроле использования федерального имущества, утвержденного ПП РФ № 447 (далее – Положение об учете и о контроле использования федерального имущества), объектом учета федерального имущества является расположенное на территории Российской Федерации или за рубежом следующее федеральное имущество:

– недвижимые вещи (земельный участок или прочно связанный с землей объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, в том числе здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, а также помещения, машино-места и подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам);

– движимые вещи (документарные ценные бумаги (акции) либо иное не относящееся к недвижимым вещам имущество);

– иное имущество (в том числе бездокументарные ценные бумаги, не относящееся к недвижимым и движимым вещам).

Учреждением представлены выгрузки из межведомственного портала по управлению государственной собственностью Росимущества (далее – МВ-Портал) по состоянию на 01.06.2022:

- подраздел 1.1. «Сведения о земельных участках» (далее – Подраздел 1.1.);
- подраздел 1.2. «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и единых недвижимых комплексах и иных объектах, отнесенных законом к недвижимости» (далее – Подраздел 1.2.);
- подраздел 1.3. «Сведения о помещениях, машино-местах и иных объектах, отнесенных законом к недвижимости» (далее – Подраздел 1.3.);
- подраздел 2.3. «Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тысяч рублей за исключением обращенного в собственность Российской Федерации, а также особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 тысяч рублей, и об ином имуществе» (далее – Подраздел 2.3.);
- подраздел 2.4. «Сведения о транспортных средствах» (далее – Подраздел 2.4.);
- подраздел 2.5. «Сведения об ином движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500 тысяч рублей, за исключением имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, а также особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы которого меньше 200 тысяч рублей, и оборотных активах (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты» (далее – Подраздел 2.5.).

В ходе проверки выявлено, что на момент проверки сведения, размещенные Учреждением в РФИ, не соответствуют данным бухгалтерской отчетности:

Вид федерального имущества	По отчетным данным Учреждения на 01.06.2022		По данным РФИ на 01.06.2022		Расхождение
	Кол-во объектов, шт.	Площадь, кв. м / протяженность, м	Кол-во объектов, шт.	Площадь, кв. м / протяженность, м	
Земельные участки	724	75 379 170,26 кв. м	724	75 181 058,86 кв. м	198 111,40 кв. м
Объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения)	1 983	1 041 870,03 кв. м / 16 843,84 м	1 990	622 157,50 кв. м / 14 897,40 м	7 шт. 419 712,53 кв. м 1 946,44 м
Особо ценное движимое имущество	360	–	375	–	15

Проверкой выявлено, что в РФИ не учтены следующие объекты ОЦДИ, которые числятся на бухгалтерском учете Учреждения:

1. «Косилка мелиоративная МК-4» с инвентарным номером 4101240515, балансовой стоимостью 1 602 804,20 рублей.

2. «Косилка мелиоративная МК-4», с инвентарным номером 4101240516, балансовой стоимостью 1 602 804,20 рублей.

Учреждением посредством МВ-Портала направлялся запрос (номер запроса 103251491) для внесения в РФИ сведений об указанных объектах. Территориальным управлением Федерального агентства по управлению

государственным имуществом в Волгоградской области (далее – ТУ Росимущества в Волгоградской области) по результатам рассмотрения документов правообладателя принято решение о приостановлении процедуры учета.

**Не переведены** из Подраздела 2.3. в Подраздел 2.5. в связи с повышением порога балансовой стоимости для определения ОЦДИ с 200,00 тысяч рублей до 500,00 тысяч рублей следующие объекты:

1. «Экскаватор одноковшовый на тракторе колесном ЮМЗ бл» РНФИ П23360013349, с инвентарным номером 1101040478, балансовой стоимостью 216 667,11 рублей.

2. «Легковой автомобиль УАЗ-31519» РНФИ П23360013500, с инвентарным номером 2101050604, балансовой стоимостью 250 560,00 рублей.

3. «Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест), ГАЗ-2752» РНФИ П23360014209, с инвентарным номером 1101050004, балансовой стоимостью 390 000,00 рублей.

4. «Грузопассажирский автомобиль УАЗ-3909» РНФИ П23360014212, с инвентарным номером 1101050025, балансовой стоимостью 202 165,80 рублей.

5. «Легковой автомобиль ГАЗ-3110» РНФИ П23360014214, с инвентарным номером 2101050001, балансовой стоимостью 200 570,44 рублей.

6. «Портативный ультразвуковой расходомер с накладным комплектом датчиков Portaflow 330A&B НТ» РНФИ П23360014780, с инвентарным номером 2101240296, балансовой стоимостью 248 900,00 рублей.

7. «Легковой автомобиль ГАЗ-3110» РНФИ П23360014207, с инвентарным номером 1101050023, балансовой стоимостью 214 639,48 рублей.

В Подразделе 2.3. учтены 3 объекта незавершенного строительства, которые в бухгалтерском учете числятся на субсчете 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество»:

1. «Переустройство оросительных каналов для повышения водообеспеченности существующих орошаемых земель в Светлоярском районе Волгоградской области, с. Райгород, ПК159+59,5, ПК-543+00» РНФИ П23360008730, балансовой стоимостью 2 123 629,00 рублей.

2. «Производственная база по ул. Ангарская Дзержинского района г. Волгограда» РНФИ П23360008732, балансовой стоимостью 2 441 222,40 рублей.

3. «Реконструкция производственной базы ПСГУ ПТР в р.п. Ерзовка, Городищенского района, Волгоградской области» РНФИ П23360008734, балансовой стоимостью 1 174 113,00 рублей.

В Подразделе 2.3. учтены 6 объектов ОЦДИ, которые **отсутствуют** в бухгалтерском учете Учреждения:

1. «Трубоукладчик на тракторе ДТ-75» РНФИ П23360000724.

2. «Трубопровод» РНФИ В23360009791.

3. «Трактор колесный» РНФИ П23360000970.

4. «Автомобиль специальный» РНФИ П23360000880.

5. «Экскаватор гусеничный» РНФИ П23360000680.

6. «Буровая установка на ЗИЛ-131Н» РНФИ П23360000734.

Согласно пункту 15 Правил заполнения форм РФИ и записей об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем, и о прекращении права собственности Российской Федерации на имущество, являющихся приложением к Положению об учете и о контроле использования федерального имущества (далее – Правила заполнения), сведения о стоимости единого объекта (первоначальной, балансовой, восстановительной, остаточной и оборотных активов), учтенного в Подразделе 2.5., ежеквартально подтверждаются справкой, заверенной надлежащим образом главным бухгалтером правообладателя на основании документов бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности или соответствующим должностным лицом Федерального агентства по управлению государственным имуществом либо его территориального органа согласно поступившим к нему документам.

В целях проверки соблюдения своевременного внесения изменений в Подраздел 2.5. Учреждением предоставлен скриншот страницы карты 2.5.360000008, на котором отражена дата последних изменений, внесенных в карту посредством МВ-Портала. Согласно представленным данным последние изменения внесены 08.08.2022.

В связи с вышеизложенным, Учреждению необходимо обеспечить полноту и достоверность сведений, внесенных в РФИ, в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, руководствуясь Положением об учете и о контроле использования федерального имущества, а также:

– провести сверку данных ЕГРН и данных, внесенных в РФИ, в части соответствия сведений о кадастровом номере объекта, наименовании объекта, местоположении объекта, пространственной характеристики (площадь, протяженность, иные параметры), сведений о зарегистрированных правах (дата и номер регистрации права), кадастровой стоимости земельных участков, категории земель, виде разрешенного использования;

– провести сверку данных бухгалтерского учета и данных, внесенных в РФИ, в части соответствия сведений об инвентарном номере, балансовой стоимости, остаточной стоимости.

По разночтениям данных РФИ с данными бухгалтерского учета Учреждения представлены пояснения, согласно которым 8 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 34:03:230003:4136, 34:03:000000:20902, 34:04:050003:6844, 34:29:040005:191, 34:28:120004:1649, 34:08:120202:12351, 34:08:120202:12352, 34:08:120202:12333 являются объектами незавершенного строительства и числятся на счете 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество». При этом в РФИ и РФС АПК учтено 9 объектов незавершенного строительства, так как объекты с кадастровыми номерами 34:29:040005:191 и 34:29:040005:190, расположенные по адресу: Волгоградская обл., Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Степная, д. 20, приняты к бухгалтерскому учету как один объект «Производственная база». Учреждением ведется работа по корректировке данных бухгалтерского учета в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

**МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минсельхоз России)

**ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ**  
(Депмелиорация)

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Управление мелиорации земель и  
сельскохозяйственного водоснабжения  
по Волгоградской области»  
(ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»)

400012 г.Волгоград, ул.Рокоссовского,41  
телефон/факс: (8442) 26-23-40, 26-23-41

E-mail: [office@melio34.ru](mailto:office@melio34.ru); [info@volgogradmelio.mcx.gov.ru](mailto:info@volgogradmelio.mcx.gov.ru)

Директору Департамента  
мелиорации Минсельхоза  
Российской Федерации  
Боровому М.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Максим Владимирович!

В целях учета правоприменительной практики, изменений текста гос.задания и действующего законодательства, в ходе оказания услуг по подаче воды на возмездной основе, возникла необходимость внесения изменений в «Порядок определения платы за оказание федеральным государственным бюджетным учреждением в области мелиорации, находящимся в ведении Минсельхоза России, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности федерального государственного бюджетного учреждения», утвержденный приказом Минсельхоза № 79 от 18 февраля 2013 г., далее «Порядок».

В наименовании «Порядок» целесообразно исключить выражение «относящихся к основным видам деятельности», в п.1 и п.2 следует четко определить, оказание услуг по подаче воды для сельхозтоваропроизводителей и прочих водопотребителей (ЖКХ, пополнение рек и др.) оказывается на одинаковых условиях, или нет. Ведь полномочия Минсельхоза на прочих водопотребителей не должны распространяться.

В п.3 исключить обязанность Минсельхоза согласовывать перечень платных услуг.

В «Порядке» должно быть четко указано, что он распространяется на услуги, оказываемые в пределах гос.задания или вне его, т.к. в приказе Минсельхоза № 79 речь идет об услугах, относящихся к основным видам деятельности. В п.3.2. Устава ФГБУ имеется исчерпывающий перечень основных видов деятельности, который представляет из себя Перечень гос.задания.

В связи с вышеизложенным, опираясь на Устав ФГБУ, оказывать услуги на возмездной основе не правомерно, т.к. в тексте гос.задания по технической

На счете 101.10 (субсчет 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения») учтен объект «ГТС Водонапорная башня» с инвентарным номером 1101030077, который **не учтен** в РФИ в связи с отсутствием необходимых документов для осуществления государственного кадастрового учета (далее – ГКУ) и регистрации прав (право собственности Российской Федерации, право оперативного управления Учреждения). В настоящее время Учреждением проводятся мероприятия по получению заключения кадастрового инженера о капитальности объекта в целях принятия решения о дальнейших действиях по его учету.

Объект недвижимого имущества «Трубопровод» с кадастровым номером 34:31:140004:162, инвентарным номером 1101030169 на бухгалтерском учете Учреждения **учтен 2 частями**: 1 часть числится на субсчете 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения», 2 часть числится на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». Учет объекта на двух счетах обусловлен недостаточностью части трубопровода.

#### **Учет федерального имущества в РФС АПК, находящегося в ведении Минсельхоза России**

В соответствии с требованиями Распоряжения Минсельхоза России № 17-р реализация учетных функций в системе управления федеральным имуществом, находящимся в пользовании подведомственных Минсельхозу России организаций, осуществляется путем ведения РФС АПК.

Выгрузки из РФС АПК по земельным участкам, объектам капитального строительства и объектам ОЦДИ получены по состоянию на 01.06.2022.

В ходе проверки выявлено, что на момент проверочных мероприятий сведения, размещенные Учреждением в РФС АПК, **не соответствуют** данным бухгалтерской отчетности:

Вид федерального имущества	По отчетным данным Учреждения		По данным РФС АПК		Расхождение
	Количество объектов, шт.	Площадь, кв. м / протяженность, м	Количество объектов, шт.	Площадь, кв. м / протяженность, м	
Земельные участки	724	75 379 170,26 кв. м	724	75 183 466,94 кв. м	195 703,32 кв. м
Объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения)	1 983	1 041 870,03 кв. м / 16 843,84 м	1 990	567 419,62 кв. м / 14 995,30 м	7 шт. 474 450,41 кв. м / 1 848,54 м
Особо ценное движимое имущество	360	–	1 319	–	959

В связи с выявленными разночтениями в отношении объектов недвижимого и движимого имущества Учреждению **необходимо** обеспечить полноту и достоверность сведений, внесенных в РФС АПК.



Кроме этого, в отношении объектов недвижимого имущества **выявлены разночтения** пространственных характеристик по отчетным данным Учреждения и данным, содержащимся в РФС АПК. В связи с чем, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» необходимо провести сверку данных ЕГРН и данных, внесенных в РФС АПК, в части соответствия сведений о кадастровом номере объекта, наименовании объекта, местоположении объекта, пространственной характеристики (площадь, протяженность, иные параметры).

**Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по управлению имуществом подведомственных Минсельхозу России организаций от 20.01.2021 № СХ-260.**

В рамках выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по управлению имуществом подведомственных Минсельхозу России организаций от 20.01.2021 № СХ-260, утвержденного заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ходневой С.В., а именно в части инвентаризации федерального имущества, закрепленного за подведомственными организациями, Учреждением проведены следующие мероприятия:

1. Проведена инвентаризация недвижимого имущества и ОЦДИ (далее – Федеральное имущество) с целью выявления неиспользуемого Федерального имущества и непрофильных активов.

2. Подготовлена сводная информация по результатам проведенной инвентаризации Федерального имущества, в том числе о выявленных:

- непрофильных активах;
- фактах несоответствия состава и/или фактического состояния объектов Федерального имущества данным бухгалтерского учета и технической/учетной документации;
- объектах, учтенных на балансе организации, права на которые зарегистрированы в отношении третьих лиц (выбывшие из владения объекты);
- объектах Федерального имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению.

3. Учреждению 15.07.2021 утвержден План мероприятий по оптимизации имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций (далее – План оптимизации), в соответствии с которым в отношении 482 объектов недвижимого имущества ему необходимо выполнить следующие мероприятия:

– списание 390 объектов недвижимого имущества, из которых в отношении 12 объектов срок окончания мероприятий по 31.12.2021, в отношении 378 объектов срок окончания мероприятий по 31.12.2022;

– передача 87 объектов недвижимого имущества на иной уровень публичной собственности, из них 12 объектов сроком окончания мероприятий по 31.12.2021; 8 объектов сроком окончания мероприятий по 01.01.2022; 67 объектов сроком окончания мероприятий по 31.12.2022;

– оформление прав на 5 объектов недвижимого имущества сроком окончания мероприятий до 31.12.2022.

В соответствии с предоставленной Учреждением информацией:

– мероприятия по передаче выполнены в отношении 51 объекта недвижимости;

– мероприятия по списанию, в части получения согласования Минсельхоза России, выполнены в отношении 25 объектов недвижимого имущества. При этом мероприятия по демонтажу объектов недвижимого имущества и снятии их с ГКУ не завершены;

– мероприятия по оформлению прав выполнены в отношении объектов незавершенного строительства с кадастровыми номерами 34:08:120202:13644 и 34:08:120202:13650.

Следует отметить, что в отношении двух объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 34:27:000000:749 и 34:28:080002:554 издан распорядительный акт ТУ Росимущества в Волгоградской области об изъятии недвижимого имущества из оперативного управления, но на момент проверочных мероприятий право оперативного управления на данные объекты не прекращено.

Кроме этого в утвержденном Плане оптимизации под пунктом 459 указан объект недвижимости – водовыпуск с кадастровым номером 34:28:030004:360, а в предоставленных сведениях об исполнении Плана оптимизации под этим пунктом указан объект недвижимости – внешние сети электричества с кадастровым номером 34:28:080002:389. Учреждением в адрес Минсельхоза России письмом от 22.02.2022 № 603-07 направлялась актуализированная информация по Плану оптимизации на 22.02.2022, в которой указано о технической ошибке в наименовании объекта и кадастровом номере.

Сведения о неисполненных в срок мероприятиях представлены в таблице:

№ п/п	Наименование объекта / кадастровый номер	Планируемые мероприятия по оптимизации имущественного комплекса	Пункт Плана оптимизации / срок окончания мероприятий	Сведения о проделанных мероприятиях
1.	Надземная часть открытой насосной станции № 2 ПК 54+30 / 34:02:010005:237	Списание	428 / 31.12.2021	Направлено обращение в адрес Минсельхоза России от 20.04.2022 № 1599-07 с комплектом документов о согласовании списания объекта
2.	Автоматизированный водовыпуск с равномерным колодцем ПК 45+00 / 34:18:040011:22	Списание	434 / 31.12.2021	Направлено обращение в адрес Минсельхоза России от 17.05.2022 № 1958/07 с комплектом документов о согласовании списания объекта
3.	Водопроводная линия / 34:09:000000:10884	Передача	436 / 31.12.2021	Направлены обращения в адрес администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области (письмо от 15.06.2022 № 2298-07) и администрации Береславского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области (письмо от 17.06.2022 № 2340-07) о принятии в муниципальную собственность объекта. Получен ответ администрации Калачевского муниципального района Волгоградской

№ п/п	Наименование объекта / кадастровый номер	Планируемые мероприятия по оптимизации имущественного комплекса	Пункт Плана оптимизации / срок окончания мероприятий	Сведения о проделанных мероприятиях
				области от 24.06.2022 № 3234, согласно которому администрация готова рассмотреть данный вопрос при предоставлении полного комплекта документов на объект
4.	Газификационная линия / 34:09:000000:10880	Передача	437 / 31.12.2021	Направлено обращение в адрес ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности» от 30.05.2022 № 2108-07 о передаче объекта. Учреждением получен ответ (письмо от 02.06.2022 № 03-03-07/720) о необходимости предоставления заключения кадастрового инженера в отношении объекта
5.	Гараж / 34:33:010001:3521	Передача	438 / 31.12.2021	Направлены обращения в адрес ТУ Росимущества в Волгоградской области от 30.03.2022 № 1228-07, от 28.04.2022 № 1747-07 о принятии в казну Российской Федерации объектов. ТУ Росимущества в Волгоградской области письмом от 27.05.2022 № 04/4536 уведомило Учреждение о направлении в адрес федеральных учреждений предложений о потребности в использовании данных объектов. Иная информация в адрес Учреждения не поступала
6.	Ограждение промбазы / 34:33:010001:3522	Передача	439 / 31.12.2021	
7.	Операторная склада ГСМ / 34:33:010001:3518	Передача	440 / 31.12.2021	
8.	Помещение ТП / 34:33:010001:3524	Передача	441 / 31.12.2021	

### **Основания возникновения вещных прав на объекты недвижимого имущества**

В соответствии с пунктом 4.1. Устава имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является Российская Федерация.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве ПБП.

Учреждение, за которым имущество закреплено собственником на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества.

Сведения о количестве объектов недвижимого имущества ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», поставленных на ГКУ, а также о государственной регистрации права собственности и вещных прав Учреждения (согласно данным РФС АПК) по состоянию на 01.08.2022 представлены в таблице.

Вид объекта недвижимости	Всего	Поставлены на ГКУ	Не поставлены на ГКУ	Все права оформлены	Права оформлены частично		Права не оформлены
					РФ	Вещное право	
Земельные участки	724	724	0	724	0	0	0
Объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения)	1 990	1 984	6	1 984	0	0	6

Информация об объектах недвижимого имущества Учреждения указана в перечнях земельных участков и объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства).

Согласно представленной справке от 19.08.2022 № 2992-07 объекты – головная насосная станция РН 6х1250, катер «Костромич», водолазный бот «1452», буксирно-моторный катер БМК130М, плавучая насосная станция РН6\*1250, ЛЭС-22Т-3 (яхта) не являются недвижимым имуществом, в РФИ учтены как плавучие объекты. Учреждением ведется работа по списанию объектов, так как они не эксплуатируются и находятся в неисправном состоянии.

Кроме этого, согласно предоставленным сведениям о водохозяйственных системах ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» (по состоянию на 01.07.2022) у Учреждения имеются ГТС, под которыми не сформированы земельные участки. Перечень данных ГТС представлен в Приложении № 5.

Учреждению *необходимо* проанализировать сведения о данных объектах (состояние объектов, используются ли они в уставной деятельности) для определения целесообразности формирования под ними земельных участков. В отношении используемых и планируемых к использованию объектов, в возможно короткие сроки, необходимо провести кадастровые работы по образованию земельных участков и внести сведения об их границах в ЕГРН.

#### **Передача федерального имущества, закрепленного на соответствующем вещном праве за Учреждением, третьим лицам**

В случае сдачи в аренду с согласия Минсельхоза России и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) недвижимого имущества и в случае сдачи в аренду с согласия Минсельхоза России ОЦДИ, закрепленного за Учреждением Минсельхозом России или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Минсельхозом России на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Минсельхозом России не осуществляется.

Согласно пункту 4.3 Устава Учреждение без согласия Минсельхоза России не вправе распоряжаться ОЦДИ, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также без согласия Минсельхоза России и Росимущества распоряжаться недвижимым имуществом.

Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления имуществом и иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, должны заключаться с соблюдением порядка, установленного Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с подпунктом «м» пункта 3 Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального бюджетного учреждения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций полномочий учредителя федерального государственного учреждения» (далее – Положение о полномочиях), орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в установленном порядке согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения о полномочиях, распоряжение недвижимым имуществом федерального бюджетного учреждения, в том числе передачу его в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются Министерством финансов Российской Федерации, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

Пунктом 4 Положения о полномочиях установлено, что решения по вопросу, указанному в подпункте «м» пункта 3 Положения о полномочиях, принимаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согласованию с Росимуществом посредством размещения на портале проекта решения. Взаимодействие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, с Росимуществом осуществляется через МВ-Портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством размещения электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

При заключении договоров аренды или безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными бюджетными учреждениями, необходимо соблюдать требования Распоряжения Минсельхоза России № 14-р.

Согласно представленным пояснениям ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» в проверяемом периоде недвижимое имущество Учреждения на основании договоров ответственного хранения, оказания услуг третьим лицам не передавалось и не предоставлялось.

При этом, при проведении осмотра земельно-имущественного комплекса Учреждения выявлено хранение постороннего имущества, документы-основания (договоры, соглашения и т.д.) нахождения данного имущества в рамках проверочных мероприятий не предоставлены:


– на территории производственной базы Светлоярского филиала Учреждения (Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с. Райгород, п. Водстрой) выявлено наличие 2-х автобусов для перевозки детей, не принадлежащих Учреждению;



– на территории базы Светлоярского филиала Учреждения (Волгоградская область, Калачевский р-н, п. Береславка, Калачевский участок) выявлено наличие техники для укладки асфальта в количестве 3 штук, не принадлежащей Учреждению;



– на территории базы Котельниковского филиала Учреждения на момент проведения осмотра хранилось оборудование (полиэтиленовые трубы и кабели), не принадлежащее Учреждению;



- в результате выездной проверки на объекты Николаевского филиала Учреждения на Базе № 2 были зафиксированы (сфотографированы) трубы диаметром 630 и диаметром 820, хранящиеся на территории этой базы и не принадлежащие Николаевскому филиалу Учреждения.



Согласно объяснительной записке директора Николаевского филиала Абзалилова Д.А. данное имущество было складировано на территории производственной Базы № 2 в результате проведения оперативных мер по предотвращению хищения по устной договоренности с сотрудниками РОВД Николаевского района.

Документы, подтверждающие ответственное хранение труб на территории Базы № 2 Николаевского филиала Учреждения, отсутствуют.

Наличие указанных труб отражено в результатах внеплановой инвентаризации, проведенной на основании приказа Учреждения от 08.08.2022 № 134 «О проведении инвентаризации», в Акте от 12.08.2022 № 0000-00042 «О результатах инвентаризации» выявлено наличие следующих неучтенных материальных ценностей.

Учреждением предоставлена справка расчета веса труб металлических на основе расчетных таблиц справочной системы «Расчет металлоконструкций», полученных из интернет-сайтов:

№	Внешний диаметр трубы, мм	Толщина стенки (остаточная), мм	Длина, м	* Вес 1 пог.м., кг	Общий вес, кг
1	820	5	207	99,8	20 658,60
2	630	5	648	76,54	49 597,92
<b>Итого:</b>					<b>70 256,52</b>

В соответствии с запросом со стороны Николаевского филиала в адрес ООО «ТД Сплав» от 16.08.2022 № 252 цена на трубу металлическую б/у составляет 6,00 рублей за килограмм.

Протоколом заседания постоянно действующей комиссии Николаевского филиала Учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов от 15.08.2022 № б/н принято решение: в соответствии с Положением о порядке работы комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов принять материальные ценности: Труба д. 820 изношенная (толщина стенки 5 мм) в количестве 20 658,6 кг на сумму – 123 951,60 рублей, Труба д.630 изношенная (толщина стенки 5мм) в количестве 49 597,92 кг на сумму – 297 587,52 рублей на

баланс по счету 105.36 для дальнейшей эксплуатации на насосных станциях, находящихся на балансе Николаевского филиала, по общей справедливой стоимости 421 539,12 рублей.

Учреждением предоставлена бухгалтерская справка от 16.08.2022 № НФ00-000106 об оприходовании неучтенных материалов (105-401.10.199) на общую сумму **421 539,12 рублей**:

- Труба д. 820 изношенная (толщина стенки 5 мм), поступление материалов от 16.08.2022 № 106 в количестве 20 658,6 кг на сумму 123 951,60 рублей;

- Труба д. 630 изношенная (толщина стенки 5 мм), поступление материалов от 16.08.2022 № 106 в количестве 49 567,92 кг на сумму 297 587,52 рублей.

### **Сведения о действовавших в проверяемом периоде договорах аренды**

В проверяемом периоде действовали следующие договоры аренды недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением:

№ п/п	Арендатор	Реквизиты договора аренды (дата заключения и номер)	Окончание срока действия договора	Адрес объекта, предоставленного в аренду	Площадь, сданная в аренду, кв. м	Размер ежемесячной арендной платы, руб.
1.	ООО «Энергоресурс» (до февраля 2016 года ООО «Росэнергоресурс»)	от 03.02.2015 № 01/2015	5 лет (по 02.02.2020)	Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, материальный склад	352,10	6 177,50
2.	ООО «Энергоресурс» (до февраля 2016 года ООО «Росэнергоресурс»)	от 03.02.2015 № 02/2015	5 лет (по 02.02.2020)	Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка	829,20	8 291,67
3.	ООО «Междуречье»	от 12.10.2017 № 01/2017	5 лет (расторгнут 31.07.2019)	Волгоградская область, Городищенский район, территория Россошинского сельского поселения, на ПК 422 магистрального канала Городищенской оросительной системы	1 476,30	20 106,25

В ходе проверки выявлено, что **пересмотр арендной платы по Договорам аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 не осуществлялся.**

Согласно пункту 2.2.15. Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 арендатор обязан страховать взятое в аренду имущество на весь срок действия договоров аренды. При этом Учреждением предоставлены копии полисов страхования гражданской ответственности только на определенные периоды действия данных договоров.

Таким образом, Учреждением **не осуществлен должный контроль** за соблюдением требований пункта 2.2.15. Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 в части страхования имущества арендаторами.



### **Сведения о действовавших в проверяемом периоде договорах безвозмездного пользования**

В проверяемом периоде действовали 5 договоров безвозмездного пользования имуществом, являющегося федеральной собственностью, закрепленного на праве оперативного управления за ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Перечень договоров представлен в Приложении № 6.

При заключении договоров безвозмездного пользования Учреждением не соблюдены нормы части 10 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ, а именно договоры безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества от 27.06.2016 № 1 с администрацией Старополтавского муниципального района Волгоградской области и от 16.06.2022 № 349-лд с государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» заключены без согласования Росимущества. Следует отметить, что в отношении указанных договоров безвозмездного пользования Учреждением велась переписка с ТУ Росимущества в Волгоградской области:

1) ТУ Росимущества в Волгоградской области уведомило Учреждение (письмо от 31.08.2016 № 07/8890), что для учета в работе договора передачи федерального имущества в безвозмездное пользование от 27.06.2016 № 1 Учреждению необходимо предоставить учредительные документы ссудодателя и ссудополучателя, а также документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание указанного договора;

2) В целях получения согласования передачи по договору безвозмездного пользования водопропускного сооружения № 9 с кадастровым номером 34:28:100028:3290 Учреждением в адрес ТУ Росимущества в Волгоградской области направлены обращения от 20.06.2022 № 2354-07, от 21.06.2022 № 2366-07. По результатам рассмотрения обращений ТУ Росимущества в Волгоградской области направило ответ от 28.06.2022 № 06/5701, в котором расписало порядок согласования договоров безвозмездного пользования в соответствии с Положением о полномочиях, и уведомило о необходимости направления Минсельхозом России посредством МВ-Портала проекта решения о согласования сделки по передаче федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, в безвозмездное пользование ГКУ ВО «ДВС», с приложением пакета документов. Данная информация была направлена Учреждением в адрес Минсельхоза России письмом от 29.06.2022 № 2461-01/1.

Следует отметить, что по результатам осмотра имущественного комплекса Учреждения членами комиссии по проведению проверки выявлено, что земельный участок с кадастровым номером 34:29:040005:16, площадью 8 840,54 кв. м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Степная, д. 20, с категорией земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под производственной базой замусорен, объекты, расположенные на его территории, находятся в ветхом, полуразрушенном состоянии и не используются Палласовским филиалом Учреждения в хозяйственной деятельности.

На указанном земельном участке расположены объекты недвижимого имущества, которые использовались администрацией Старополтавского муниципального района Волгоградской области (в период с 01.07.2016 по 30.06.2020) на основании договора передачи федерального имущества в безвозмездное пользование от 27.06.2016 № 1.

В соответствии с абзацем 8 статьи 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.



Ранее от администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области в адрес Учреждения поступало обращение от 27.10.2015 № 1142 о передаче указанного имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность.

Кроме этого, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» на основании договора передачи федерального имущества в безвозмездное пользование от 01.11.2016 № 2, заключенного с администрацией Старополтавского муниципального района Волгоградской области, в безвозмездное пользование предоставлялось иное движимое имущество:

- вагон полевой ВО-6 с инвентарным номером 1101020008, площадью 13,91 кв. м;
- вагон полевой с инвентарным номером 1101020009, площадью 31,24 кв. м;
- вагон-общежитие площадью 30,69 кв. м (2 шт.);
- силовая трансформаторная подстанция 100 кВт с инвентарным номером 1101040053.

#### **Сведения о действовавших в проверяемом периоде соглашениях об установлении сервитута.**

Учреждением предоставлены сведения о действовавших в проверяемом периоде соглашениях об установлении сервитута (Приложение № 7). В соответствии с предоставленной информацией в период с 01.01.2019 по 01.06.2022 действовали 79 соглашений об установлении сервитута:

- в 2017 году заключено 75 соглашений об установлении сервитута для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений,

предназначенных для подачи воды на орошаемые участки, из них 73 соглашения с физическими лицами, 1 соглашение с индивидуальным предпринимателем и 1 соглашение с садовым некоммерческим товариществом;

– в 2021 году заключено 3 соглашения об установлении сервитута, из них 2 соглашения с ПАО «ФСК ЕЭС» для размещения линейного объекта, принадлежащего обществу на праве собственности, и соглашение с физическим лицом для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений, предназначенных для подачи воды на орошаемые участки;

– в 2022 году заключено соглашение об установлении сервитута с ООО «РИТЭК» для выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство скважины № 10 Ново-Дмитриевской и строительство выкидного трубопровода», принадлежащему ООО «РИТЭК» на праве собственности.

Согласно статье 39.24 ЗК РФ в случае, если находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен в ПБП или в аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному или муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается при наличии согласия в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.

Учреждением предоставлены копии писем Минсельхоза России о согласовании установления сервитута в отношении указанных соглашений об установлении сервитута, за исключением соглашения об установлении сервитута на части федерального земельного участка для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений от 09.06.2017 № 24, заключенного с Назаренко А.Н.

Согласно пункту 1.1. Соглашения № 24 Учреждение в соответствии с условиями соглашения предоставляет Назаренко А.Н. для целей размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений, предназначенных для подачи воды на орошаемые участки, право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 34:15:010103:78, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Ленинский р-н, территория Маякского сельского поселения, принадлежащего Учреждению на праве ПБП. В пункте 1.3. Соглашения № 24 указана площадь предоставляемой части земельного участка – 30,00 кв. м.

При этом в ходе проверки ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» не предоставлено согласие Минсельхоза России на ограниченное пользование указанной частью земельного участка.

Учреждением предоставлены пояснения, согласно которым в тексте соглашения ошибочно указан кадастровый номер земельного участка и площадь земельного участка. Однако сведения о внесении изменений (дополнительные соглашения и т.д.) в Соглашение № 24 **не предоставлены**.

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.25 ЗК РФ в случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута. В этом случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.

В отношении соглашений об установлении сервитута, заключенных на срок свыше 3 лет, Учреждением осуществлена государственная регистрация ограничения (обременения) в ЕГРН (пункты 70-75, 78 перечня соглашений об установлении сервитута).

На основании пункта 3 статьи 39.25 ЗК РФ в случае, если соглашение об установлении сервитута заключено с уполномоченным органом, государственным или муниципальным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, плата по этому соглашению вносится, поступает и зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно условиям, прописанным в соглашениях об установлении сервитута, перечисление денежных средств осуществляется на счет УФК по Волгоградской области (ТУ Росимущества в Волгоградской области).

При этом по результатам рассмотрения предоставленных соглашений об установлении сервитута, необходимо отметить следующее:

1. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» предоставлено соглашение об установлении сервитута на части федерального земельного участка для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений от 14.06.2015 № 40, заключенное с Разаковым Р.Н. (далее – Соглашение № 40). В соответствии с пунктом 1.4. Соглашения № 40 сервитут устанавливается на срок до трех лет. В связи с этим, у Учреждения запрошены пояснения о включении Соглашения № 40 в предоставленный перечень соглашений об установлении сервитута, действовавших в проверяемом периоде.

Согласно пояснениям Учреждения при подписании соглашения была допущена техническая ошибка в дате, фактически Соглашение № 40 подписывалось в 2017 году. Кроме того, в преамбуле Соглашения № 40 указано, что подписант – директор Ленинского филиала Учреждения Митрофанов С.И. действует на основании доверенности от 01.01.2017.

2. В пункте 1.3. соглашения об установлении сервитута на части федерального земельного участка для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений от 09.06.2017 № 19, заключенного с Колпаковым Д.Н. (далее – Соглашение № 19), указано, что сфера действия

сервитута обозначена на схеме на кадастровом плане территории земельного участка. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 34:15:000000:280, обременяемой сервитутом, составляет 27,00 кв. м.

При этом в предоставленной схеме расположения земельного участка к Соглашению № 19 площадь предоставляемой части земельного участка составляет 17,00 кв. м. Согласно пояснениям Учреждения при составлении Соглашения № 19 допущена опечатка, верная площадь части земельного участка, на которую установлен сервитут, указана в схеме расположения.

3. В пункте 1.3. соглашения об установлении сервитута на части федерального земельного участка для размещения нестационарных водозаборных гидротехнических сооружений от 09.06.2017 № 23, заключенного с Фроловым В.А. (далее – Соглашение № 23), указано, что сфера действия сервитута обозначена на схеме на кадастровом плане территории земельного участка. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 34:15:010103:78, обременяемой сервитутом, составляет 65,00 кв. м.

При этом в предоставленной схеме расположения земельного участка к Соглашению № 23 площадь предоставляемой части земельного участка составляет 6,00 кв. м. Согласно пояснениям Учреждения при составлении Соглашения № 23 допущена опечатка, верная площадь части земельного участка, на которую установлен сервитут, указана в схеме расположения.

Кроме этого, согласно данным, содержащимся в ЕГРН, в отношении земельных участков, предоставленных Учреждением на праве ПБП, зарегистрированы обременения сведения, о которых Учреждением не предоставлены:

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Наименование пользователя	Дата и номер записи в ЕГРН	Срок, на который установлено обременение земельного участка
1.	34:03:000000:488	СНТ «СПУТНИК» Аэропорт (ИНН: 3443901994)	от 10.04.2015 № 34-34/016-34/016/013/2015-301/2	с 27.02.2015 по 26.02.2025
2.	34:03:000000:488	Фоменко Олег Владимирович	от 26.02.2015 № 34-34/016-34/016/004/2015-917/2	с 19.01.2015 по 18.01.2025
3.	34:03:000000:488	Курлюков Сергей Владимирович	от 26.02.2015 № 34-34/016-34/016/004/2015-918/2	с 19.01.2015 по 18.01.2065
4.	34:03:000000:488	Ким Карл	от 27.05.2014 № 34-34-16/014/2014-705	с 23.04.2014 по 22.04.2024
5.	34:03:000000:488	Зарбалиев Фикрет Сираджетдин Оглы	от 27.05.2014 № 34-34-16/014/2014-698	с 13.02.2014 по 12.02.2063
6.	34:03:000000:488	Ли Эма Борисовна	от 27.05.2014 № 34-34-16/014/2014-706	с 23.04.2014 по 22.04.2024
7.	34:03:000000:488	Ишанов Евгений Анатольевич	от 10.06.2014 № 34-34-16/012/2014-315	с 14.05.2014 по 13.05.2024
8.	34:03:110003:670	Миширякова Любовь Альфредовна	от 22.04.2015 № 34-34/016-34/016/012/2015-463/2	с 27.02.2015 по 26.02.2025
9.	34:03:110003:670	Николаев Владимир Павлович	от 21.04.2015 № 34-34/016-34/016/012/2015-451/1	с 27.02.2015 по 26.02.2025
10.	34:03:140109:1245	СНТ «Моторостроитель – 2» (ИНН: 3403302137)	от 06.05.2015 № 34-34/016-34/016/012/2015-665/2	с 27.02.2015 по 26.02.2025
11.	34:03:140109:1245	СНТ «Русь»	от 06.06.2014	с 24.04.2014

		(ИНН: 3403300267)	№ 34-34-16/016/2014-113	по 23.04.2024
12.	34:03:180004:771	ООО «Урожай» (ИНН: 3403018359)	от 10.12.2013 № 34-34-16/029/2013-26	с 23.10.2013 по 22.10.2023
13.	34:03:180004:960	Зарбалиев Фикрет Сираджетдин Оглы	от 27.05.2014 № 34-34-16/014/2014-690	с 13.02.2014 по 12.02.2063

Копии соглашений об установлении сервитута, заключенных с пользователями, указанными в таблице, также **не предоставлены**. Согласно предоставленной информации соглашения об установлении сервитута с данными пользователями заключались напрямую Территориальным органом Росимущества.

Таким образом, при предоставлении имущества третьим лицам Учреждением **нарушены положения:**

– части 1 статьи 296 и части 3 статьи 298 ГК РФ в части отсутствия согласия собственника на распоряжение имуществом, закрепленном на праве оперативного управления;

– статьи 39.24 ЗК РФ в части отсутствия согласования в письменной форме Минсельхоза России на заключение Соглашения № 24;

– части 10 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ в части отсутствия согласия собственника на распоряжение имуществом;

– статьи 161 ГК РФ в части размещения (хранения) имущества третьих лиц без договорных отношений;

– несоблюдение условий Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 об обязанности арендатора по страхованию гражданской ответственности, а также по страхованию имущества;

– несоблюдение условий Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 об обязанности ежегодного пересмотра арендной платы.

**Сведения о договорах (соглашениях), заключенных с третьими лицами, в отношении объектов недвижимого имущества, необходимых для осуществления уставной деятельности Учреждения.**

В проверяемом периоде ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» арендовалось недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 6, для осуществления деятельности ВСМНЦ. Контракты на аренду недвижимого имущества муниципальной имущественной казны Волгограда заключались между Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда и ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»:

№ п/п	Реквизиты контракта / срок действия	Перечень полученных помещений с указанием площади каждого помещения, кв. м	Площадь, полученная по договору, кв. м	Сумма арендной платы в год, руб.	Фактические расходы на содержание объекта, руб.
1.	от 18.01.2019 № 3/4295 / с 01.01.2019 по 30.12.2019	I этаж: 1) коридор – 8,50; 2) лаборатория – 10,00; 3) лаборатория – 22,30; 4) кабинет – 13,50;	81,20	175 056,00	16 358,67
2.	от 30.12.2019 № 3/4348 /	5) кабинет – 9,90; 6) туалет – 1,20; 7) кладовая – 2,20;	81,20	194 880,00	7 778,74

	с 01.01.2020 по 30.12.2020	8) кабинет – 8,70; 9) кладовая – 4,90			
3.	от 10.02.2021 № 3/4447 / с 01.01.2021 по 31.12.2021	1 этаж: 1) коридор – 8,50; 2) лаборатория – 10,00; 3) лаборатория – 22,30; 4) кабинет – 13,50; 5) кабинет – 9,90; 6) туалет – 1,20; 7) кабинет – 8,70; 8) кладовая – 4,90	79,00	189 600,00	10 574,81
4.	от 25.02.2022 № 3/4514 / с 01.01.2022 по 30.12.2022		79,00	189 600,00	25 636,02

### Сведения об использовании жилого фонда

Согласно представленным ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» справке от 28.07.2022 № 2676-07 и данным бухгалтерского учета (ведомость остатков (счет 101.00 «Основные средства») по состоянию 01.06.2022) на балансе Учреждения (субсчет 101.11 «Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения») объекты жилого фонда не числятся.

### Сведения о неиспользуемом имуществе Учреждения

Согласно предоставленной информации (справки от 28.07.2022 № 2670-07, № 2672-07, № 2673-07) ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» не используются:

1) 654 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства), из них:

№ п/п	Планируемые мероприятия	Количество объектов, шт.
1.	Списание объектов	458
2.	Проведение ремонта	162
3.	Проведение реконструкции	6
4.	Передача в казну Российской Федерации	22
5.	Перевод в движимое имущество	2
6.	Ведутся работы по ремонту	1
7.	Объекты незавершенного строительства	3

В отношении 60 объектов недвижимого имущества Учреждением в адрес Минсельхоза России на рассмотрение направлено 28 обращений с комплектами документов для согласования списания.

Особое внимание необходимо обратить на списание 2 объектов недвижимого имущества: плавучей насосной станции РН 6х1250 с инвентарным номером 4101040093, расположенной по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, примерно в 1,05 км по направлению южнее от ориентира с. Очкуровка (пункт 427 Плана оптимизации), и головной насосной станции РН 6х1250 с инвентарным номером 1101050394, расположенной по адресу: Волгоградская область, Быковский район, р. п. Быково (пункт 476 Плана оптимизации), так как из-за повреждений корпуса указанных объектов существует угроза их затопления и нанесения вреда акватории Волги. В случае затопления данных объектов у филиалов Учреждения отсутствует техническая возможность

подъема объектов, в связи с чем потребуется привлечение специализированной техники и существенные материальные затраты.



Перечень неиспользуемых объектов, с указанием затрат на их содержание, представлен в Приложении № 8;

2) 320 земельных участков, которые планируются к передаче в казну Российской Федерации (приложение № 9);

3) 132 объекта ОЦДИ, которые планируются к списанию (приложение № 10).

#### **Сведения об использовании земельных участков.**

Земельные участки используются для размещения объектов капитального строительства, предоставленных Учреждению на праве оперативного управления (линейные гидротехнические объекты, гидротехнические и иные сооружения, водные объекты, административные здания и т.д.).

На ГКУ поставлено 724 земельных участка, которые имеют следующие категории земель:

- земли населенных пунктов (66 шт.);
- земли сельскохозяйственного назначения (250 шт.);
- земли водного фонда (404 шт.);
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (3 шт.);
- земли лесного фонда (1 шт.).

В соответствии с предоставленной справкой от 28.07.2022 № 2688-07 в ПБП у ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» имеются земельные участки, требующие уточнение координат границ. Учреждение регулярно обращалось в адрес ТУ Росимущества в Волгоградской области о проведении кадастровых работ (письма от 29.11.2019 № 2192, от 15.06.2020 № 1071-07, от 17.12.2020 № 2574-07, от 11.04.2022 № 1406-07).

По результатам рассмотрения ТУ Росимущества в Волгоградской области направлены ответы от 29.06.2020 № 03/4701, от 28.12.2020 № 03/10912, от 26.04.2022 № 03/3529-1, согласно которым Учреждению отказано в связи с тем, что данные работы проводятся в соответствии с план-графиком и при наличии денежных средств, выделяемых из федерального бюджета



по соответствующей статье расходов на весь текущий год. При поступлении денежных средств ТУ Росимущества в Волгоградской области рассмотрит возможность включения земельных участков Учреждения в план-график землеустроительных работ.

### **Осмотр федерального имущества, закрепленного на соответствующем вещном праве за Учреждением**

В ходе проверки осуществлен выборочный осмотр объектов федерального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, по результатам которого выявлено, что имущественный комплекс ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» используется в соответствии с его уставной деятельностью, за исключением вышеуказанных объектов.

Выборочный осмотр проведен следующих объектов недвижимого имущества: Светлоярский филиал Учреждения (земельные участки с кадастровыми номерами 34:26:100701:47, 34:26:100601:39 и 34:09:050421:2), Николаевский филиал Учреждения (земельные участки с кадастровыми номерами 34:18:140302:1, 34:18:140302:3), Палласовский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:23:190001:8), Котельниковский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:13:040001:1299).

При проведении визуального осмотра земельно-имущественного комплекса ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» членами комиссии по проведению проверки выявлено следующее:

#### **1. Светлоярский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:26:100601:39)**

В границах земельного участка расположена производственная база Светлоярского филиала Учреждения. На территории базы выявлены не учтенные на балансе Учреждения постройки, а именно:

– здание «бытовое помещение», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется для отдыха персонала;

– сооружение «склад из бетонных плит», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется для хранения оборудования. Согласно разъяснениям Учреждения, представленным в справке от 04.08.2022 № 640, склад зарегистрирован и находится на учете как «склад материалов» с инвентарным номером 1101020008;

– сооружение «погреб-склад», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под склад. Согласно разъяснениям Учреждения, представленным в справке от 04.08.2022 № 640, данное углубление, согласно заключению кадастрового инженера, является улучшением земельного участка с кадастровым номером 34:26:100601:39. Улучшения земельного участка как отдельные объекты не учитываются. На момент написания данной справки объект был демонтирован;

– строение «склад металлолома», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под склад;

– строение «Газовое хранилище», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под склад;

– 2 строения: «Склад ГСМ», имеющие признаки недвижимого имущества, используются под склад ГСМ. Согласно разъяснениям Учреждения объекты «склад металлолома», «газовое хранилище», 2 склада ГСМ входили в состав объекта «Гараж» с инвентарным номером 1101020013;

– «Вагон-общежитие ВО-6» с инвентарным номером 1101020023 числится на счете 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения», при этом был реконструирован (обложен фундаментом и кирпичом), что привело к увеличению его объема, объект приобрел признаки недвижимого имущества.

## **2. Николаевский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:18:140302:1)**

В границах земельного участка расположена «Производственная база эксплуатации ЗОС» Николаевского филиала Учреждения. На территории базы выявлены постройки, не учтенные на балансе Учреждения, а именно:

– здание «Административное» 2-х этажное, имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под размещение офиса;

– строение «Склад», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под склад;

– сооружение «Сторожка», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под КПП;

– строение «Ремонтная мастерская», имеющее признаки недвижимого имущества, не используется (ветхое состояние);

– строение «Гараж», имеющее признаки недвижимого имущества, используется под стоянку автомобилей;

– сооружение «Эстакада», имеющее признаки недвижимого имущества, используется для ремонта автомашин.

Согласно пояснениям Учреждения ранее объекты учитывались как единый объект «Производственная база эксплуатации ЗОС», который позже ошибочно переименовали в «Административное здание производственной базы № 1 эксплуатации ЗОС» с инвентарным номером 1101020006.

## **3. Николаевский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:18:140302:3)**

В границах земельного участка расположена «Производственная база Николаевского РПО «Полив» Николаевского филиала Учреждения. На территории базы выявлены постройки, не учтенные на балансе Учреждения, а именно:

– сооружение «Сторожка», имеющее признаки недвижимого имущества, которое используется под КПП;

– строение «Гараж», имеющее признаки недвижимого имущества, не используется;

– строение «Склад», имеющее признаки недвижимого имущества, не используется;

– сооружение «Эстакада», имеющее признаки недвижимого имущества, используется для ремонта автомашин.

Согласно пояснениям Учреждения ранее объекты учитывались в бухгалтерском учете как единый объект «Производственная база Николаевского РПО «Полив».

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов, созданная приказом Учреждения от 25.10.2021 № 120 «О создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов», пришла к выводу о необходимости разделения объектов и выделения каждого здания, сооружения в качестве самостоятельного объекта учета с присвоением индивидуального инвентарного номера, постановкой на ГКУ и регистрацией прав (право собственности Российской Федерации, право оперативного управления Учреждения), а также с их внесением в РФИ, без увеличения суммарной балансовой стоимости.

В настоящее время проведено изучение рынка с целью определения стоимости работ кадастрового инженера, а также услуг специализированной организации, проводящей определение балансовой стоимости выделяемых объектов.

Заключение договоров по вышеуказанным работам запланировано на 3 квартал 2022 г.

#### **4. Палласовский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:23:190001:8)**

В границах земельного участка расположена производственная база Палласовского филиала Учреждения. На территории базы выявлено сооружение «Склад», имеющее признаки недвижимого имущества, которое не учтено на балансовом учете Учреждения. Объект недвижимого имущества не используется Палласовским филиалом Учреждения.

Согласно пояснениям Учреждения данное сооружение возведено в 1975 году как временное строение – навес для хранения строительных материалов, площадью 1 420,00 кв. м и до сегодняшнего дня используется в этих целях. Объект из-за аварийного состояния планировался к демонтажу, однако на сегодняшний день Учреждением принято решение о его восстановлении и постановке на бухгалтерский учет.

В настоящее время проводятся работы с кадастровым инженером по классификации объекта.

#### **5. Котельниковский филиал Учреждения (земельный участок с кадастровым номером 34:13:040001:1299)**

В границах земельного участка расположена производственная база Котельниковского филиала Учреждения. На территории базы выявлены постройки, которые не учтены на балансе Учреждения, а именно:

– 2 здания, имеющие признаки недвижимого имущества, назначение которых не определено, в хозяйственной деятельности филиала не используются;

– строение «Гараж», имеющее признаки недвижимого имущества, не используется.

Согласно пояснениям Учреждения выявленные в ходе проверки строения под условным названием «капитальное здание» и «помещение-склад» не использовались в производственных и хозяйственных целях Котельниковским филиалом ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», находятся в аварийном состоянии.

В настоящее время Учреждением проводятся мероприятия по учету выявленных объектов на балансе Учреждения.

**Рекомендуется:**

1. Обеспечить полноту и достоверность сведений, а также своевременность подачи документов для внесения соответствующих изменений в РФИ. Получить выписки из ЕГРН с актуальной информацией об объектах недвижимого имущества и устранить расхождения в данных ЕГРН, РФИ, бухгалтерского учета организации, РФС АПК.

2. Продолжить мероприятия по внесению изменений в Перечень ОЦДИ, закрепленного за Учреждением, с учетом изменений, внесенных приказом Минсельхоза России от 04.06.2021 № 373 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 07.12.2010 № 427 «Об определении видов особо ценного движимого имущества, в отношении подведомственных Минсельхозу России федеральных бюджетных учреждений». В дальнейшем своевременно, в соответствии с Порядком № 141-р, вносить изменения в перечень ОЦДИ.

3. Организовать списание объектов недвижимого имущества и объектов ОЦДИ, непригодных для дальнейшего использования в процессе деятельности Учреждения, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», а также подготовить пакет документов в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 08.07.2015 № 286.

4. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Российской Федерации и иных вещных прав на объекты недвижимого имущества, в отношении которых данные мероприятия не осуществлены.

5. На основании части 1 статьи 37 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Учреждению в отношении неиспользуемых объектов необходимо обеспечить мероприятия, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение.

6. Оформить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации хранение имущества третьих лиц на территории Котельниковского и Светлоярского филиалов Учреждения.

7. Привести земельный участок с кадастровым номером 34:29:040005:16 в состояние пригодное для его использования по целевому назначению.

8. Рекомендуется провести инвентаризацию имущества, числящихся на балансе и забалансовых счетах всех филиалов, входящих в состав Учреждения.

### Заключение:

Сумма средств, в отношении которых проведено контрольное мероприятие, составила – **373 426 159,88 рублей**, в том числе бюджетные инвестиции – 198 239 743,98 рублей, субсидии на выполнение государственного задания – 9 061 351,46 рублей, субсидии на иные цели – 116 263 261,85 рублей, средства от приносящей доход деятельности – 49 861 802,59 рублей.

**В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 47 265 922,41 рубль**, в том числе за счет средств бюджетных инвестиций – 46 844 383,29 рублей, средств от приносящей доход деятельности – 421 539,12 рублей.

1. В нарушение подпункта 3 пункта 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках государственного контракта от 18.12.2020 № 0329100012600000100001 на выполнение работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 Учреждением допущена приемка и оплата фактически невыполненных ООО «ИТС» работ на сумму **24 683 467,59 рублей**.

Изложенные факты о неправомерном осуществлении оплаты Учреждением невыполненных работ содержат признаки нецелевого расходования бюджетных денежных средств на сумму 24 683 467,59 рублей (ст. 285.1 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководителя Учреждения (ст. 286 УК РФ) и подлежат направлению в правоохранительные органы для дальнейшей оценки в соответствии с их компетенцией.

2. Учреждением допущено нарушение части 4 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ и требований пунктов 1.6 и 4.13 Контракта № 0329100012600000100001 в части приемки работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3 в отсутствие заключений органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации, которые привели к неправомерной оплате за счет бюджетных инвестиций в сумме **14 135 646,00 рублей**.

3. В нарушение требований ч. 1 ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ Учреждением внесены изменения в существенные условия в государственные контракты, что привело к неправомерной оплате за счет бюджетных инвестиций на общую сумму – 8 025 269,70 рублей, в том числе:

- в Контракт № 0329100012600000090001 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 4), в результате Учреждением неправомерно оплачен аванс на сумму **7 809 927,00 рублей** ООО «ИТС» по реконструкции Объекта головного водозабора (РН-2Э);

- в Государственный контракт № 03291000126210000010001 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 15.12.2021 № 4), в результате Учреждением неправомерно оплачен аванс на сумму **202 500,00 рублей** ФГБУ «Плодородие» за осуществление строительного контроля при производстве работ по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3;

- в Государственный контракт № 2 в части включения условия об авансовом платеже (дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 2), в результате Учреждением неправомерно оплачен аванс на сумму **12 842,70 рублей** ООО «Экотектор» за оказание услуг по авторскому надзору по реконструкции Объекта канала Р-1 и Р-3.

4. В результате проведенной внеплановой инвентаризации на Базе № 2 Николаевского филиала выявлено наличие неучтенных материальных ценностей: Трубы д 630 и д 820. В ходе проверки имущество оприходовано на общую сумму **421 539,12 рублей** (по данным мониторинга рыночной стоимости).

#### **Нефинансовые нарушения:**

##### **в части осуществления деятельности**

1. В Уставе Учреждения выявлены положения, не соответствующие нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2. Учреждением не актуализированы сведения в ЕГРЮЛ: в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» в части указания корректных сведений об учредителе Учреждения и органе государственной власти, осуществляющем функции и полномочия учредителя, а также в разделе «Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору» в части указания кода в формате не менее четырех цифровых знаков.

3. В нарушение пункта 2 статьи 55 ГК РФ, пункта 2 статьи 5 Закона № 7-ФЗ место нахождения Волгоградского специализированного монтажно-наладочного центра - филиала Учреждения, указанное в Уставе и ЕГРЮЛ, совпадает с местом нахождения Учреждения.

4. Учреждение в нарушение Порядка предоставления информации не соблюдает требования о размещении необходимых документов и сведений на Официальном сайте ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

5. В Учреждении отсутствует эффективная система функционирования антимонопольного комплаенса (Положение о комплаенсе и доклады об антимонопольном комплаенсе не размещены на официальном сайте Учреждения, не актуализированы нормы Положения о комплаенсе в части определения срока утверждения доклада об антимонопольном комплаенсе коллегиальным органом, доклады об антимонопольном комплаенсе не соответствуют требованиям Положения о комплаенсе).

6. В уведомлении оператора персональных данных Учреждением неверно указан тип оператора («государственный орган»).

7. В нарушение требования части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных Учреждением не обеспечена публичность Политики обработки персональных данных для возможности ознакомления с ним неограниченного круга лиц посредством его размещений на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

##### **в части мелиоративного комплекса**

1. В Контракте от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с ООО «Габиион» Учреждением не согласованы условия об этапах выполнения работ

(промежуточных сроках выполнения работ) с учетом положений ст.708 ГК РФ, а также ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, что не соответствует п. 2 ст.34 Закона № 44-ФЗ. График выполнения работ по выполнению противопаводковых мероприятий по данному Контракту составлен формально, без детализации. При этом выделение отдельных этапов работ обусловлено необходимостью осуществления оплаты согласно графику.

Указанное несоответствие противоречит механизму применения заказчиком штрафных санкций при несоблюдении подрядчиком промежуточных сроков, в результате чего требования об уплате неустойки за нарушение периодичности и промежуточных сроков выполнения работ Учреждением подрядчикам не направлялись, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в частности по следующим контрактам: №03291000126200000040001 от 27.04.2020 с ИП Салыхов В.Я., № 03291000126200000050001 от 29.04.2020 с ИП Чугуновым В.В., от 24.05.2019 № 0329100012619000012-01 с ИП Авсяников Н.Д., от 24.05.2019 № 0329100012619000014-01 с ИП Ерошенко А.М., от 17.05.2019 № 0329100012619000013-01 с ООО «ИНДУСТРИЯ-С», от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с ООО «Габион».

Аналогичные несоответствия в части составления графика выполнения работ выявлены по всем контрактам на проведение противопаводковых мероприятий за период с 2019 по 2021 год. В том числе по отдельным контрактам утверждались графики, противоречащие условиям о ежемесячной приемке выполненных работ.

2. В нарушение требований п.п. 1, 13 Раздела II Приложения № 4 к Распоряжению от 10.02.2015 № 5-р, ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, а также требований ч. 5.1.2 Контракта от 21.06.2021 № 03291000126210000090001 с ООО «Габион» подпись заместителя директора по капитальному строительству Учреждения О.В. Иванова, подтверждающая проведение экспертизы результатов исполнения контракта силами Учреждения на документах о приемке работ, опубликованных в ЕИС, а также представленных в ходе проверки отсутствует. Таким образом, результаты экспертизы выполненных работ собственными силами Заказчика, в части их соответствия условиям Контракта в установленном порядке не оформлялись.

Аналогичные несоответствия в части формального проведения экспертизы и контроля за ходом и сроками выполнения работ или отсутствия подписи, подтверждающих оформление результатов экспертизы выполненных работ силами заказчика, выявлены по всем контрактам на проведение противопаводковых мероприятий за период с 2019 по 2021 год.

3. К проверке не представлены Журналы учета выполненных работ (форма КС-ба), утвержденные постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100.

4. Учреждением допускались случаи внесения изменений в контракт в части изменений существенных условий в ходе исполнения (включения условия об авансировании, а также исключения условия о поэтапном выполнении работ), что также не предусмотрено на общих основаниях в рамках ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и является нарушением требований ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

5. Учреждением в нарушение ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и пп. 4.1 Контракта от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8):

- на основании Акта по форме № КС-2 от 10.12.2019 № 4.3 по разделу «Гидромеханическое оборудование» при проведении работ осуществлена приемка «Системы управления WILO-AMP-0,4/160(278A)-1x4/4» стоимостью 2 228 375,50 рублей, рассчитанная на управление 4-мя насосами, тогда как Техническим заданием к контракту предусмотрена установка «Системы управления WILO-AMP-0,4/160(278A)-1x7/7», рассчитанной на управление 7-ю насосами;

- на основании Актов по форме № КС-2 от 25.10.2019 № 2.5 и от 29.11.2019 № 3.4 по разделу «Гидромеханическое оборудование» при проведении работ осуществлена приемка агрегатов насосных стоимостью 12 379,00 рублей, не предусмотренных Техническим заданием к контракту, в проектно-сметной документации предусмотрено.

6. Учреждением в нарушение ч. 5, 6 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ по Контрактам от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 осуществлялась приемка и оплата выполненных работ по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы с нарушением промежуточных сроков по отдельным этапам исполнения контракта, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

7. Учреждением в Контрактах от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01 по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2 Городищенской оросительной системы заложено несоответствие сроков приемки работ по отдельным (промежуточным) этапам, указанным в Графике выполнения строительно-монтажных работ, условиям п. 4.2 Контрактов о ежемесячной сдаче-приемке работ с последующей их оплатой, которое приводит к невозможности применения штрафных санкций заказчиком в случае несоблюдения подрядчиком сроков и периодичности ежемесячной и (или) поэтапной сдачи-приемки работ согласно графику выполнения строительно-монтажных работ.

8. В Актах по форме № КС-2 по капитальному ремонту подкачечной насосной станции (БКНС-8) и напорного трубопровода от ГНС № 2, размещенных в ЕИС, помимо подписи лица принявшего работы имеется дата и подпись неустановленного лица, реквизит расшифровки подписи на документах отсутствует. В связи с чем сделать вывод о принятии положительного решения по экспертизе работ в рамках контрактов от 27.08.2019 № 0329100012619000021001 и от 16.08.2019 № 0329100012619000018-01, именно директором Городищенского филиала Учреждения И.И. Блошкиным, назначенным ответственным лицом, не представляется возможным.



### **в части ведения бухгалтерского учета**

1. В нарушение п. 319 Инструкции № 157н, п. 167 Инструкции № 174н, п. 48 Инструкции № 33н Учреждением допущено занижение суммы обязательств, принятых с применением конкурентных способов закупки на сумму 72 230 347,20 рублей в графе 7 по строке 200 КБК 243 отчетной формы 0503738 «Сведения о принятых обязательствах» за 2019 год за счет субсидии на иные цели.

2. В отдельных Инвентарных карточках отсутствуют обязательные сведения согласно требованиям Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н, в части информации о правообладании объектом.

3. В нарушение п. 68 Инструкции № 33н по строке 071 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество» формы 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» за 2019 год графы 5, 6, 8,9 заполнены с учетом внутренних оборотов, что привело к увеличению и уменьшению оборотов капитальных вложений более, чем в 2 раза.

4. В нарушение п. 75 Инструкции № 33н в отчетной форме 0503790 «Сведения о вложениях в недвижимое имущество, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» по 3-м объектам Городищенской оросительной системы статус объекта определен неверно.

5. В нарушение п. 2 СГС «События после отчетной даты» Учетной политикой не предусмотрен уровень существенности событий после отчетной даты.

6. В нарушение пп. «г» п. 9 СГС «Учетная политика» и п. 1.5 Учетной политики Учреждения формы документов бухгалтерского учета, применяемых для формирования прямых расходов, относимых на себестоимость услуг при выполнении работ по текущему ремонту мелиоративных объектов, не утверждены в Учетной политике.

7. В нарушение пп. «в» п. 9 СГС «Учетная политика» в Учреждении отсутствует утвержденный порядок проведения инвентаризации.

### **в части имущественного комплекса**

1. В нарушение пунктов 19 и 21 Положения об учете и о контроле использования федерального имущества сведения, содержащиеся в РФИ, не соответствуют данным бухгалтерского учета и ЕГРН.

2. При предоставлении имущества третьим лицам нарушены положения:

– части 1 статьи 296 и части 3 статьи 298 ГК РФ в части отсутствия согласия собственника на распоряжение имуществом, закрепленном на праве оперативного управления;

– статьи 39.24 ЗК РФ в части отсутствия согласования в письменной форме Минсельхоза России на заключение Соглашения № 24;

– части 10 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ в части отсутствия согласия собственника на распоряжение имуществом;

– статьи 161 ГК РФ в части размещения (хранения) имущества третьих лиц без договорных отношений;

– несоблюдение условий Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 об обязанности арендатора по страхованию гражданской ответственности, а также по страхованию имущества;

– несоблюдение условий Договоров аренды № 01/2015, № 02/2015 и № 01/2017 об обязанности ежегодного пересмотра арендной платы.

3. Нарушены требования пункта 7 Порядка № 141-р в части сроков внесения изменений в Перечень ОЦДИ.

4. В границах земельных участков, предоставленных Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, выявлены объекты, имеющие признаки капитальных строений, которые не учтены на балансовом учете Учреждения.

В связи с этим Учреждением нарушены положения:

– пунктов 1 и 4 статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ;

– пунктов 31 и 45 Инструкции № 157н;

– пункта 1.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

5. В нарушение требований Распоряжения Минсельхоза России от 28.02.2014 № 17-р Учреждением не проведена актуализация данных в РФС АПК.

6. В нарушение п. 46 Инструкции №157н Учреждением допущено задвоение инвентарных номеров объектов учета на счете 101.00 «Основные средства».

7. В нарушение абзаца 8 статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации Учреждением допущено загрязнение земельного участка с кадастровым номером 34:29:040005:16, предоставленного ему на праве ПБП.

Советник Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации, руководитель  
группы

И.А. Киселев

Заместитель Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

*в командировке*

Е.В. Фастова

Заместитель Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

*на больничном*

С.В. Ходнева

Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России

С.В. Евтушенко

Заместитель директора Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России

М.И. Веденин

Заместитель директора Департамента мелиорации Минсельхоза России

Е.С. Разумова

Начальник отдела реализации федеральных целевых программ Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России

Р.Н. Андреев

Начальник отдела эксплуатации государственных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений Департамента мелиорации Минсельхоз России

Т.В. Калинина

Референт Департамента мелиорации Минсельхоза России

Т.О. Полякова

Заместитель начальника отдела управления имуществом подведомственных организаций Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России

Б.Н. Сельдикова

Советник отдела управления имуществом подведомственных организаций Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза России

Н.И. Берестов

Начальник отдела организации финансового контроля Департамента бюджетной политики Минсельхоза России

А.Г. Сметанина

Советник отдела организации финансового контроля Департамента бюджетной политики Минсельхоза России

Э.В. Белиловская

Советник отдела организации финансового контроля Департамента бюджетной политики Минсельхоза России

Д.С. Фатенков

Директор ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» (далее – ФГБУ «ФЭПЦ АПК»)

П.А. Долотов

Начальник отдела экспертизы и правовой работы ФГБУ «ФЭПЦ АПК»

И.В. Буткеев

Главный юрисконсульт отдела экспертизы и правовой работы ФГБУ «ФЭПЦ АПК»

И.В. Кадочников

Начальник информационно-аналитического отдела по повышению результативности выделенных средств на поддержку АПК ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса» (далее – ФГБУ «ЦЭО АПК»)

А.М. Ловков

Заместитель начальника информационно-аналитического отдела по повышению результативности выделенных средств на поддержку АПК ФГБУ «ЦЭО АПК»

А.А. Самигуллин

Начальник отдела методологии и отраслевого учета в сфере АПК ФГБУ «ЦЭО АПК»

С.Ю. Попова

Начальник отдела экономики и системного анализа государственной поддержки в сфере АПК и финансово-хозяйственной деятельности организаций ФГБУ «ЦЭО АПК»

В.В. Ратникова

Главный специалист информационно-аналитического отдела по повышению результативности выделенных средств на поддержку АПК ФГБУ «ЦЭО АПК»


А.П. Веремеев

Заместитель начальника информационно-аналитического отдела по повышению результативности выделенных средств на поддержку АПК ФГБУ «ЦЭО АПК»



С.А. Филимонова

Врио директора ФГБУ «Центр управления имуществом агропромышленного комплекса Российской Федерации» (далее – ФГБУ «РосАПКимущество»)



П.И. Зинченко

Начальник информационного отдела по эффективному использованию имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций ФГБУ «РосАПКимущество»



М.Г. Исаева

Заместитель начальника информационного отдела по эффективному использованию имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций ФГБУ «РосАПКимущество»

*в отпуске*

В.М. Веселовская

Заместитель начальника информационного отдела по эффективному использованию имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций ФГБУ «РосАПКимущество»



Н.В. Корнеева

Заместитель начальника информационного отдела по эффективному использованию имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций ФГБУ «РосАПКимущество»



И.М. Агина

Главный специалист информационного отдела по эффективному использованию имущественного комплекса подведомственных Минсельхозу России организаций ФГБУ «РосАПКимущество»



О.В. Ильякова

Главный специалист информационного  
отдела по эффективному использованию  
имущественного комплекса  
подведомственных Минсельхозу России  
организаций ФГБУ «РосАПКИмущество»

А.М. Крамынин

Ведущий специалист отдела  
сопровождения оформления прав на  
имущественный комплекс  
подведомственных Минсельхозу России  
организаций ФГБУ «РосАПКИмущество»

*в отпуске*

С.В. Кукса

Главный специалист информационного  
отдела по эффективному использованию  
имущественного комплекса  
подведомственных Минсельхозу России  
организаций ФГБУ «РосАПКИмущество»

О.В. Ралдугина

Ведущий специалист информационного  
отдела по эффективному использованию  
имущественного комплекса  
подведомственных Минсельхозу России  
организаций ФГБУ «РосАПКИмущество»

С.А. Слюсарев

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление по  
мелиорации земель и  
сельскохозяйственному водоснабжению  
«Плодородие» (далее – ФГБУ  
«Управление» «Плодородие»)

*убылец*

Л.А. Дынин

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

А.А. Земцов

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

И.С. Кочергина

Главный специалист – сметчик отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

А.Г. Патваканян

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

Ю.М. Петрушкин

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

Р.Г. Усманов

Ведущий инженер отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

С.П. Родионов

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

Ф.М. Файзуллин

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

Ф.Р. Файзуллина

Главный специалист – сметчик отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»

М.А. Чичканова

Главный специалист отдела  
информационного обеспечения  
государственной политики развития  
мелиорации ФГБУ «Управление»  
«Плодородие»



Г.В. Шевченко